

ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES I EL SEU ENTORN

A la seu del Sector d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (Avinguda Diagonal, 240), a les **dinou trenta hores del vint i dos de març de dos mil onze** es reuneixen els representants de l'Ajuntament de Barcelona i els representants de les entitats veïnals dels barris de l'entorn de la plaça de les Glòries.

Assisteixen a la reunió:

Francesc Narváez, regidor de districte de Sant Martí i regidor de mobilitat
Joan Conde, de BIMSA
Àngel Sánchez, de BIMSA
Xavier Patón, sector d'Urbanisme
Xavier Moreno, del sector d'Urbanisme
Màxim López, districte de l'Eixample

Jordi Casanovas, de l'AVV Fort Pienc
Jaume Badenes, de l'A.VV. Poblenou
Maria José Rubio, de l'A.VV. Poblenou
Miquel Catasús, de l'A.VV. Clot - Camp de l'Arpa
Oriol Llopart, de l'A.VV. Clot - Camp de l'Arpa
Purificación Díaz, assessora tècnica veïnal
Sílvia Casorran, assessora tècnica veïnal
Juan Ramon Rodríguez, PTP

Obre la reunió **Francesc Narváez** donant la benvinguda a tots els assistents. Tot seguit passa a l'aprovació de l'acta de la reunió anterior, sense cap objecció es dona l'acta per aprovada.

Àngel Sánchez explica l'estat actual de les obres que està desenvolupant BIMSA. Fa un repàs general de totes les actuacions.

Explica els avenços que hi ha hagut des de la darrera reunió. Pel que fa a l'aparcament del Mercat dels Encants, la previsió es acabar-ho aquest mes d'abril. En aquets mateix més també començarem l'obra pròpiament dita del mercat dels Encants, la qual s'acaba d'adjudicar. La previsió es acabar les obres a finals de 2012. La licitació de les botigues si parades també es començarà a licitar aquest mes.

Com ja sabem, la construcció de l'edifici ONA i del sòcol ha quedat reprogramat. Com ja hem comentat moltes vegades tenim redactat i aprovat el projecte bàsic del Sòcol i redactat l'executiu de l'edifici ONA.

Pel que fa al Centre del Disseny, acabem d'adjudicar els aparells elevadors. S'està treballant en la redacció del projecte de la biblioteca, es troba en aprovació administrativa i estem apunt de l'aprovació final. Estem preparant el plec de clàusules pel concurs. El compromís es acabar la biblioteca a l'estiu de 2012.

Les obres del centre del disseny avancen a bon ritme i sobre els terminis previstos.

Cal destacar la posada en servei durant el mes d'abril del renovat accés a la parada de metro de Glòries pel carrer Badajoz – Àlaba, accés que va quedar interromput per les obres de construcció del Centre del Disseny

L'avantprojecte de vialitat està redactat i el bàsic estarà finalitzat durant aquest mes. Mostra el projecte que ja es va comentar en la reunió del grup de treball de mobilitat.

Els veïns constaten que hi ha retards en l'execució de les obres del Mercat dels Encant. Exposen que hi ha 18 mesos de retard. Mostren la seva disconformitat pels incompliments.

Oriol Llopart pregunta per la pantalla de leds del centre del Disseny. **Angel Sánchez** exposa que encara no s'ha licitat i ho volem fer al final ja que hi ha molts avanços tècnics en aquest camp. De moment es posarà una lona provisional.

Per acabar la seva explicació, **Angel Sánchez** mostra un vídeo del procés constructiu del mercat dels Encants.

Jaume Badanes demana que es lliuri el projecte de l'edifici ONA.

Miquel Catasús demana que es faci una reunió on es pugui estudiar més detalladament el projecte bàsic de vialitat. Es pregunta si el projecte executiu es podrà aprovar en aquest mandat. Es respon que és impossible. El més segur és que tinguem l'executiu redactat però en cap cas aprovat.

Es demana si hi ha consens polític entorn el projecte de vialitat i es manifesta la provisionalitat de tot plegat pel tema de les eleccions i les diferents posicions polítiques, no gaire esperançadores pel projecte de Glòries.

Francesc Narváez exposa que no pot parlar en boca dels altres, el que si es pot dir és que aquest equip de govern vol tirar endavant els projectes iniciats, entre ells els de vialitat

Jaume Badenes comenta que s'ha parlat amb la resta de partits i ens han manifestat que no hi ha voluntat de dur-ho terme. Estem preocupats perquè el projecte de Glòries està qüestionat per part dels partits polítics. Estem en una situació difícil i de molta inestabilitat.

Joan Conde comenta que el que nosaltres podem garantir és que abans de les eleccions podrem deixar el projecte executiu redactat .

Jaume Badanes exposa que els veïns continuem pensat que la millor opció es passar els túnels viaris per sota les infraestructures ferroviàries Comenta que com tot això va per llarg, és important que s'estudiï bé i s'adopti la millor opció.

Angel Sánchez exposa que l'Ajuntament després d'estudiar-ho ho ha desestimat, els costos econòmics i els requisits tècnics ja explicat així ho demostren.

Es demana pel CAP del carrer Bolívia. **Francesc Narváez** respon que l'equip de govern a cedit el terreny perquè es pugui fer l'obra, BSM ja te l'encàrrec de la construcció del pàrquing. El Patronat Habitatge està en un procés de licitació de l'equipament: casal,d'avis, CAP i habitatges per a gent gran. Avui per avui, La Generalitat té el compromís d'adequar el CAP un cop nosaltres els hi donem el local.. Nosaltres continuarem endavant, sinó hi ha novetats, nosaltres entregarem el local i ells realitzaran l'adequació de l'espai perquè pugui entrar en funcionament.

Es pregunta per l'inci de les obres del pàrquing. Es respon que segurament serà després de l'estiu.

Miquel Catasús demana tenir una reunió per tractar la UA 1 del carrer Bolívia. Es demana si s'aprovarà en el següent plenari. Es demana una reunió específica.

Oriol Llopart constata els retards reiterats pel que fa al PMU dels sector 2. Ens posarem molt passats en aquets sentit perquè són molts anys de treball. Necessitem els equipaments de barri ja. Els veïns de Glòries nord hem començat una recollida de signatures. Volem una resposta concreta.

Màxim López exposa que el més important era obtenir els terrenys per fer l'escola i per això s'ha segregat el projecte de l'escola dels Encants . La resta són propietaris, operadors privats, que cal arribar a acords. La llei diu que s'ha de deixar quatre anys abans d'iniciar el procés, ho tenim complicar ara per ara, hem d'esperar.

Els veïns demanen que s'acceleri tot aquest procés del sector 2. **Francesc Narváez** explica que el que corria pressa era l'escola i ho estem solucionat, la resta reconeix que serà un procés més llarg, depén sobretot dels privats.

El més important pels privats és que anem transformant la zona i la fem atractiva. Afegeix que el cicle econòmic és complicat, hi ha un problema de finançament importat que provoca que no es mogui res.

Els veïns es queixen que hi ha cases ocupades i si fan festes reiteradament. Es demana que s'actui. **Màxim López** explica que s'ha actuat en el moment que ha calgut fer-ho.

Oriol Llopart demana que s'utilitzin altres mesures de pressió i que s'exigeixi la normativa. **Francesc Narváez** respon que són processos complicats i que cal mesurar molt bé totes les actuacions perquè no siguin contraproductes.

Joan Conde fa un repàs dels principals temes tractats en els grups de treball. S'adjunta a l'acta.

Es comenta que el dijous hi ha la visita al mercat dels Encants. Es constata que només hi poden assistir dues persones. S'acorda aplaçar la visita al mercat.

Jaume Badenes demana pel tema del panell mediambiental. Per altre banda, considera que en el moment que estem s'ha de fer un esforç més gran per l'habitatge públic i que cal més inversió en aquest sentit. Es podria plantejar la possibilitat de comprar habitatge privat ja construït i convertir-lo en públic.

Francesc Narváez exposa que hi ha molts problemes en col·locar els pisos públics de venda. Estem negociat amb la Generalitat a veure si podem fer lloguers amb opció de compra. La situació econòmica és molt complicada.

Xavi Paton explica que pel tema dels panells és un tema que no hem solucionat. Des de l'Agència de l'Energia s'ha creat una taula de mobilitat on s'ha posat sobre la taula la necessitat de donar informació mediambiental als ciutadans. Hi ha bones vibracions però no hi ha res concret. La **Beatriz Huarte** de mobilitat està movent fils perquè vinguin els de l'Agència de Salut Pública a un a reunió del grup de treball de mobilitat.

Sense més intervencions es dona la reunió per acabada.

REUNIONS REALITZADES DES DE LA DARRERA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

DATA DE LA DARRERA COMISSIÓ DE SEGUIMENT: 22 – 11 – 2010

REUNIONS DELS GRUPS DE TREBALL:

REUNIÓ	DATA
GT Urbanisme	15-12-2010
GT Seguiment de les Inversions	09-02-2011
GT de Mobilitat	09-02-2011

GRUP DE TREBALL D'URBANISME

Reunió 15-12-2010

- S'exposa la proposta de túnels i viabilitat en superfície per a la plaça de les Glòries.
- S'explica que la rampa de sortida per Diagonal queda com estava plantejada en el seu inici, però es deixa la porta oberta a la possibilitat de continuar la sortida fins al carrer Aragó. Així mateix es debat diferents aspectes relacionats amb l'espai públic de la plaça:
 - la sortida i entrada dels túnels per Gran Via,
 - la desestimació del pas per sota Cartagena,
 - les sortides de ventilació, etc.
- Els representants veïnals no veuen clar la solució per la sortida dels túnels a Gran Via. Demanen que s'estudii bé i es minimitzi l'impacte sobre la plaça. Es demana també repensar el carrer Diputació i la manera en que parteix el parc.
- S'assenyala que el pas dels túnels viaris per sota de les infraestructures ferroviàries està descartat.
- Els representants veïnals demanen que entre els objectius d'aquest projecte destaquï el de la reducció del trànsit al voltant de l'àmbit de les Glòries. Així mateix, demanen que abans de finalitzar el mandat el projecte executiu dels túnels i la viabilitat estigui finalitzat i, en la mesura del possible, aprovat.

GRUP DE TREBALL D'INVERSIONS

Reunió 09-02-2011

- Pel que fa als túnels viaris i a la viabilitat en superfície, s'explica que s'està acabant el projecte bàsic i que la previsió es que a finals de març quedi enllestit. Després s'ha de comptar dos mesos per poder redactar l'executiu.

- Els representants veïnals demanen que es justifiqui perquè s'ha descartat passar el túnel per sota les infraestructures viàries. Per part de l'Ajuntament s'exposen els condicionants tècnics que ho impossibiliten:
 - la incidència de les aigües freàtiques,
 - el cost econòmic desmesurat,
 - estat actual dels túnels ferroviaris, etc.
- Pel que fa als nou Mercat dels Encants, s'exposa que al març s'acabarà l'aparcament. Tot el que afecta a les obres del mercat, menys les seves botigues i les parades, està en procés licitació.
- Pel que fa al Centre del Disseny s'explica que els obres avancen a bon ritme. Es preveu la seva finalització a finals de 2011. La posada en funcionament seria a finals de 2012.
- Pel que fa a la Biblioteca que s'ubicarà a dins el Dhub, el projecte està aprovat i en exposició pública.
- Pel tema de l'edifici Sòcol, s'està estudiant incloure l'escola de música en aquest edifici. De moment encara s'està analitzat.
- S'acorda fer una vista d'obres al nou Mercat dels Encants durant el mes de març.

GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT

Reunió 09-02-2011

- En relació al panell amb informació mediambiental, s'exposa que és l'Agència de Salut Pública qui ha de definir la informació a donar, atès que és aquest departament qui té la competència. Per la seva banda, l'Ajuntament ja ha instal·lat la plataforma per poder donar-la (panell) i ha fet la petició a l'Agència, per a que en defineixi els continguts.
- Els representants veïnals demanen que es comenci a donar informació mediambiental i de contaminació, tal i com es va recollir en el Compromís per Glòries.
- Es mostra i es debat la proposta de túnels i viabilitat en superfície per a la plaça de les Glòries. Entre els diferents temes tractats destaquen:

- La presentació de l'alternativa escollida i dels motius per descartar altres opcions, es el pas dels túnels viaris per sota el túnel ferroviari.
- La impossibilitat, a dia d'avui, d'utilitzar els túnels ferroviaris, avui practicats per Adif.
- La possibilitat de minimitzar l'impacte del carrer Diputació al parc, a través de definir un vial integrat al parc.