

## ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES

A la seu de l'àrea d'Habitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, el dia vint-i-sis de maig de dos mil catorze es reuneixen els representats d'Habitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, amb els representants dels veïns i veïnes dels barris de l'entorn de la plaça de les Glòries.

Assisteixen a la reunió:

Antoni Vives, tercer Tinent d'Alcalde i regidor d'Habitat Urbà.

Maria Sisternas, d'Habitat Urbà.

Albert Civit, d'Habitat Urbà.

Adrià Gomila, de Mobilitat.

Ángel Sánchez, de BIMSA.

Ernest Santolaria, de BIMSA.

Ignasi de Moner, de BIMSA.

Estrella Ordoñez, de BIMSA.

Laia Torras, d'Habitat Urbà.

Xavier Moreno, d'Habitat Urbà.

Vicente Guallart, d'Habitat Urbà.

Rosa López, d'Habitat Urbà.

Sònia Frias, d'Habitat Urbà.

Carmen Marzo, d'Habitat Urbà.

Anna Abello, d'Habitat Urbà.

Ana Coello, d'UTE Agenceter i Ana Coello.

Elisenda Capera, districte de l'Eixample.

Jona Rodríguez, districte de l'Eixample.

Francesca Blanc, del Comissionat de Participació Ciutadana.

Cristofol Querol, de Mobilitat.

Roger Clot, del Grup Municipal ICV-EUIA.

Assumpta Escarp, del Grup Municipal PSC.

David Martínez, del Grup Municipal PSC.

Eduard Bolaños, del Grup Municipal del PP.

Miquel Catasús, de l'AVV de Clot – Camp de l'Arpa.

Jaume Badenes, de l'AVV de Poblenou.

Maria José Rubio, de l'AVV de Poblenou.

Juan Cabanas, de la unió de comunitats de propietaris S.M.

Eduard Tudela, de l'AAVV de Sagrada Família.

Eduard Rodríguez, veí de la Gran Via.

Pablo León, de Carrefour.

Eduard Rodríguez, representant afectats GV.

Roser Pujol, Encants Nous Eix Comercial.  
Salvador Matas, assessor tècnic veïnal.  
Ricard Riol, assessor tècnic veïnal

**Antoni Vives** dona la benvinguda a tots els assistents i presenta a **Àngel Sánchez**, director de BIMSA que presentarà el projecte de túnels viaris del projecte de la plaça de les Glòries.

**Àngel Sánchez** comenta que la redacció del projecte de túnels viaris està molt avançat. També apunta que els treballs de deconstrucció de l'anell direcció muntanya acabaran al mes de setembre. Tot seguit explica que es construirà el túnel amb dos trams diferenciats. Un túnel anirà des de el carrer Castillejos fins al carrer Badajoz i l'altre anirà des de el carrer Badajoz fins a la Rambla del Poble Nou.

Seguidament es projecten uns plànols on es visualitzen les seccions dels túnels. Per al túnel Castillejos - Badajoz es construiran unes pantalles laterals que permetran apuntalar els nivells intermedis del túnel per posteriorment col·locar una contraboveda. Per a la part més problemàtica, el pas sota les infraestructures viaries existents, es construiran uns micropilots que generaran una estructura rígida per a poder executar els treballs amb seguretat. El túnel Badajoz - Rambla Poble Nou també tindrà un sistema constructiu de pantalles acompanyada de la construcció de dos pous per a poder anar apuntalant les pantalles.

Tot seguit es visualitzen unes imatges de com serà el disseny dels túnels viaris. En aquest sentit, **Àngel Sánchez**, explica que els dos túnels tindran un disseny urbà amb tots els acabats i que aquests quedaran integrats dins del concepte que vol transmetre la Plaça de la Glòries. El cost del túnel Castillejos-Badajoz serà de 95 milions d'euros, ja que només les estructures tindran un cost de 55 milions d'euros. El cost del túnel Badajoz-Rambla del Poble Nou serà de 73 milions d'euros, d'aquests 23 milions d'euros es destinaran a les estructures i 15 milions d'euros per als dos pous i els apuntalaments.

En relació al calendari de les obres, la deconstrucció de l'anell manté el seu calendari previst a finals de setembre. Es preveu que els informes municipals sobre els túnels estaran llestos per el proper mes de juliol. Al setembre - octubre es té prevista la licitació de les obres dels túnels, per poder iniciar-les a l'any 2015.

**Miquel Catasús** pregunta si s'ha fet prospecció amb els serveis municipals per a saber quina serà la possible resolució d'aquests informes. **Àngel Sánchez** respon que si s'han fet contactes amb els serveis municipals que hauran d'emetre informes sobre el projecte dels túnels viaris i que han estat positius. **Miquel Catasús** pregunta quan triga Adif a emetre un informe. **Àngel Sánchez** contesta que aproximadament un mes. Un cop es tinguin tots els informes pertinents es posarà el projecte a exposició pública per a què es puguin presentar les alegacions pertinents.

**Eduard Martínez** pregunta si la previsió de les obres és de 2015-2017 pel túnel Castillejos - Badajoz i 2017-2019 pel túnel Badajoz - Rambla del Poble Nou. **Àngel Sánchez** respon que aquesta és la previsió. **Miquel Catasús** comenta que es va fer un document on es prioritzava l'inici de les obres del túnel per a l'inici del 2015. En aquest sentit demana a totes les forces polítiques i a tots els grups municipals que es posin d'acord per a facilitar l'aprovació del projecte del túnels viaris de les Glòries.

**Miquel Catasús** recorda que hi ha hagut 15 milions d'euros d'estalvi en el projecte de la plaça de les Glòries durant aquest mandat. Proposa que es destinin aquests recursos al desviament de serveis vinculats a les obres del túnels viaris.

També exposa que quan es va presentar el projecte la vorera nord de la GV, entre Badajoz i Rambla Poblenou, aquesta restarà amb dos metres d'ample durant les fases d'obra. En aquest sentit comenta que s'ocasioni el menor impacte possible sobre el vianant i sobre els veïns. **Eduard Martínez** demana no deixar aparcar cotxes i motos a sobre. També demana que l'arbrat sigui més adient per aquest entorn, atès que les copes dels arbres arriben fins els balcons d'alguns habitatges. Finalment proposa que abans que comencin les obres dels túnels es celebri una reunió amb els afectats de la de la Gran Via.

**Jaume Badenes** pregunta si es possible compatibilitzar les obres del túnel amb les obres del parc. **Antoni Vives** comenta que en la mesura que sigui possible les obres del parc s'aniran executant. **Miquel Catasús** proposa que es destinin els recursos econòmics que s'han estalviat per avançar les obres. **Maria Sisternas** comenta que tècnicament no es viable avançar més ràpid, encara que es destinin més recursos econòmics.

Tot seguit es passa a tractar els segon punt de l'ordre del dia que fa referència als equipaments previstos en el projecte. **Maria Sisternas** explica que hi ha 17 equipaments projectats en els 4 barris de l'àmbit d'actuació. Actualment s'han executat aquells equipament que tenen una dimensió de ciutat. Per aquest motiu ara s'iniciaran els tràmits per a iniciar les obres dels equipaments de barri. El primer equipament que es vol construir és el CEIP Encants ja que l'obra està licitada i es té previst la seva obertura per al curs 2015-2016. **Miquel Catasús** proposa que el xamfrà de l'escola estigui urbanitzat.

**Maria Sisternas** segueix la seva intervenció presentant el segon equipament de barri que vol impulsar l'Ajuntament. Es tracta de la peça d'equipaments de la meitat d'illa Diagonal – Ciutat de Granada - Bolívia. La licitació de les obres es farà durant l'estiu de 2014. **Miquel Catasús** pregunta si es poden augmentar els metres previstos pel casal de la gent gran. **Albert Civit** respon que no hi ha marge per a poder modificar la estructura, atès que els projectes executius ja estan redactats i aprovats. **Jaume Badenes** proposa que es posi en marxa una planta d'aparcament d'aquesta peà d'equipaments, ja construït, per a l'ús del veïnat. **Antoni Vives** comenta que s'estudiarà aquesta proposta.

**Miquel Catasús** pregunta en quin estat està el projecte 100x1000. **Antoni Vives** respon que el projecte va endavant seguint els tràmits previstos.

**Maria Sisternas** exposa, en relació al solar que ha d'acollir el poliesportiu de Meridiana Sud, que es farà una urbanització de manera provisional, mentre no es disposi dels recursos per executar l'equipament. **Miquel Catasús** proposa que s'avanci de manera global amb la construcció dels equipaments. En aquest sentit comenta que el poliesportiu es prioritari i proposa que es redacti el projecte executiu abans que acabi el mandat i de cara al proper es pugui ja executar.

**Albert Civit** exposa que es vol prioritzar la modificació del sector públic i l'aprovació de la seva reparcel·lació per a tenir-ho enllestit a finals de 2014. Tot seguit s'iniciarà la redacció dels projectes d'habitatge. **Jaume Badenes** diu que la ciutadania té pressa, demana celeritat a l'Ajuntament i poder fer una reunió per a treballar el desenvolupament del sector públic.

A continuació **Maria Sisternas** comença a fer l'exposició del tercer punt de l'ordre del dia que fa referència als usos provisionals i l'avantprojecte del parc. Comença la seva intervenció explicant que s'està treballant amb l'equip de Canòpia en el projecte d'urbanització provisional. En aquest sentit se'ls hi ha fet una demanda per a que els usos provisionals estiguin relacionats amb els usos definitius. Tot seguit comenta que la urbanització provisional començarà

per la part sud de la plaça. En la part superior hi haurà una esplanada més diàfana, s'habilitaran tots els usos provisionals sobre les bandes d'asfaltat i es plantarà tot un seguit de cultius de guaret com el blat i llegums que li donarà un substrat vegetal al terra. **Miquel Catasús** pregunta com els usos provisionals afectaran al pas de vianants. **Maria Sisternas** respon que es garantirà el pas dels vianants d'una banda a l'altre de la plaça. **Miquel Catasús** pregunta si es prendrà alguna mesura de seguretat com un possible tancament i la il·luminació. **Maria Sisternas** comenta que s'està estudiant.

**Jaumes Badenes** proposa buscar solucions i alternatives per a desviar el trànsit del transport públic a la plaça que garanteixin un bon servei al llarg de les obres. **Adrià Gomila** recorda que l'H14 entrarà en servei al gener de 2015. **Albert Civit** intervé dient que tots aquests detalls es treballaran en el grup de treball.

**Miquel Catasús** pregunta si es tenen ja les dades de l'impacte ambiental de les obres de desconstrucció de l'anella. **Maria Sisternas** recorda que s'ha instal·lat un equip mòbil de l'Agència Catalana de Salut Pública per a fer els anàlisis i per poder corregir els impactes sobre les persones i el medi i que ben aviat es podran presentar les primeres dades.

I sense més intervencions es dona la reunió per finalitzada.