

COMISSIÓ CONSULTIVA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Acta de la sessió: 22 de febrer de 2022

Hora de la convocatòria: 19.00 hores

Seu del Districte, Sala de les Aigües (Ronda Guinardó, 49).

ASSISTEIXEN:

Presencialment:

Sr. Víctor Valls, conseller d'Ecologia Urbana i Habitatge del GMBComú-E

Sr. Raül Ortega, conseller de mobilitat del GMPSC

Sr. Xavi Reig, conseller del GMERC

Sr. Arnau Vives, conseller del GMJuntsxCat

Sr. Nicolás Ortiz, conseller del GMC's

Telemàticament :

Sra. Carme Canovas, consellera del GMJuntsxCat

Sra. Mila Casas, consellera del GMValents

Sr. Manuel Franco, Director de Serveis de Llicències i Espai Públic, que ahora actua com a Secretari.

S'inicia la Comissió Consultiva d'Urbanisme a les 19:20h

Primer.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior.

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Ecologia Urbana i Habitatge del GMBComú-E sol·licita l'aprovació de l'Acta de la sessió anterior.

S'aprova.

Segon. Informació del departament d'Obres i Manteniment del districte (obres finalitzades, en curs d'execució i pendents d'inici).

El Sr. Victor Valls fa un breu repàs de les obres al disposar del llistat complet destacant les obres i serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

16. Redacció projecte urbanització Plaça Joan Cornudella
17. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu de la substitució funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa núm. 122
18. Substitució d'un mur de contenció ubicat a la zona d'escales entre el c/Cànoves i c/Costa Pacheco a Sant Genís dels Agudells
19. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola
20. Instal·lació de mòdul de bany i arranament de la pavimentació al carrer Capcir
21. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa Rosalia
22. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

1.2 EQUIPAMENTS

14. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau
15. Diferents actuacions al c.c Casa Groga
16. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó
17. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol
18. Instal·lació de tendals als patis del Casal de Gent Gran Horta
19. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom

2. Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

1. BIMSA

a. URBANITZACIÓ

2. Reurbanització carrer Olvan
3. Escales mecàniques C. Arenys entre el C. Arenys i el C. Fastenrath
4. Millores a l'àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo

5. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2
6. Carril bici a la Ronda Guinardó, entre el C. Vinyals i el C. Cartagena

b. EDIFICACIÓ

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
4. Reforma dels vestidors del camp de futbol del Carmel
5. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol del Carmel
6. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

16. Redacció projecte urbanització Plaça Joan Cornudella

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: setembre de 2021.

Data prevista final servei: març de 2022.

Import previst: 12.420,00 € Iva inclòs

S'ha contractat la redacció de l'avantprojecte i el projecte executiu per a les obres d'urbanització de l'anella central de la part inferior de la Plaça Joan Cornudella per tal de millorar i augmentar l'ús de l'espai. Actualment desenvolupant el projecte executiu.

17. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu de la substitució funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa núm. 122

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: octubre de 2021.

Data prevista final servei: març de 2022.

Import adjudicat: 13.588,30 € Iva inclòs

El Districte d'Horta-Guinardó té interès en realitzar la substitució funcional el mur de maçoneria existent al carrer Lisboa número 122.

S'està redactant el projecte executiu incloent memòria, plànols amidaments i pressupost, estudi de seguretat i salut, plec de condicions i tota aquella documentació necessària per permetre la contractació i l'execució de les obres.

18. Substitució d'un mur de contenció ubicat a la zona d'escales entre el c/Cànoves i c/Costa Pacheco a Sant Genís dels Agudells

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: desembre de 2021, aturades al desembre i reiniciades el 14 de febrer

Data prevista final obres: maig de 2022.

Import previst: 48.321,98 € Iva inclòs

La contractació de les obres té com a objectiu la substitució del mur de contenció existent, situat al límit entre la parcel·la edificada corresponent al carrer Cànoves 94-98 i la zona d'estada municipal corresponent a la parcel·la Costa Pacheco 43-53. El present

mur és esglaonat ,presenta esquerdes i un cert desplom cap a la zona d'habitatges. Tot i no estar compromesa la seva estabilitat, té un alt grau de deteriorament.

19. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola.

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: novembre de 2021

Data prevista final servei: març de 2022.

Import previst: 16.558,85€ Iva inclòs

Es contracta la redacció de l'avantprojecte i projecte executiu per a l'arranjament del romanent de vial delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola, que actualment s'utilitza com a zona d'estacionament no regulada.

20. Instal·lació de mòdul de bany i arranjament de la pavimentació al carrer Capcir

Expedient d'obres en curs

Data prevista inici obres: febrer de 2022

Data prevista final obres: abril de 2022

Import previst: 43.676,95 € Iva inclòs

Les obres corresponents tenen per objecte la instal·lació d'un mòdul prefabricat de bany a l'espai públic i l'arranjament dels paviments al voltant d'aquest nou element. Les obres consistiran en la demolició de bases de formigó i paviments de vorera en mal estat, excavació i compactació de caixes de paviment, execució de noves bases de formigó i paviments de peces de formigó, execució de fonamentació de formigó amb pericons d'escomesa inclosos per al mòdul prefabricat, obra civil i escomeses per al subministrament de serveis i de clavegueram, fabricació del mòdul a taller, posterior col·locació d'aquest a la ubicació establerta i realització de les connexions d'escomeses.

21. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa Rosalia

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: febrer de 2021.

Data prevista final obres: març de 2022.

Import previst: 64.800,00 € Iva inclòs

Les obres consistiran en realitzar les intervencions necessàries per a la semaforització de la cruïlla dels carrers Rosalia – Fastenrath incloent instal·lacions de senyalització i control del trànsit, subministrament i protecció elèctrica, obra civil , i senyalització horitzontal.

22. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

- Instal·lació de jocs d'aigua al Parc de les Rieres d'Horta
- Reforma de les Placetes Idumea
- Instal·lació àrea d'esbarjo de gossos i àrea de Jocs infantils als Jardins de Frederica Montseny
- Creació de nova placeta a Av. Marquès de Catellbell, La Clota.
- Execució obra circulació Saturnino Calleja (pla Mobilitat Teixonera)

1.2 EQUIPAMENTS

14. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau

Expedient de serveis en curs
Data inici servei : setembre de 2021
Data prevista final servei: abril de 2022
Import: 10.498,20 € Iva inclòs

El servei consistirà en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per la posterior licitació de la reforma del local de l'AAVV Montbau. Aquest projecte engloba la nova distribució de sales de reunions, despatxos i banys de l'equipament, la climatització d'una part de l'espai i l'estudi de la instal·lació de B.T i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi.

15. Diferents actuacions al c.c Casa Groga

Expedient d'obres en curs
Data inici obres : desembre de 2021
Data prevista final obres: febrer de 2022
Import: 39.897,96 € Iva inclòs

Les diferents actuacions engloben la construcció d'armaris per donar servei a la sala d'actes i al passadís annex, remodelació del despatx del pla de barris per tal d'annexar-la a l'espai dels joves, substitució de la porta d'accés del centre, substitució del tendal existent a la sala d'actes per tal de poder realitzar activitats de "caixa fosca" i petits treballs de pintura al centre.

16. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó

Expedient d'obres en curs
Data inici obres : gener de 2022
Data prevista final obres: febrer de 2022
Import: 48.056,36 € Iva inclòs

Les obres que es pretén realitzar corresponen a la restauració i renovació de les fusteries exteriors de l'equipament municipal ubicat al carrer Torrent d'en Melis 20-22, on es situa del Centre Cívic del Guinardó.

Amb aquesta actuació s'aprofitarà per substituir el vidre simple que hi ha instal·lat actualment per un altre vidre laminar tipus Climalit de dues llunes, amb acabat incolor, de 3+3 mm de gruix amb càmera de 6 mm de gruix.

A més, es realitzarà la substitució de totes aquelles peces de fusta que es trobin en un estat de degradació avançat per unes altres de noves. L'acabat de la fusteria serà a base de pintura amb base d'aigua amb el mateix color que l'actual.

17. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol

Expedient d'obres en curs
Data inici obres : gener de 2022
Data final obres: setembre de 2022
Import: 286.132,57 € Iva inclòs + Assistències

Es liciten les obres per a la consolidació estructural i rehabilitació de l'interior de l'edifici annex a la masia dels jardins del Doctor Pla i Armengol, utilitzat antigament com a garatge/cotxeres , per tal de poder destinar-lo, en un futur, a un ús municipal. Les principals intervencions en l'edificació es centren en :

- Enderrocs : enderroc del cos recrescut existent a la coberta i desmuntatge de les instal·lacions existents
- intervencions estructurals : Reforç i/o reconstrucció de murs, reforç i/o reconstrucció de sostres de voltes de maó, intervencions a jàsseres i biguetes metàl·liques del sostre de planta baixa.
- intervencions de restauració : Restauració de façanes, coberta i revestiments interiors en sostres i murs ; i substitució i/o restauració de les fusteries per unes iguals que les existents.
- noves instal·lacions: previsió d'escomesa d'aigua freda, treballs per a la connexió a la xarxa de sanejament dels jardins de les aigües pluvials recollides en coberta i del sanejament dels lavabos previstos; i previsió d'escomesa elèctrica i línia d'enllumenat provisional.

18. Instal·lació de tendals als patis del Casal de Gent Gran Horta

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : gener de 2022

Data prevista final obres: març de 2022

Import: 47.402,86 € Iva inclòs

Les obres que es realitzen corresponen a la instal·lació de tendals amb teixit acrílic de grans dimensions als dos patis exteriors per tal d'aprofitar al màxim aquest espai i poder realitzar diferents activitats.

També es realitzarà la instal·lació d'una cortina i la modificació d'una de les portes d'emergència existents.

19. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : gener de 2022

Data prevista final obres: març de 2022

Import: 14.907,20 € Iva inclòs

Les obres corresponen a la col·locació i instal·lació d'un mòdul exterior de mides 6.00 x 2.40m amb doble porta d'accés, inclosa la seva instal·lació elèctrica, a l'exterior del local de l'entitat gestora Art per a Tothom.

També es realitzarà l'adequació d'una sala del local com a magatzem per l'entitat.

2. Seguit de les obres en execució gestionades a traves d'altres entitats

2.1. BIMSA

a. URBANITZACIÓ

2. Reurbanització carrer Olvan

Obres en curs_ Aturades a l'agost del 2021 , represa el gener de 2022

Data inici obres : Març de 2021

Data reinici: Gener 2022

Data prevista final obres: agost de 2022

Import previst: 936.966 € IVA inclòs més assistències

Import previst obres estabilització : 41.931€ IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la millora de l'espai públic on es proposa, en tota la traçada del carrer i els seus extrems, la consolidació de la vora de la muntanya, soterrament de serveis aeris, eliminació d'obstacles i tots aquells treballs necessaris per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a peu.

La proposta consisteix en la creació d'una plataforma semisegregada, amb vorera a la banda mar, arranament de les escales existents als dos extrems del carrer i eliminació de pals de serveis.

S'ha treballat en un projecte d'estabilització de la calçada, que s'està executant actualment, de gener a febrer del 2022. Les obres consisteixen en intervenir davant les finques C. Olvan 1-3 (empresillat a l'interior de la finca), 17 (llosa i micropilots) i 23.

3. Escales mecàniques C. Arenys entre el C. Arenys i el C. Fastenrath

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: març de 2022

Import previst: 1.062.317 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la implantació del mecanisme de tres trams d'escales mecàniques, per completar la futura obra d'urbanització d'aquest àmbit, connectant el desnivell existent d'aproximadament 17m entre el C. Arenys (cota inferior) i el C. Fastenrath (cota superior) i donant continuïtat a les escales mecàniques dels Canadencs (obra finalitzada al gener de 2020). Aquesta actuació segueix la línia d'obres similars fetes en el barri en els darrers anys, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat a peu i la mobilitat

4. Millores a l'àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: setembre de 2022

Import previst: 2.565.259 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa continuar les millores fetes al barri en els darrers anys: millores de les infraestructures i l'espai públic, amb especial cura en els serveis (clavegueram, enllumenat, etc.), l'accessibilitat i la mobilitat a peu. L'Àmbit 2 fa referència a l'espai comprès entre el C. Vayreda i l'Escola Baloo. Aquesta fase inclou la implantació de la barrera de senglars.

5. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2

Obres en curs

Data inici obres : novembre de 2021

Data prevista final obres: maig de 2022

Import previst: 987.027 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa la creació d'una secció de plataforma única amb prioritat invertida per a vianants que millori l'accessibilitat, la mobilitat a peu i, en general, l'estat actual de l'espai públic.

L'àmbit del lot 2 es desenvolupa en el C. Capcir, el C. Amor i la part alta del Ptge. Feliu

6. Carril bici a la Ronda Guinardó, entre el C. Vinyals i el C. Cartagena

Obres en curs

Data inici obres : novembre de 2021

Data prevista final obres: abril de 2022

Import previst: 772.332 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en introduir un carril bici unidireccional per cada sentit de circulació a la Ronda Guinardó entre el Carrer Vinyals i el Carrer Cartagena.

b. EDIFICACIÓ

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica

Obres en curs_ IBE

Data inici obres : maig de 2021

Data prevista final obres: febrer de 2022 (Supeditat a la finalització de les taques d'ENDESA)

Import previst: PEC 290.143 € IVA inclòs més assistències

Aquesta actuació proposa l'adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del comptador, ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre Esportiu Municipal Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva obtingui la Llicència Ambiental.

4. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol del Carmel

Obres en curs

Data inici obres : juny de 2021

Data prevista final obres: novembre de 2021

Import previst: 720.859 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en millorar les condicions del camp de futbol. La superfície d'intervenció és aproximadament de 4.762 m². Es proposa la substitució de la gespa artificial, la renovació del sistema de reg i drenatge en aquells punts que sigui necessari i l'anivellació del terreny amb la finalitat de millorar les condicions del terreny de joc.

5. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa.

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: maig de 2022

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervenir en una primera fase amb l'objectiu de reformar part de la planta baixa de l'edifici per acollir un Casal de Barri. L'àmbit de l'actuació és de 585,49 m² de superfície útil i 681,83 m² de superfície construïda, amb dues zones diferenciades: Sala d'Actes i Àrea de locals tècnics (Edifici A) i Àrea de bar- Espai social (Edifici B).

Un cop finalitzades les obres mancarà el subministrament i col·locació del Mobiliari, Senyalètica i Audiovisuals pel que s'estima, com a data d'entrada al Casal, el setembre de 2022.

6. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial

Obres finalitzades : Lot 4 Edifici Parc de les Aigües

Obres pendents de licitació: Edifici del Laberint d'Horta

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa fer reparacions puntuals a 19 dels Centres de Treball que Espais Verds té a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de millorar les seves condicions d'ús. Les reparacions varien en funció del Centre, sent principalment entrades puntuals d'aigua, esquerdes, humitats, canvis puntuals de fusteries, reparació de paviments i paraments interiors, millores en el sanejament, etc.

Del Districte d'Horta-Guinardó s'inclouen els següents centres: C15 Aigües del Guinardó i C17 Laberint d'Horta a, b i c (requeria projecte segregat per estar catalogat patrimonialment).

Un cop repassades aquestes actuacions s'obre torn de preguntes:

El Sr. Lluís Cairell de l'AV Teixonera pregunta per l'obra del semàfor de C. Santa Rosalia/Fastenrath ja que encara no ha començat.

El Sr. Manuel Franco explica el per que està parada l'obra. L'empresa subcontracta l'obra civil i fins ahir ha tingut problemes amb el control de Seguretat i Salut de l'obra. Demà han confirmat que les inicien. Els cartells han d'instal·lar-se amb 10 dies d'antelació. És un semàfor singular perquè la connexió el farà per mòbil i en xarxa. És innovador i encara no s'ha instal·lat cap a la Ciutat.

El Sr. Cairell pregunta també envers a Saturnino Calleja del que sempre s'havia dit que no es podia fer res per que estava pendent de Teixonera 2 i ara s'aprova un estudi. Per que?

El Sr. Franco indica que és un estudi per fer la sortida cap a Av. Vidal i Barraquer. La resposta es que es factible i quan estigui acabat es mirarà de contractar l'obra.

El Sr. Cairell pregunta per l'escala mecànica del C. Arenys en relació a si el preu va tot inclòs o la col·locació anirà a part.

La resposta del Sr. Franco és que està tot inclòs.

El Sr. Cairell conclou el seu torn preguntant el motiu pel qual existeix una diferencia de costos per metre quadrat de la gespa de la TARR i del Camp del Carmel; i per que en aquest cas no s'ha optat per la opció escollida al Camp de Rugby en la que ho va pagar la concessionària i per l'Ajuntament no va tenir cap cost.

El Sr. Franco indica que els preus depenen de la qualitat de la gespa i sobretot en l'estat el que es troba la base on implantar aquesta gespa (Base, drenatges, sistema de reg,...) En relació a la gestió i qui ho paga no és un tema tècnic.

El Sr. Jordi Carrió de l'AV Guinardó inicia la seva intervenció preguntant en relació a la reparació de les vies del L5 del metro prevista per Setmana Santa. El Consell de Barri l'han posposat com dos mesos i necessitarien informació de com quedaran les comunicacions durant aquesta intervenció a Setmana Santa.

Pregunta també per la remodelació de l'estació de la L4 que s'havia d'acabar aquesta primavera i que se'ls va comunicar que tenia un endarreriment de mig any. Voldria saber el perquè d'aquest endarreriment.

Indica que abans es podia comunicar fàcilment amb l'Ajuntament quan hi havia una incidència i es reparava però ara és generalitzat i caldria que l'Ajuntament anés a mirar-s'ho ja que els escossells i panots estan fatal.

En general, hi ha molts carrers que tenen peces antigues de clavegueres i rajoles que s'aixequen i que són les mateixes que les del dia que es va fer.

Als entorns de C. Amèrica - Ptge Flaugier-Trobador Torre Vélez tenien que refer-se els guals de vianants al no estar en normativa, van demanar que no es possessin les lloses i ens han fet cas, de manera que s'ha posat amb panot i ha quedat molt bé.

A C. Amílcar els veïns estan recollint signatures per a que es refaci totalment.

En paral·lel, al C. Ercilla les voreres són molt estretes i amb pals que impedeixen passar amb carrets de nens.

En relació al Martinenc indica que hi ha 3 intervencions, no indicades a la relació anteriorment comentada, que s'haurien de fer: la piscina, el camp de futbol (base) i els vestuaris. Demana habitacle als vestidors per a l'Associació de Veïns si es fan les obres. Un despatx o petita sala, encara que després les reunions es facin al Mas Guinardó.

El Sr. Valls respon indicant que recull les demandes del C Amílcar tot i que hi ha estudi i previsió de projecte per aquest carrer. En relació a les afectacions de la L4 i la L5, l'operador, la Generalitat, ho explicarà. Els Consells s'han canviat per poder explicar el Cuidem, però els punts importants de mobilitat es faran en una sessió específica abans del Consell de Barri, segons confirma el Conseller de Mobilitat.

El Sr. Franco agraeix que hagin agradat les obres. Comunica que C. Amílcar estarà a la Brigada 11 o en el Cuidem.

El Sr. Tomás Corvo de l'AV d'Horta pregunta per L5 i per les voreres que indica estan totes aixecades i que ja no es poden especificar ni enumerar per la gran quantitat de desperfectes existents, cal començar a fer les voreres que es van indicar a la passejada.

El Sr. Corvo realitza queixa en relació a la manca d'aparcaments, no n'hi ha prou ja que venen cotxes de zones on s'ha implantat la zona verda (Teixonera, Carmel i Nou Barris) i els cotxes donen voltes per que no poden aparcar. Hi ha data per posar la zona verda?

També indica que al diari ha sortit que al Vallés volen fer el túnel d'Horta, per on i quan passarà?

Finalment comunica que comencen a passar més cotxes per dins d'Horta (superilla).

El Sr. Valls informa que es convocarà al grup impulsor de la superilla per aportar les dades del seu funcionament.

En relació al túnel indica que no tindrà afectació en superfície a la mobilitat ja que és només ferroviari, i que s'està començant a treballar les desafectacions de Font del Gos. Tot és a molt llarg termini.

En relació a la implantació de l'àrea verda aquesta serà cap a la tardor, altres zones van abans i s'estan implantant les zones de desbordament.

Finalment, s'indica que està prevista l'actuació del C. Hedilla i altres actuacions més petites tal i com es va indicar a la passejada.

El Sr. Corvo repregunta en relació al túnel Horta-Vallés sol·licitant profunditat de pas i per si es poden originar vibracions.

El Sr. Valls indica que són plans a llarg termini i no està fet ni el projecte.

El Sr. Nico Ortiz conseller del GMC's pregunta en relació a les dates de construcció del metro a Maragall ja que indica que figura 2022 a la relació d'obres.

El Sr. Valls indica que és una errata i que on indica 2022 ha de ser 2023.

El Sr. Ortiz pregunta en relació a les PMR retirades ja que només s'indiquen les 44 instal·lades.

El Sr. Franco indica que es pot facilitar la quantitat de PMR retirades però que el que succeeix és que la gent no comunica la defunció del titular i que cada cop hi ha més sol·licituds que baixes.

El Sr. Ortiz indica que a C. Arquitectura a la part superior (final de C. Natzaret) quan plou queda tot ple de terra i no es pot passar.

El Sr. Franco comunica que hi ha un pla de talussos per actuar en aquests casos. Es van estudiar 11 i aquest és un d'ells.

El Sr. Carrió pregunta per les actuacions sobre les vibracions de la L4 en el tram de Rda. Guinardó amb C. Vinyals ja que no te notícies de si s'han realitzat o no.

El Sr. Franco indica que a l'informe s'indicaven que no eren perilloses i que es faria tractament per tal d'evitar-les.

El Sr. Valls comunica que es realitzarà consulta al Departament d'Infraestructures de la Generalitat per confirmar-ho.

El Sr. Xavi Reig, conseller del GMERC pregunta envers a la proceccionària. Amb l'actual sequera vol saber com s'actuarà des de Districte.

El Sr. Valls confirma que la situació atmosfèrica està provocant aquest increment. Tant Parcs i Jardins com l'Agència de Salut Pública (ASPB) estan treballant en aquesta problemàtica.

Es procedeix a prosseguir amb el despatx d'ofici. Al no haver-hi consultes es dona per despatxat.

S'informa de la part decisòria.

El Sr. Victor Valls presenta a informació per a la seva aprovació inicial la II MP del PEU de la Fundació Privada de l'HSCSP de Barcelona per a l'ampliació de la unitat de crítics:

EXPEDIENT: 21PL16873

NOM: Segona Modificació puntual, del Pla Especial Urbanístic de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, per a l'ampliació de la unitat de crítics.

PLANEJAMENT VIGENT: PEU per a la concreció usos i ordenació d'equipament (7a) Hospital Sant Pau AD:15/03/2013

OBJECTIUS: L'objectiu finalista de la present Modificació puntual de Pla Especial és l'ampliació de llits de crítics de l'Hospital de Sant Pau. Per aconseguir aquest objectiu el pla proposa l'ocupació en subsòl d'una part del recinte de l'Hospital, mantenint la resta de paràmetres d'ordenació del Pla Especial vigent.

DESCRIPCIÓ: La present Modificació puntual en el Sector A del Pla Especial Urbanístic a l'àmbit del recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (clau 7a), proposa l'ampliació de les unitats de crítics amb un sostre de 928 m², situada en subsòl, a la planta soterrani -1.
Aquesta superfície comporta que el sostre edificable sota rasant passi de 98.479,60 m² que va establir el PEU HSCSP a 99.407,44 m² en la present Modificació del Pla Especial, és a dir, s'incrementa la superfície edificable sota rasant en el Sector A en un 0,942%.
Respecte de la superfície total edificable del Sector A, és a dir respecte als 186.399,62 m², la present proposta suposa un increment del 0,498%.

S'informarà favorablement.

I sense mes temes a tractar es tanca la sessió a les 20,23 h.

Manuel Franco
Director de Llicències i Espai Públic
Secretari de la Comissió Consultiva d'Urbanisme