

## ÍNDEX OBRES I SERVEIS FINALITZATS, EN CURS I PREVISTOS

A data 21 d'abril de 2021, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

### 1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

#### 1.1 VIA PÚBLICA

1. Redacció del projecte de reforç del magatzem dels jardins Pla Armengol
2. Recuperació d'ofici del solar municipal situat a Ctra. Alta de Roquetes 56-58
3. Recuperació, transport i plantació d'oliveres originàries del Guinardó
4. Subministrament taules de ping pong
5. Subministrament de bancs i cadires
6. Subministrament de fitons
7. Implantació i seguiment d'un sistema d'auscultació i control dels danys i possibles moviments de l'edifici del ptge Sigüenza 97-99
8. Redacció de l'estudi d'actuacions de millora de la mobilitat al barri de la Teixonera i els seus entorns
9. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública i equipaments any 2021
10. Direcció de les obres de consolidació estructural del solar del carrer Gran Vista 106
11. Arranjament del mirador del carrer de Fastenrath a la cruïlla amb el carrer de Sant Crispí
12. Redacció del projecte executiu i direcció de les obres d'un mur de contenció al carrer Costa Pacheco 43
13. Pacificació escola Àngels Garriga
14. Esbossaments de solars municipals del districte d'Horta-Guinardó per l'any 2021
15. Arranjament solar municipal per a horts Passeig Font d'en Fargas 66-80
16. Millores carrer Arquitectura
17. Arranjament vorera Budapest
18. Circuit de salut al carrer Canaan 2
19. Escales Florència i camí Parc del Guinardó/Doctor Cadevall
20. Remodelació vorera Taxdirt

## 1.2 EQUIPAMENTS

1. Obres d'adequació provisional del jardí i la planta baixa de la Torre Garcini
2. Instal·lació d'un nou transformador al cem Vall Hebron-Teixonera
3. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2021
4. Enderroc de l'edifici situat al carrer Brussel·les 5-33
5. Consolidació de la planta ps-2 de l'edifici situat al carrer Gran Vista 106
6. Substitució gespa als camps de futbol 2 i 3 de la Tarr Mundet
7. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol

## 2. Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

### 1. BIMSA

#### a. URBANITZACIÓ

1. Entorns de Can Soler \_ Fase 1
2. Reurbanització carrer Olvan

#### b. EDIFICACIÓ

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
2. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.

### 2. INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall L4 i L5 d'FMB

### 3. MERCATS

Obres coberta agrícola en el mercat de la Vall d'Hebron

A data 21 d'abril de 2021, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

## **1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte**

### **1.1 VIA PÚBLICA**

#### **1. Redacció del projecte de reforç del magatzem dels jardins Pla Armengol**

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei : novembre de 2020

Data final servei: febrer de 2020

Import: 17.647,90 €

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, requeriments i normativa per a reforçar l'estructura i rehabilitar l'edificació existent, de titularitat municipal, als jardins del doctor Pla i Armengol donat el mal estat de l'existent i així poder destinar l'espai a activitats i/o usos necessaris.

#### **2. Recuperació d'ofici del solar municipal situat a Ctra. Alta de Roquetes 56-58**

Expedient d'obres finalitzada

Data inici obres: gener de 2021

Data final obres: febrer de 2021

Import: 48.278,99 € Iva inclòs

S'ha recuperat el solar de titularitat municipal que fins ara havia estat ocupat amb horts irregulars. Les obres han consistit en el desmuntatge de les construccions i casetes existents, així com les tanques divisòries entre horts i altres construccions que hi havia; carregar i transportar a l'abocador tot els elements retirats, runes, i les tones de residus extreïts; esbrossada i neteja del solar i, finalment, instal·lació d'una tanca en tot el perímetre.

#### **3. Recuperació, transport i plantació d'oliveres originàries del Guinardó**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: febrer de 2021

Data final obres: febrer de 2021

Import: 17.545,00 € Iva inclòs

Aquesta actuació ha permès retornar al Districte les oliveres originàries del Guinardó que fins ara es trobaven al poble de Banyeres del Penedès. S'han recuperat del lloc on estaven plantades, s'han transportat i plantat als jardins centrals de la Ronda del Guinardó, entre l'Hospital de Sant Pau i els Jardins del doctor Pla i Armengol.

#### **4. Subministrament taules de ping pong**

Expedient de subministrament finalitzat

Data inici expedient: febrer de 2021

Data final expedient: març de 2021

Import: 8.107,00€ Iva inclòs

Aquest contracte tenia com a finalitat la compra de quatre unitats de taules de ping pong per a incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

## **5. Subministrament de bancs i cadires**

Expedient de subministrament finalitzat

Data inici expedient: febrer de 2021

Data final expedient: març de 2021

Import: 18.077,40 € Iva inclòs

S'ha contractat el subministrament de bancs i cadires per a incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

## **6. Subministrament de fitons**

Expedient de subministrament finalitzat

Data inici expedient: febrer de 2021

Data final expedient: març de 2021

Import: 3.645,13€ Iva inclòs

S'ha contractat el subministrament de fitons fixes i extraïbles per a incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

## **7. Implantació i seguiment d'un sistema d'auscultació i control dels danys i possibles moviments de l'edifici del ptge Sigüenza 97-99**

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: novembre de 2020

Data prevista final servei: març de 2021

Import: 6.594,50 €

La implantació i seguiment d'un sistema d'auscultació i control dels danys i possibles moviments de l'edifici té com a objecte detectar els possibles moviments estructurals de l'edifici situat al Ptge Sigüenza 95. A tal fi, es situaran uns prismes i marques topogràfiques per a la definició dels moviments de l'estructura des de diverses bases de mesura. Les lectures es duran a terme amb una estació total. També es situaran 10 fissuròmetres plans a les fissures i esquerdes més significatives per veure l'evolució. Es faran una sèrie de medicions i finalment es redactarà un informe amb l'anàlisi dels resultats.

## **8. Redacció de l'estudi d'actuacions de millora de la mobilitat al barri de la Teixonera i els seus entorns**

Expedient de serveis en curs

Data inici servei : desembre de 2020

Data prevista final servei : maig de 2021

Import: 14.050,96 €

La redacció de l'estudi i concreció d'actuacions de millora de la mobilitat al barri de la Teixonera i els seus entorns consistirà principalment en: l'estudi de millora de la mobilitat de la Teixonera i entorns, la concreció de les mesures d'actuació proposades en format de fitxa, amb un plànol descriptiu de detall, la memòria valorada dels costos de cada mesura i timing per al seu desenvolupament, el pla de participació ciutadana amb reunions explicatives de l'estudi i mesures; i en la resposta a les sol·licituds de les associacions de veïns i veïnes, entitats, ciutadans, etc. sobre l'estudi proposat.

## **9. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2021**

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: gener de 2021.

Data prevista final servei: desembre de 2021.

Import: 17.750,70€ Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública promogudes pel districte l'any 2021.

## **10. Direcció de les obres de consolidació estructural del solar del carrer Gran Vista 106**

Expedient de serveis en curs  
Data inici servei: abril de 2021.  
Data prevista final servei: juny de 2021.  
Import: 1.306,80 € Iva inclòs

Es contracta l'assistència tècnica de les obres que consistirà en realitzar les corresponents visites d'obra i l'assessorament tècnic i documental necessari per la correcta execució d'aquestes.

Les obres consisteixen en consolidar estructuralment el solar edificat des de la planta baixa menys dos, respecte la calçada del vial i adequar i millorar la escomesa a la xarxa de sanejament. Es detalla l'expedient a l'apartat d'equipaments.

## **11. Arranjament del mirador del carrer de Fastenrath a la cruïlla amb el carrer de Sant Crispí**

Expedient d'obres en curs  
Data prevista inici obres maig de 2021.  
Data prevista final obres: juliol de 2021.  
Import previst: 34.445,59€ Iva inclòs

Les obres consistiran en la recuperació de l'escala adjacent al mur de maó, realitzant prèviament la demolició del muret de bloc de formigó. Es substituirà el paviment existent de panot del mirador per llosa de formigó 60x40 cm, similar al paviment de vorera. S'incorporaran escocells en els dos arbres existents de l'àmbit, un al propi mirador i un a la vorera del carrer de Sant Crispí

## **12. Redacció del projecte executiu i direcció de les obres d'un mur de contenció al carrer Costa Pacheco 43**

Expedient de serveis en tràmit  
Data inici servei: abril de 2021.  
Data prevista final servei: juny de 2021.  
Import: 12.705,00 € Iva inclòs

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, requeriments i normativa per a l'execució d'un mur de contenció, en substitució de l'existent amb patologies estructurals, i l'execució de petits arranjaments del voltant per tal de millorar la seguretat estructural i la seguretat d'ús i accessibilitat de l'espai.

## **13. Pacificació escola Àngels Garriga**

Expedients d'obres previst  
Data prevista inici obres: maig de 2021.  
Data prevista final obres: juny de 2021.  
Import previst: 16.476,96 € Iva inclòs

L'escola Àngels Garriga ha sol·licitat un seguit de modificacions en el seu entorn escolar, recollides en un document elaborat per la direcció i la AFA. El districte i el programa protegim les escoles han estudiat el document i analitzat l'entorn i es proposen diferents mesures per millorar-lo de manera immediata, com:

- conversió del carrer gallecs en prioritat vianant, tallat al trànsit excepte veïns i serveis amb velocitat màxima 10km/h. S'implementa la senyal corresponent a l'inici del carrer però no es modifica la secció del mateix.
- instal·lació de 2 coixins berlinesos en els passos de vianants abans de l'escola.
- reorganització del cordó de serveis entre el carrer Frederic Rahola i l'accés de l'escola. Eliminació de 4 places de cotxes, reorganització de contenidors, nova DUM i nous aparcaments de bicicletes al costat de l'escola.
- ampliació tàctica de la vorera en el cordó de serveis entre l'escola i el carrer trèvol, amb pintura i barana, en una longitud equivalent a 5 places de cotxe, i estudi de canvi de les 4 places de cotxes restants per motos.

#### **14. Esbossaments de solars municipals del districte d'Horta-Guinardó per l'any 2021**

Expedients de serveis previst  
Data prevista inici servei: maig de 2021.  
Data prevista final servei: juliol de 2021.  
Import previst: 48.000,00 € Iva inclòs

Està previst fer la contractació de tres expedients amb empreses d'inserció social per a realitzar els esbossaments de solars de titularitat municipal emplaçats en diferents barris del Districte per aquest any 2021.

#### **15. Arranjament solar municipal per a horts Passeig Font d'en Fargas 66-80**

Expedients d'obres previst  
Data prevista inici obres: juny de 2021.  
Data prevista final obres: juliol de 2021.  
Import previst: 48.000,00 € Iva inclòs

Es preveu la contractació de les obres necessàries per a l'arranjament del conjunt de solars municipals sense edificar per a destinar-los a horts comunitaris. Els treballs consistiran en l'esbrossada i neteja del solar, poda i tala d'arbrat, moviment de terres mínim necessari per adaptar les cotes a les plataformes de parcel·les previstes, instal·lació de tancament perimetral, pavimentació de camins, canalització de reg i tractament de les terres amb incorporació d'esmena orgànica i adob.

#### **16. Millores carrer Arquitectura**

Expedients d'obres previst  
Data prevista inici obres: juny de 2021.  
Data prevista final obres: juliol de 2021.  
Import previst: 59.900,00 € Iva inclòs

Està previst fer l'arranjament de diversos trams del carrer Arquitectura. Els treballs consistiran en enderrocar les lloses de paviment existent en mal estat i reposar-les per noves, adequant les pendents en cas que sigui necessari.

#### **17. Arranjament vorera Budapest**

Expedients d'obres previst  
Data prevista inici obres: juny de 2021.  
Data prevista final obres: juliol de 2021.  
Import previst: 64.000,00 € Iva inclòs

Es preveu la contractació de les obres necessàries per a la continuació de la vorera del carrer Budapest ( costat muntanya), entre els carrers de Francesc Alegre i Telègraf, per tal de permetre l'accessibilitat dels vianants. Els treballs consistiran en l'execució d'un mur de contenció per contenir les terres del talús, amb la seva corresponent fonamentació; excavació de la caixa de paviment, execució de la base de formigó, col·locació de vorada i pavimentació amb panot.

#### **18. Circuit de salut al carrer Canaan 2**

Expedients d'obres previst  
Data prevista inici obres: juny de 2021.  
Data prevista final obres: juliol de 2021.  
Import previst: 17.121,00 € Iva inclòs

Es preveu la instal·lació de tres elements fitness per a la pràctica esportiva i entrenament de la mobilitat de diferents parts del cos, amb la seva corresponent certificació de l'àrea esportiva. També s'inclou la instal·lació d'una barana.

### **19. Escales Florència i camí Parc del Guinardó/Doctor Cadevall**

Expedients d'obres previst

Data prevista inici obres: juliol de 2021.

Data prevista final obres: setembre de 2021.

Import previst: 40.000,00 € Iva inclòs

Es preveu la contractació de les obres necessàries per a l'arranjament de l'escala que connecta la part cabdal del carrer Florència amb el Parc del Guinardó, així com del camí interior d'aquest on desemboca l'escala. Inclou la demolició d'ambdós elements i la reconstrucció d'aquests atenent necessitats d'accessibilitat.

### **20. Remodelació vorera Taxdir**

Expedients d'obres previst

Data prevista inici obres: juliol de 2021.

Data prevista final obres: juliol de 2021.

Import previst: 20.000,00 € Iva inclòs

Es preveu la remodelació del tram de vorera del carrer Taxdir entre els carrers Marina i Sardenya per tal de pacificar els entorns de l'escola. Els treballs consistiran en la instal·lació de mobiliari urbà ( jardineres i bancs ) i senyalització horitzontal ( pintura amb motius de jocs infantils, pas de vianants..)

---

## **1.2 EQUIPAMENTS**

### **1. Obres d'adequació provisional del jardí i la planta baixa de la Torre Garcini**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : març de 2021

Data final obres: març de 2021

Import: 21.244,19 € Iva inclòs

Les obres que s'ha dut a terme corresponien a l'arranjament de l'espai exterior de l'equipament mitjançant l'esbrossada de la parcel·la, la instal·lació, a la llinda compartida amb el número 13 del Passatge Garcini i a la part central del jardí, d'una tanca tipus Rivisa per millorar la separació entre les diferents parcel·les així com per limitar l'accés a tot el jardí deixant únicament un ús a la banda més propera al passatge i que té l'accés a la parcel·la de l'equipament.

A l'interior de l'edifici únicament s'ha previst realitzar treballs a planta baixa per adequar l'ús a una activitat puntual mitjançant la neteja, pintura i il·luminació de les sales que formen part d'aquesta.

### **2. Instal·lació d'un nou transformador al cem Vall Hebron-Teixonera**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : març de 2021

Data final obres: març de 2021

Import: 45.205,24 € Iva inclòs

Aquesta actuació té com a finalitat la retirada i substitució del transformador per tal de poder continuar amb el subministrament elèctric de la instal·lació. Les característiques del transformador són les mateixes que l'inicial de 1000KVA 25/0.42KV DYn11 Tipus TES-R2 Eu548 connectat al circuit primari(AT) i secundari (BT)

### **3. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2021**

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: gener de 2021.

Data prevista final servei: desembre de 2021.

Import: 12.674,75 € Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres d'equipaments promogudes pel districte l'any 2021.

### **4. Enderroc de l'edifici situat al carrer Brussel les 5-33**

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : abril de 2021

Data prevista final obres: maig de 2021

Import: 16.260,95 € Iva inclòs

Les obres consistiran en l'enderroc complet de la construcció existent dins el solar ubicat al número 5-33. Es preveu la retirada de banals i altres de l'interior de l'edificació, destriat i tractament de residus. Posteriorment l'enderroc de coberta de fibrociment, gestió i tractament dels residus especial, enderroc de la resta de la nau industrial, tancaments i estructura d'acer laminat. També es realitzarà l'enderroc d'un mur de totxana annex a l'edificació. Càrrega dels residus a camió, transport i disposició controlada a abocador autoritzat.

### **5. Consolidació de la planta ps-2 de l'edifici situat al carrer Gran Vista 106**

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : abril de 2021

Data prevista final obres: juny de 2021

Import: 33.880,28€ Iva inclòs

Les obres consistiran en diverses actuacions per a la consolidació de la planta PS-2 de l'edifici situat al carrer Gran Vista 106. Es preveu la realització d'una neteja i desbrossada del pati exterior. A l'interior de l'edifici es farà un apuntalament de les jàsseres existents, mitjançant perfils d'acer i parets ceràmiques de 15cm de gruix. Es realitzarà un tapiat de les obertures per evitar possibles accessos i actes vandàlics. Finalment es realitzarà una millora en la xarxa de sanejament del global de l'edifici en el tram afectat de l'habitatge de la PS-2.

### **6. Substitució gespa als camps de futbol 2 i 3 de la Tarr Mundet**

Expedient d'obres en tràmit

Data prevista inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: novembre de 2021

Import: 170.549,38 € Iva inclòs + Assistències

Es liciten les obres per a la substitució de l'actual gespa artificial per una d'última generació. La superfície d'intervenció és de:

Camp de futbol 5 888,32 m<sup>2</sup>

Camp de futbol 7 2.008,74 m<sup>2</sup>

Els treballs consistiran en :

- Desmuntatge dels equipaments esportius existents (porteries de futbol 5 i futbol 7) que seran renovades.
- Retirada de la gespa existent.
- Engrandir el camp de futbol 7 per a complir amb les mides de normativa. Es desplaçarà el tancament que limita amb el camp de futbol 11, 85 cm. Això implica desmuntar el tancament, enderrocar el muret de bloc sobre el que recolza aquest, fer un nou muret a la nova distància, recol.locar el tancament tipus rivisa, i reomplir aquesta franja de camp nou amb sauló compactat.
- Col.locació de barrera antiarrels en franja lateral



- Instal·lació de canal de recollides d'aigua lateral al camp de futbol 7 i connexionat a xarxa existent.
- Col·locació de la gespa, inserció de les línies de joc i marques i col·locació de càrregues amb sorra de sílice i cautxú .
- 

## **7. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol**

Expedient d'obres en tràmit

Data prevista inici obres : setembre de 2021

Data prevista final obres: maig de 2022

Import: 286.132,57 € Iva inclòs + Assistències

Es liciten les obres per a la consolidació estructural i rehabilitació de l'interior de l'edifici annex a la masia dels jardins del Doctor Pla i Armengol, utilitzat antigament com a garatge/cotxeres , per tal de poder destinar-lo, en un futur, a un ús municipal. Les principals intervencions en l'edificació es centren en :

- Enderrocs : enderroc del cos recrescut existent a la coberta i desmuntatge de les instal·lacions existents
- intervencions estructurals : Reforç i/o reconstrucció de murs, reforç i/o reconstrucció de sostres de voltes de maó, intervencions a jàsseres i biguetes metàl·liques del sostre de planta baixa.
- intervencions de restauració : Restauració de façanes, coberta i revestiments interiors en sostres i murs ; i substitució i/o restauració de les fusteries per unes iguals que les existents.
- noves instal·lacions: previsió d'escomesa d'aigua freda, treballs per al connexionat a la xarxa de sanejament dels jardins de les aigües pluvials recollides en coberta i del sanejament dels lavabos previstos; i previsió d'escomesa elèctrica i línia d'enllumenat provisional.

## 2. Seguitment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

### 2.1 BIMSA

#### a. URBANITZACIÓ

##### **1. Entorns de Can Soler – Fase 1 Pla de Barris**

Obres en curs

Data reinici: juny de 2020

Data prevista final obres: març de 2021 ( s'ha ampliat 2 mesos )

El Projecte Executiu definitiu de la Fase 1 preveu un cost d'obra de 1.810.907 € IVA inclòs més assistències

El Projecte Modificat preveu un cost de 220.688 € de PEC (IVA inclòs) 14,05% de l'import adjudicat.

L'actuació proposa desenvolupar nous usos comunitaris a l'entorn de la Masia de Can Soler per a la dinamització del barri. L'àmbit de l'actuació original tenia una superfície aproximada de 6,05 Ha i correspon a la part baixa d'una vall que, quan plou, rep molta aigua superficial i del subsòl.

L'objecte de la Fase 1, de 5.521 m<sup>2</sup> de superfície, és la creació de nous espais esportius, espais per l'oci i el lleure, la millora dels recorreguts i accessos viaris i la millora en general de l'entorn de Can Soler.

S'està treballant en la redacció d'un Projecte Modificat degut a:

o Construcció imprevista d'un mur de contenció amb contraforts adjacent al mur de la finca del C. Cànoves 3, el qual està amb la fonamentació descalçada amb risc de col·lapse sobre l'àmbit del parc.

o Increment amidaments: moviments de terres, enretirada d'arbres, clavegueram, etc.

o Modificació en la geometria del mur annex al dipòsit, degut a la modificació de la cota d'arrencada del mur.

##### **2. Reurbanització carrer Olvan**

Obres en curs

Data inici obres : Març de 2021

Data prevista final obres: desembre de 2021

Import previst: 869.253 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la millora de l'espai públic on es proposa, en tota la traçada del carrer i els seus extrems, la consolidació de la vora de la muntanya, soterrament de serveis aeris, eliminació d'obstacles i tots aquells treballs necessaris per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a peu.

La proposta consisteix en la creació d'una plataforma semisegregada, amb vorera a la banda mar, arranament de les escales existents als dos extrems del carrer i eliminació de pals de serveis.

#### b. EDIFICACIÓ

##### **1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica**

Obres previstes\_ IBE

Data prevista inici obres : maig de 2021

Data prevista final obres: agost de 2021

Import previst: PEC 266.233 € IVA inclòs més assistències

Aquesta actuació proposa l'adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del comptador, ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre Esportiu Municipal Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva obtingui la Llicència Ambiental.

## **2. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.**

Obres previstes

Data prevista inici obres : juny de 2021

Data prevista final obres: agost de 2021

Import previst: 55.809 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervenir el global de la instal·lació elèctrica de l'edifici existent amb l'objectiu de subsanar les incidències identificades en el Certificat d'Instal·lació elèctrica de BT de data 20.09.17 i obtenir la legalització de la instal·lació.

### 2.2 INFRAESTRUCTURES.CAT

#### **Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB)**

Obres en curs. Fase 1 . Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions

Data inici obres: gener de 2020

Data prevista final obres: març 2022

Import licitació : 8.846.409,27 € (IVA inclòs).

L'obra consisteix en adaptar a persones amb mobilitat reduïda l'intercanviador de Maragall, de les línies 4 i 5 del metro, a Barcelona, que registra més de 26.000 usuaris diaris. Com a principals actuacions inclou la instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, la formació d'un vestíbul nou al costat Ronda Guinardó i el recrescut d'andanes. Lot 1: Obra civil i instal·lacions

### 2.3 MERCATS

#### **Obres coberta agrícola en el mercat de la Vall d'Hebron**

Obres en curs

Data inici obres: febrer de 2021

Data prevista final obres: abril de 2021

Import licitació : 241.147,07 € (IVA inclòs).

L'objecte és executar en la coberta del mercat de la Vall d'Hebron un hort urbà, consistent en les obres de replanteig, definició geomètrica, aportació de terres per ús agrícola, execució de paviments, drenatge i xarxa de reg; i instal·lacions i obra de paleta per a l'arranjament de l'espai destinat als usuaris de l'hort