

ÍNDEX OBRES I SERVEIS FINALITZATS, EN CURS I PREVISTOS

A data 17 de febrer de 2021, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

1. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública i equipaments any 2020
2. Retirada de fibrociment al Turó de la Rovira
3. Substitució jocs plaça Joan Cortada
4. Instal·lació circuit d'entrenament a l'aire lliure a la Rambla del Carmel
5. Arranjament i adequació entorns Pas Isadora Duncan
6. Urbanització provisional Santa Rosalia 91
7. Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut del projecte executiu de les obres de condicionament del mirador de Santa Rosalia.
8. Obres de semaforització de la cruïlla entre el carrer Sardenya amb Romanes
9. Execució de murs de tancament al carrer Camí de Can Notari 43-50
10. Arranjament vorera carrer Taxdirt, entre Sardenya i Lepant
11. Redacció del projecte de millora de voreres i del soterrament de línies elèctriques per l'any 2021 fase 1
12. Redacció del projecte de millora de voreres i del soterrament de línies elèctriques per l'any 2021 fase 2
13. Implantació i seguiment d'un sistema d'auscultació i control dels danys i possibles moviments de l'edifici del ptge Sigüenza 97-99
14. Redacció del projecte de reforç del magatzem dels jardins Pla Armengol
15. Redacció de l'estudi d'actuacions de millora de la mobilitat al barri de la Teixonera i els seus entorns
16. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública i equipaments any 2021
17. Recuperació d'ofici del solar municipal situat a Ctra. Alta de Roquetes 56-58
18. Recuperació, transport i plantació d'oliveres originàries del Guinardó
19. Subministrament taules de ping pong
20. Subministrament de bancs i cadires
21. Subministrament de fitons

1.2 EQUIPAMENTS

1. Tancament de seguretat a la recepció de Guàrdia Urbana UT07
2. Reforma i condicionament de la masia Can Safont
3. Redacció estudi de conservació dels edificis del Passatge Sigüenza
4. Instal·lació d'alarma intrusió grau 2 a 3 centres municipals
5. Restauració de les fusteries de fusta a Serveis Tècnics
6. Substitució d'una planta refredadora a la Seu del Districte
7. Nova instal·lació elèctrica de Baixa Tensió al local Raimon Caselles

2. Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

1. BIMSA

a. URBANITZACIÓ

1. Passatge de l'arc de Sant Martí
2. Entorns de Can Soler _ Fase 1
3. Reurbanització carrer Olvan

b. EDIFICACIÓ

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
2. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.

2. INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall L4 i L5 d'FMB

3. MERCATS

Obres coberta agrícola en el mercat de la Vall d'Hebron

A data 17 de febrer de 2021, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

1. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública i equipaments any 2020

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: febrer de 2020.

Data final servei: desembre de 2020.

Import: 10.527,00€

S'ha realitzat la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública i d'equipaments municipals promogudes pel districte l'any 2020.

2. Retirada de fibrociment al Turó de la Rovira

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: novembre de 2020.

Data final servei: gener de 2021.

Import: 7.296,53 €

S'ha realitzat quatre jornades de retirada de fragments de fibrociment superficials, amb possible contingut de presència d'amiant, en diferents punts del Turó de la Rovira i la seva gestió al dipòsit controlat de residus perillosos. Les zones on s'ha actuat són dues: zona Can Baró i zona Font d'en Fargues.

3. Substitució jocs plaça Joan Cortada

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : novembre de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import: 29.497,79 €

Les obres de substitució dels jocs infantils han consistit en la retirada dels jocs existents i transport a magatzem, col·locació, falcat i soldat de les planxes metàl·liques que serviran de suport dels nous elements per tal de no perforar la llosa de formigó i evitar possibles problemes d'humitats al parking inferior; pavimentar i suplementar el paviment de cautxú, instal·lar la nova torre de jocs i , finalment, certificar l'àrea de jocs. Aquesta actuació ha permès millorar la jugabilitat dels nens i nenes usuaris/es de l'àrea.

4. Instal·lació circuit d'entrenament a l'aire lliure a la Rambla del Carmel

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : desembre de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import: 48.268,36 €

S'ha instal·lat un circuit d'entrenament a l'aire lliure a l'extrem nord de la Rambla del Carmel, a la gran llosa pavimentada. El circuit està format per diversos elements combinant diferents modalitats de pràctica esportiva i compta amb paviment esmorteïdor de cautxú.

5. Arranjament i adequació entorns Pas Isadora Duncan

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : desembre de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import: 17.985,00 €

Les obres d'arranjament i adequació dels entorns d'Isadora Duncan han consistit en la col·locació de diversos fitons , fixes i extraïbles , en diversos punts per impedir la inaccessibilitat provocada per l'aparcament de cotxes no regulat, senyalització vertical i horitzontal, instal·lació de baranes de protecció, retirada i/o reposició de tanques mòbils i reparació de paviment en zones en mal estat.

6. Urbanització provisional Santa Rosalia 91

Obres finalitzades

Data inici obres: gener 2020

Data final obres: desembre de 2020.

Import licitació: 115.759,22 €

Import modificat:

Les obres consisteixen en la urbanització provisional del solar situat al carrer Santa Rosalia 91, resultant de l'enderroc de l'edifici situat a aquesta direcció. Es crearà un mirador protegit per una barana, s'instal·larà mobiliari i s'amplia i s'arranja la vorera del tram afectat.

L'obra està finalitzada en fase de recepció pels diferents departaments i per Intervenció.

7. Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut del "projecte executiu de les obres de condicionament del mirador de Santa Rosalia.

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: gener de 2020.

Data final servei: desembre de 2020.

Import: 8.760,40 €

Realitzar la direcció i la coordinació de seguretat i salut de l'obra d'urbanització provisional del carrer Santa Rosalia 91.

8. Obres de semaforització de les cruïlles entre el carrer Sardunya amb Romanes

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: : novembre de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import: 47.484,59 €

S'ha realitzat la semaforització de la cruïlla dels carrers Sardunya amb Romanes, incloent instal·lacions de senyalització i control del trànsit, subministrament i protecció elèctrica, obra civil i senyalització horitzontal, amb la finalitat de millorar la seguretat de vehicles i vianants.

9. Execució de murs de tancament al carrer Camí de Can Notari 43-50

Expedient d'obres finalitzat

Data prevista inici obres : desembre de 2020

Data prevista final obres: desembre de 2020

Import: 24.010,84 €

Les obres consisteixen en els moviments de terres per a la millora i neteja del talús existent, i l'execució d'una rasa per a la fonamentació del mur. Posteriorment, es realitzarà un fonament de formigó armat a tot el llarg del mur i, finalment, el propi mur de blocs de formigó de 20 cm , armat i ple.

10. Arranjament vorera carrer Taxdir, entre Sardunya i Lepant

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: novembre de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import: 6.823,87 €

Les obres han consistit en el repicat de tota l'amplada de la vorera, execució de nova base de formigó i posterior acabat de panot, seguint la tipologia existent. Posteriorment s'executarà el rejuntat de les peces de tot l'àmbit.

11. Redacció del projecte de millora de voreres i del soterrament de línies elèctriques per l'any 2021 fase 1

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: juny de 2020

Data final servei: desembre de 2020

Import: 14.338,50 €

La redacció del projecte de millora de voreres i del soterrament de línies elèctriques per l'any 2021 abastarà els següents carrers: 1/ Vorera imparell del carrer Taxdir entre els carrers de Marina i de Lepant, al barri del Baix Guinardó; 2/ Vorera de la Pl. Sanllehy 8-10 entre l'Av. de la Mare de Déu de Montserrat i el carrer Vallseca, al barri de Can Baró; 3/ Vorera parells del carrer Samaniego entre el carrer d'Iriarte i la Pl. d'Isop, al barri de la Teixonera; 4/ Voreres del carrer Hedilla, tant parells com imparells en pressupostos independents, entre el carrer Porrera i el Pg. Valldaura, al barri d'Horta; 5/ Vorera parells del carrer de l'Arquitectura entre la Pl. de Zurbarán i el carrer d'Àngel Marquès, al barri de Montbau.

La redacció haurà d'incloure l'arranjament de les voreres indicades i, donat els casos, la previsió de canalització per al soterrament de les línies d'instal·lacions de subministrament aèries existents atesos els criteris que puguin establir les diferents empreses subministradores.

Els materials d'acabat a col·locar durant l'arranjament de les voreres seran els mateixos, o similars a determinar amb els Serveis Tècnics del departament d'Obres del districte, que els existents previs a l'inici de les obres. En els casos on el material correspongui a panot, es procedirà a col·locar el corresponent al panot en flor Barcelona.

12. Redacció del projecte de millora de voreres i del soterrament de línies elèctriques per l'any 2021 fase 2

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: novembre de 2020

Data final servei: desembre de 2020

Import: 12.705,00 €

La redacció del projecte de millora de voreres i del soterrament de línies elèctriques FASE 2 per l'any 2021 abastarà els següents carrers: 1/ Dues voreres del carrer Garrotxa entre el carrer Art i la Rbla. De la Muntanya, al barri del Guinardó, amb una superfície total de 205 m²; 2/ Dues voreres del carrer Marí entre els carrers de Pedrell i Mas Casanovas, al barri de la Font d'en Fargues, amb una superfície total de 360 m²; 3/ Vorera sud, parells, del carrer Arc de Sant Martí, al barri de la Font de'n Fargues, amb una superfície total de 420 m²; 4/ Vorera senar del carrer Costa Pacheco entre els números 1-25, al barri de Sant Genís dels Agudells, amb una superfície total de 190 m²; 5/ Vorera parell del carrer Viver entre els números 16-32, però començant l'estudi al número 61 del carrer d'Elies Pagès, al barri de Sant Genís dels Agudells, amb una superfície total de 170 m²; 6/ Vorera parell del carrer Natzaret entre els números 66-76, al barri de Sant Genís dels Agudells, amb una superfície total de 150 m²;

La redacció haurà d'incloure l'arranjament de les voreres indicades i, donat els casos, la previsió de canalització per al soterrament de les línies d'instal·lacions de subministrament aèries existents atesos els criteris que puguin establir les diferents empreses subministradores.

13. Implantació i seguiment d'un sistema d'auscultació i control dels danys i possibles moviments de l'edifici del ptge Sigüenza 97-99

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: novembre de 2020

Data prevista final servei: març de 2020

Import: 6.594,50 €

La implantació i seguiment d'un sistema d'auscultació i control dels danys i possibles moviments de l'edifici té com a objecte detectar els possibles moviments estructurals de l'edifici situat al Ptge Sigüenza 95. A tal fi, es situaran uns prismes i marques topogràfiques per a la definició dels moviments de l'estructura des de varies bases de mesura. Les lectures es duran a terme amb una estació total. També es situaran 10 fissuròmetres plans a les fissures i esquerdes més significatives per veure l'evolució. Es faran una sèrie de medicions i finalment es redactarà un informe amb l'anàlisi dels resultats.

14. Redacció del projecte de reforç del magatzem dels jardins Pla Armengol

Expedient de serveis en curs

Data inici servei : novembre de 2020

Data prevista final servei: febrer de 2020

Import: 17.647,90 €

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, requeriments i normativa per a reforçar l'estructura i rehabilitar l'edificació existent, de titularitat municipal, als jardins del doctor Pla i Armengol donat el mal estat de l'existent i així poder destinar l'espai a activitats i/o usos necessaris.

15. Redacció de l'estudi d'actuacions de millora de la mobilitat al barri de la Teixonera i els seus entorns

Expedient de serveis en curs

Data inici servei : desembre de 2020

Data prevista final servei : primer trimestre de 2021

Import: 14.050,96 €

La redacció de l'estudi i concreció d'actuacions de millora de la mobilitat al barri de la Teixonera i els seus entorns consistirà principalment en: l'estudi de millora de la mobilitat de la Teixonera i entorns, la concreció de les mesures d'actuació proposades en format de fitxa, amb un plànol descriptiu de detall, la memòria valorada dels costos de cada mesura i timing per al seu desenvolupament, el pla de participació ciutadana amb reunions explicatives de l'estudi i mesures; i en la resposta a les sol·licituds de les associacions de veïns i veïnes, entitats, ciutadans, etc. sobre l'estudi proposat.

16. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública i equipaments any 2021

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: gener de 2021.

Data prevista final servei: desembre de 2021.

Import: 17.750,70€ Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública promogudes pel districte l'any 2021.

17. Recuperació d'ofici del solar municipal situat a Ctra. Alta de Roquetes 56-58

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: gener de 2021

Data prevista final obres: febrer de 2021

Import: 48.278,99 € Iva inclòs

Aquest contracte permetrà recuperar el solar de titularitat municipal que fins ara ha estat ocupat amb horts irregulars. Les obres consistiran en el desmuntatge de les Construcciones i casetes existents, així com les Tanques divisòries entre horts i altres construccions que puguin haver; carregar i transportar a l'abocador tot els elements retirats, runes, i les tonelades de residus existents; esbrossada i neteja del solar i , finalment, instal·lació d'una tanca en tot el perímetre.

18. Recuperació, transport i plantació d'oliveres originàries del Guinardó

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: febrer de 2021

Data prevista final servei: febrer de 2021

Import: 17.545,00 € Iva inclòs

Aquesta actuació permetrà retornar al Districte les oliveres originàries del Guinardó que ara es troben al poble de Banyeres del Penedès. Es recuperaran, transportaran i plantaran a l'indret acordat entre els diferents departaments implicats.

19. Subministrament taules de ping pong

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: febrer de 2021

Data prevista final servei: març de 2021

Import: 8.107,00€ Iva inclòs

Aquest contracte té com a finalitat la compra de quatre unitats de taules de ping pong per a incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

20. Subministrament de bancs i cadires

Expedient de serveis en curs
Data inici servei: febrer de 2021
Data prevista final servei: març de 2021
Import: 18.077,40 € Iva inclòs

Aquest contracte té com a finalitat el servei de compra de bancs i cadires per a incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

21. Subministrament de fitons

Expedient de serveis en curs
Data inici servei: febrer de 2021
Data prevista final servei: març de 2021
Import: 3.645,13€ Iva inclòs

Aquest contracte té com a finalitat el servei de compra de fitons fixes i extraïbles per a incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

1.2 EQUIPAMENTS

1. Tancament de seguretat a la recepció de Guàrdia Urbana UT07

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres : novembre de 2020
Data final obres: desembre de 2020
Import: 45.967,32 €

S'ha subministrat i instal·lat mampares protectores per a la zona de recepció de l'equipament.

2. Reforma i condicionament de la masia Can Safont

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres : desembre de 2020
Data final obres: desembre de 2020
Import: 39.736,47 €

La reforma ha consistit en la realització d'un nou bany, reparació completa de la resta d'estances, nova instal·lació elèctrica, instal·lació d'alarma i tapiat d'accessos per independitzar la part annexa on es realitzaran les intervencions de la resta de la Masia entre d'altres més petites.

3. Redacció estudi de conservació dels edificis del Passatge Sigüenza

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres : novembre de 2020
Data final obres: desembre de 2020
Import: 17.986,65 €

La redacció del document tenia com a objecte l'estudi dels edificis situats al Ptge Sigüenza dels num. 89.C al 93 i del 97 al 11-113 i els edificis del C. Sigüenza del num. 95 al 113.

Aquest ha consistit en l'anàlisi de la documentació existent a l'arxiu municipal sobre aquests edificis, la visita i presa de dades en aquests edificis per a la definició de l'estat de conservació dels mateixos i finalment, la realització d'un informe general sobre

l'estat general de conservació d'aquests, amb descripció i prioritziació de les actuacions de seguretat i/o reparació que es considerin adients per cada cas concret

4. Instal·lació d'alarma intrusió grau 2 a 3 centres municipals

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : novembre de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import: 26.935,89 €

S'ha realitzat la renovació de les instal·lacions d'intrusió per assolir el grau 2 dels diferents elements de la instal·lació com a centrals, detectors, sistemes de comunicació i altres, tal i com indica la normativa actual al respecte. Aquesta actuació engloba l'actualització de diferents equipaments del districte 7 d'Horta-Guinardó: CGG Horta, Serveis Tècnics i CC Teixonera.

5. Restauració de les fusteries de fusta a Serveis Tècnics

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : desembre de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import: 28.422,90 €

S'ha restaurat i renovat les fusteries exteriors de l'equipament municipal ubicat al carrer Lepant 387, on es situen les oficines de l'Arxiu Municipal del districte, la oficina de Recursos Interns i la Direcció de Llicències i Espai Públic del districte d'Horta-Guinardó.

Amb aquesta actuació s'ha aprofitat per substituir el vidre simple que hi havia instal·lat per un altre vidre laminar tipus Climalit de dues llunes, amb acabat incolor, de 3+3 mm de gruix amb càmera de 6 mm de gruix.

S'ha substituït totes aquelles peces de fusta que es trobaven en un estat de degradació avançat.

6. Substitució d'una planta refredadora a la Seu del Districte

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : desembre de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import: 48.030,57 €

S'ha instal·lat una nova planta refredadora a la Seu del districte 07 d'Horta-Guinardó. L'existent superava la vida útil amb escreix, per tant, era necessari instal·lar una nova amb bomba de calor per garantir la producció del servei de climatització.

Aquesta actuació ha inclòs la realització de la base de formigó corresponent, la connexió a la instal·lació existent i la seva legalització.

7. Nova instal·lació elèctrica de Baixa Tensió al local Raimon Caselles

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : desembre de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import: 16.260,95 €

La nova instal·lació de baixa tensió de l'equipament ha englobat nous quadres elèctrics, substitució el cablejat per lliure d'halògens, instal·lació de panells led de 120x30 de 4000K, substitució dels mecanismes d'interruptors i endolls i la seva corresponent legalització

2. Seguitment de les obres en execució gestionades a traves d'altres entitats

2.1 BIMSA

a. URBANITZACIÓ

1. Passatge de l'arc de Sant Martí

Obres finalitzades_Pendent de recepció

Fase 0 :Esbrossada escales, cales comprovació de terreny , preparació desviament serveis i desviament telefònica .

Fase 1: execució de nova escala. Termini d'execució 4 mesos. Inici: gener 2020

Fase 2: Urbanització del passatge i connexió amb la vorera del C. Arc de Sant Martí. Termini d'execució 3 mesos. Inici: agost de 2020

Data final obres: desembre de 2020

Import PEC previst: 448.045 € més assistències

El Projecte Modificat preveu un cost d'obra de 16.049€ de PEC (IVA inclòs).

L'actuació ha consolidat la urbanització del Passatge de l'Arc de Sant Martí, millorant les condicions d'accessibilitat i connectivitat del barri. Entre d'altres treballs, s'ha refet les escales que connecten el Passatge amb el C. Alt de Pedrell, s'ha construït un nou col·lector i s'ha soterrat les línies aèries.

2. Entorns de Can Soler – Fase 1 Pla de Barris

Obres en curs

Data reinici: juny de 2020

Data prevista final obres: març de 2021 (s'ha ampliat 2 mesos)

El Projecte Executiu definitiu de la Fase 1 preveu un cost d'obra de 1.810.907 € IVA inclòs més assistències

El Projecte Modificat preveu un cost de 220.688 € de PEC (IVA inclòs) 14,05% de l'import adjudicat.

L'actuació proposa desenvolupar nous usos comunitaris a l'entorn de la Masia de Can Soler per a la dinamització del barri. L'àmbit de l'actuació original tenia una superfície aproximada de 6,05 Ha i correspon a la part baixa d'una vall que, quan plou, rep molta aigua superficial i del subsòl.

L'objecte de la Fase 1, de 5.521 m2 de superfície, és la creació de nous espais esportius, espais per l'oci i el lleure, la millora dels recorreguts i accessos viaris i la millora en general de l'entorn de Can Soler.

S'està treballant en la redacció d'un Projecte Modificat degut a:

o Construcció imprevista d'un mur de contenció amb contraforts adjacent al mur de la finca del C. Cànoves 3, el qual està amb la fonamentació descalçada amb risc de col·lapse sobre l'àmbit del parc.

o Increment amidaments: moviments de terres, enretirada d'arbres, clavegueram, etc.

o Modificació en la geometria del mur annex al dipòsit, degut a la modificació de la cota d'arrencada del mur.

3. Reurbanització carrer Olvan

Obres previstes

Data prevista inici obres : Març de 2021

Data prevista final obres: desembre de 2021

Import previst: 869.253 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la millora de l'espai públic on es proposa, en tota la traçada del carrer i els seus extrems, la consolidació de la vora de la muntanya, soterrament de serveis aeris, eliminació d'obstacles i tots aquells treballs necessaris per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a peu.

La proposta consisteix en la creació d'una plataforma semisegregada, amb vorera a la banda mar, arranament de les escales existents als dos extrems del carrer i eliminació de pals de serveis.

b. EDIFICACIÓ

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica

Obres previstes_ IBE

Data prevista inici obres : maig de 2021

Data prevista final obres: agost de 2021

Import previst: PEC 266.233 € IVA inclòs més assistències

Aquesta actuació proposa l'adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del comptador, ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre Esportiu Municipal Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva obtingui la Llicència Ambiental.

2. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.

Obres previstes

Data prevista inici obres : juny de 2021

Data prevista final obres: agost de 2021

Import previst: 55.809 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervenir el global de la instal·lació elèctrica de l'edifici existent amb l'objectiu de subsanar les incidències identificades en el Certificat d'Instal·lació elèctrica de BT de data 20.09.17 i obtenir la legalització de la instal·lació.

2.2 INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB)

Obres en curs. Fase 1 . Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions

Data inici obres: gener de 2020

Data prevista final obres: març 2022

Import licitació : 8.846.409,27 € (IVA inclòs).

L'obra consisteix en adaptar a persones amb mobilitat reduïda l'intercanviador de Maragall, de les línies 4 i 5 del metro, a Barcelona, que registra més de 26.000 usuaris diaris. Com a principals actuacions inclou la instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, la formació d'un vestíbul nou al costat Ronda Guinardó i el recrescut d'andanes. Lot 1: Obra civil i instal·lacions

2.3 MERCATS

Obres coberta agrícola en el mercat de la Vall d'Hebron

Obres en curs

Data inici obres: febrer de 2021

Data prevista final obres: abril de 2022

Import licitació : 241.147,07 € (IVA inclòs).

L'objecte és executar en la coberta del mercat de la Vall d'Hebron un hort urbà, consistent en les obres de replanteig, definició geomètrica, aportació de terres per ús agrícola, execució de paviments, drenatge i xarxa de reg; i instal·lacions i obra de paleta per a l'arranjament de l'espai destinat als usuaris de l'hort