

A data 11 de maig de 2022, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

1. Redacció projecte urbanització Plaça Joan Cornudella
2. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu de la substitució funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa núm. 122
3. Substitució d'un mur de contenció ubicat a la zona d'escaleres entre el c/Cànoves i c/Costa Pacheco a Sant Genís dels Agudells
4. Instal·lació de mòdul de bany i arranjament de la pavimentació al carrer Capcir
5. Treballs de suport de moviment de terres per a la instal·lació d'un tancat ramader i per ampliació de zona d'aparcament
6. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola.
7. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022
8. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa Rosalia
9. Instal·lació jocs d'aigua parc de les Rieres d'Horta
10. Servei de desbrossament i neteja dels solars municipals i altres espais de domini públic per l'any 2022, en tres lots
11. Subministrament de fitons
12. Aixecaments topogràfics i sondejos
13. Redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda situada a l'Avda. Elies Pagès 34
14. Nova construcció d'una àrea d'esbarjo per a gossos als jardins de Frederica Montseny
15. Redacció de l'avantprojecte i projecte executiu de l'adequació de mobilitat de la carretera Alta de Roquetes
16. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

1.2 EQUIPAMENTS

1. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau
2. Diferents actuacions al c.c Casa Grogà
3. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó
4. Instal·lació de tendals als patis del Casal de Gent Gran Horta
5. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom

6. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol
7. Coordinació Seguretat i Salut d'obres a equipaments any 2022

2. Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

1. BIMSA

a. URBANITZACIÓ

1. Carril bici a la Ronda Guinardó, entre el c. Vinyals i el c. Cartagena
2. Reurbanització carrer Olvan
3. Escales mecàniques c. Arenys entre el c. Arenys i el c. Fastenrath
4. Millores a l'àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo
5. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2

b. EDIFICACIÓ

1. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.
2. Reforma dels vestidors del camp de futbol del Carmel
3. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol del Carmel
4. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
5. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa
6. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial

2. INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall L4 i L5 d'FMB

3. MERCATS

cap

A data 11 de maig de 2022, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

1. Redacció projecte urbanització Plaça Joan Cornudella

Expedient de serveis finalitzat
Data inici servei: setembre de 2021.
Data final servei: març de 2022.
Import previst: 12.420,00 € Iva inclòs

S'ha contractat la redacció de l'avantprojecte i el projecte executiu per a les obres d'urbanització de l'anella central de la part inferior de la Plaça Joan Cornudella per tal de millorar i augmentar l'ús de l'espai. Actualment està en fase d'aprovació tècnica pels diferents responsables de manteniment de l'espai públic.

2. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu de la substitució funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa núm. 122

Expedient de serveis finalitzat
Data inici servei: octubre de 2021.
Data final servei: març de 2022.
Import adjudicat: 13.588,30 € Iva inclòs

El Districte d'Horta-Guinardó té interès en realitzar la substitució funcional el mur de maçoneria existent al carrer Lisboa número 122.

S'ha redactat el projecte executiu incloent memòria, plànols amidaments i pressupost, estudi de seguretat i salut, plec de condicions i tota aquella documentació necessària per permetre la contractació i l'execució de les obres.

3. Substitució d'un mur de contenció ubicat a la zona d'escales entre el c/Cànoves i c/Costa Pacheco a Sant Genís dels Agudells

Expedient d'obres_ finalitzat
Data inici obres: desembre de 2021, aturades al desembre i reiniciades el 14 de febrer
Data final obres: març de 2022.
Import previst: 48.321,98 € Iva inclòs

La contractació de les obres tenia a objectiu la substitució del mur de contenció existent, situat al límit entre la parcel·la edificada corresponent al carrer Cànoves 94-98 i la zona d'estada municipal corresponent a la parcel·la Costa Pacheco 43-53. El mur existent presnetava esquerdes i un cert desplom cap a la zona d'habitatges. Tot i que no estava compromesa la seva estabilitat, tenia un alt grau de deteriorament. S'ha executat un mur de roca, tipus escollera. Cal realitzar treballs de remats i acabats.

4. Instal·lació de mòdul de bany i arranjament de la pavimentació al carrer Capcir

Expedient d'obres finalitzat_ pendent escomesa d'aigua

Data inici obres: febrer de 2022

Data final obres: abril de 2022

Import previst: 43.676,95 € Iva inclòs

Les obres corresponents tenien per objecte la instal·lació d'un mòdul prefabricat de bany a l'espai públic i l'arranjament dels paviments al voltant d'aquest nou element. Les obres han consistit en la demolició de bases de formigó i paviments de vorera en mal estat, excavació i compactació de caixes de paviment, execució de noves bases de formigó i paviments de peces de formigó, execució de fonamentació de formigó amb pericons d'escomesa inclosos per al mòdul prefabricat, obra civil i escomeses per al subministrament de serveis i de clavegueram, fabricació del mòdul a taller, posterior col·locació d'aquest a la ubicació establerta i realització de les connexions d'escomeses. Actualment manca que la companyia d'aigües doni servei i es faci la contractació del subministrament.

5. Treballs de suport de moviment de terres per a la instal·lació d'un tancat ramader i per ampliació de zona d'aparcament

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: abril de 2022.

Data final obres: abril de 2022.

Import previst: 29.887,00 € Iva inclòs

El contracte tenia per objecte un seguit de treballs corresponents a "Treballs de suport de moviment de terres per a la instal·lació d'un tancat ramader i ampliació d'aparcament", i com a suport als departaments de Parc i Jardins i al Parc de Collserola.

Les obres s'han realitzat a l'antic camp de futbol de la font del gos i al carrer camí de Can Notari:

- Antic camp de futbol:
 - Tapat de rasa amb terres aprofitades del mateix àmbit
 - Aplanat de talús per a instal·lació de dipòsit d'aigua de diàmetre de 2,50m.
 - Realització de mota per a evacuació d'aigua.
 - Suport als departaments de parcs i jardins i parc de Collserola

- Camí de Can Notari 82:
 - Excavació de terres per a rebaix de talús
 - Paviment de formigó armat de 20cm de gruix
 - Mur de tancament de bloc de morter de 20cm
 - Senyalització horitzontal

6. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola.

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: novembre de 2021

Data prevista final servei: juliol de 2022.

Import previst: 16.558,85€ Iva inclòs

Es contracta la redacció de l'avantprojecte i projecte executiu per a l'arranjament del romanent de vial delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola, que actualment s'utilitza com a zona d'estacionament no regulada.

7. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: gener de 2022.

Data final servei: desembre de 2022.

Import: 17.750,70€ Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública promogudes pel districte l'any 2022.

8. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa Rosalia

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: febrer de 2021.

Data prevista final obres i posta en marxa: maig de 2022.

Import previst: 64.800,00 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en realitzar les intervencions necessàries per a la semaforització de la cruïlla dels carrers Rosalia – Fastenrath incloent instal·lacions de senyalització i control del trànsit, subministrament i protecció elèctrica, obra civil, i senyalització horitzontal. Actualment, els semàfors es troben en ambar (l'escomesa elèctrica ja està en servei). En els propers dies es farà la programació i la modificació de la senyalització vertical i horitzontal per tal de deixar la cruïlla en funcionament.

9. Instal·lació jocs d'aigua parc de les Rieres d'Horta

Expedient d'obres en tràmit

Data prevista inici obres: maig de 2022.

Data prevista final obres: juny de 2022.

Import previst: 48.340,70 € Iva inclòs

Les obres d'instal·lació de jocs d'aigua consistiran en executar l'obra civil necessària per les instal·lacions de subministrament i recollida d'aigua i el servei i instal·lació de dos elements de joc. Aquesta actuació permetrà jugar i a l'hora refrescar-se tant a nens com a adults durant els mesos més calorosos de l'any.

10. Servei de desbrossament i neteja dels solars municipals i altres espais de domini públic per l'any 2022, en tres lots

Expedient de serveis en tràmit

Data prevista inici servei: setembre de 2022.

Data prevista final servei: octubre de 2022.

Import previst: 88.062,35 € Iva inclòs

L'objectiu d'aquest contracte és mantenir l'estat adequat de conservació i neteja dels solars patrimoni municipal i altres dominis públics d'especial proximitat als edificis de la ciutat per garantir la seva seguretat davant d'eventuals incendis i la higiene davant de plagues de rates.

En el contracte s'ha previst tres lots:

LOT 1: solars dels barris Sant Genís, Montbau, Vall Hebron i Horta amb un total de 19.181,00 metres quadrats

LOT 2: solars dels barris La Clota, Taxonera, Font d'en Fargas i Can Baró amb un total de 21.264,00 metres quadrats

LOT 3: solars dels barris Carmel i Guinardó amb un total de 20.204,00 metres quadrats

11. Subministrament de fitons

Expedient de serveis en tràmit
Data prevista inici servei: maig de 2022.
Data prevista final servei: maig de 2022.
Import previst: 3.629,27 € Iva inclòs

Aquesta actuació és de competència municipal i té com a finalitat el servei de compra de fitons fixes i extraïbles, al districte d'Horta-Guinardó, per incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

12. Aixecaments topogràfics i sondejos

Expedient de serveis en tràmit
Data prevista inici servei: juny de 2022.
Data prevista final servei: octubre de 2022.
Import previst: 11.676,50 € Iva inclòs

El Departament d'Obres i Manteniment del Districte d'HORTA-GUINARDÓ ha de contractar "L'aixecament topogràfic i sondejos" de diferents parcel·les de titularitat municipal. Aquesta actuació permetrà disposar de les dades tècniques prèvies necessàries per la futura redacció de projectes, tals com la topografia del terreny i la composició del tipus de sol.

13. Redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda situada a l'Avda. Elies Pagès 34

Expedient de serveis en tràmit
Data prevista inici servei: juny de 2022.
Data prevista final servei: octubre de 2022.
Import previst: 17.980,60 € Iva inclòs

La redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda permetrà urbanitzar la parcel·la de titularitat municipal qualificada amb clau 6b que fa front a l'avinguda Elies Pagès, 34, Av. Elies Pagès, 16B, carrer Canovelles 13 i carrer Canovelles 1B. El projecte recollirà els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a l'execució de la urbanització de la parcel·la situada a l'avinguda Elies Pagès, núm. 34, qualificada amb clau 6b i actualment en desús, per tal de dotar al barri d'una nova zona verda que podran gaudir els veïns.

14. Nova construcció d'una àrea d'esbarjo per a gossos als jardins de Frederica Montseny

Expedient d'obres en tràmit
Data prevista inici obres: juny de 2022.
Data prevista final obres: agost de 2022.
Import previst: 32.060,52 € Iva inclòs

El contracte preveu la construcció d'una nova àrea d'esbarjo per a gosses i gossos. A dia d'avui, l'espai previst correspon a un àmbit de pas dins els Jardins de Frederica Montseny. Les obres consistiran en l'aportació de sorra per tal d'obtenir una superfície regularitzada, sense compactar. Es realitzaran els tancaments a base de malla de simple torsió amb els accessos definits en el projecte. Es preveu la instal·lació d'una font, connectada a xarxa de reg i clavegueram, i altre mobiliari urbà tal com bancs i papereres.

15. Redacció de l'avantprojecte i projecte executiu de l'adequació de mobilitat de la carretera Alta de Roquetes

Expedient de serveis en tràmit

Data prevista inici servei: juny de 2022.

Data prevista final servei: octubre de 2022.

Import previst: 12.100,00 € Iva inclòs

El Districte d'Horta-Guinardó té interès en adequar la mobilitat de la Carretera Alta de Roquetes, atès que és un carrer en el que cada vegada hi ha més equipaments, és de doble sentit en la poca amplada que té i hi ha problemes d'accessibilitat i seguretat per vianants i vehicles donat que manca vorera en alguns trams.

Es redactarà l'avantprojecte amb la proposta més adient i després es redactarà el projecte executiu de la incloent memòria, plànols amidaments i pressupost, estudi de seguretat i salut, plec de condicions i tota aquella documentació necessària per permetre la contractació i l'execució de les obres.

16. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

- Creació de nova placeta a Av. Marquès de Catellbell, La Clota.
- Execució obra circulació Saturnino Calleja (pla Mobilitat Taxonera)
- Arranjament de voreres als carrers de Juliol 412 i Sales i Ferré 1-5
- Instal·lació de circuit de salut tipus calistènia al recinte esportiu La Campa
- Millores Font del Roure
- Obres del projecte de reurbanització de l'anella Central de la plaça Joan Cornudella
- Ampliació de l'àrea de jocs del Carrer Idumea
- Instal·lació àrea de Jocs infantils als Jardins de Frederica Montseny
- Redacció projecte arranjament de cruïlla Llorens i Barba – Lepant, costat Besòs

1.2 EQUIPAMENTS

1. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau

Expedient de serveis finalitzat
Data inici servei : setembre de 2021
Data final servei: abril de 2022
Import: 10.498,20 € Iva inclòs

El servei ha consistit en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per la posterior licitació de la reforma del local de l'AAVV Montbau. Aquest projecte engloba la nova distribució de sales de reunions, despatxos i banys de l'equipament, la climatització d'una part de l'espai i l'estudi de la instal·lació de B.T i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi.

2. Diferents actuacions al c.c Casa Groga

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres : desembre de 2021
Data final obres: febrer de 2022
Import: 39.897,96 € Iva inclòs

Les diferents actuacions englobaven la construcció d'armaris per donar servei a la sala d'actes i al passadís annex, remodelació del despatx del pla de barris per tal d'annexar-la a l'espai dels joves, substitució de la porta d'accés del centre, substitució del tendal existent a la sala d'actes per tal de poder realitzar activitats de "caixa fosca" i petits treballs de pintura al centre.

3. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres : gener de 2022
Data final obres: febrer de 2022
Import: 48.056,36 € Iva inclòs

Les obres corresponien a la restauració i renovació de les fusteries exteriors de l'equipament municipal ubicat al carrer Torrent d'en Melis 20-22, on es situa del Centre Cívic del Guinardó.

Amb aquesta actuació s'ha aprofitat per substituir el vidre simple que hi havia instal·lat per un altre vidre laminar tipus Climalit de dues llunes, amb acabat incolor, de 3+3 mm de gruix amb càmera de 6 mm de gruix.

A més, s'ha realitzat la substitució de totes aquelles peces de fusta que es trobaven en un estat de degradació avançat per unes altres de noves. L'acabat de la fusteria és a base de pintura amb base d'aigua amb el mateix color que l'existent.

4. Instal·lació de tendals als patis del Casal de Gent Gran Horta

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres : gener de 2022
Data final obres: març de 2022
Import: 47.402,86 € Iva inclòs

Les obres corresponien a la instal·lació de tendals amb teixit acrílic de grans dimensions als dos patis exteriors per tal d'aprofitar al màxim aquest espai i poder realitzar diferents activitats.

També s'ha realitzat la instal·lació d'una cortina i la modificació d'una de les portes d'emergència existents.

5. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : gener de 2022

Data final obres: març de 2022

Import: 14.907,20 € Iva inclòs

Les obres han consistit a la col·locació i instal·lació d'un mòdul exterior de mides 6.00 x 2.40m amb doble porta d'accés, inclosa la seva instal·lació elèctrica, a l'exterior del local de l'entitat gestora Art per a Tothom.

També s'ha realitzat l'adequació d'una sala del local com a magatzem per l'entitat.

6. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : gener de 2022

Data prevista final obres: setembre de 2022

Import: 286.132,57 € Iva inclòs + Assistències

Es liciten les obres per a la consolidació estructural i rehabilitació de l'interior de l'edifici annex a la masia dels jardins del Doctor Pla i Armengol, utilitzat antigament com a garatge/cotxeres , per tal de poder destinar-lo, en un futur, a un ús municipal. Les principals intervencions en l'edificació es centren en :

- Enderrocs : enderroc del cos recrescut existent a la coberta i desmuntatge de les instal·lacions existents
- intervencions estructurals : Reforç i/o reconstrucció de murs, reforç i/o reconstrucció de sostres de voltes de maó, intervencions a jàsseres i biguetes metàl·liques del sostre de planta baixa.
- intervencions de restauració : Restauració de façanes, coberta i revestiments interiors en sostres i murs ; i substitució i/o restauració de les fusteries per unes iguals que les existents.
- noves instal·lacions: previsió d'escomesa d'aigua freda, treballs per a la connexió a la xarxa de sanejament dels jardins de les aigües pluvials recollides en coberta i del sanejament dels lavabos previstos; i previsió d'escomesa elèctrica i línia d'enllumenat provisional.

7. Coordinació Seguretat i Salut d'obres a equipaments any 2022

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: gener de 2022.

Data final servei: desembre de 2022.

Import: 12.674,75 € Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres d'equipaments promogudes pel districte l'any 2022.

2. Seguitment de les obres en execució gestionades a traves d'altres entitats

2.1 BIMSÀ

a. URBANITZACIÓ

1. Carril bici a la Ronda Guinardó, entre el c. Vinyals i el c. Cartagena

Obres finalitzades_ en fase de recepció

Data inici obres : novembre de 2021

Data final obres: maig de 2022

Import previst: 772.332 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en introduir un carril bici unidireccional per cada sentit de circulació a la Ronda Guinardó entre el Carrer Vinyals i el Carrer Cartagena.

2. Reurbanització carrer Olvan

Obres en curs_ Aturades a l'agost del 2021 , represa el gener de 2022

Data inici obres : Març de 2021

Data reinici: Gener 2022

Data prevista final obres: agost de 2022

Import previst: 936.966 € IVA inclòs més assistències

Import previst obres estabilització : 41.931€ IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la millora de l'espai públic on es proposa, en tota la traçada del carrer i els seus extrems, la consolidació de la vora de la muntanya, soterrament de serveis aeris, eliminació d'obstacles i tots aquells treballs necessaris per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a peu.

La proposta consisteix en la creació d'una plataforma semisegregada, amb vorera a la banda mar, arranament de les escales existents als dos extrems del carrer i eliminació de pals de serveis.

S'ha treballat en un projecte d'estabilització de la calçada, que s'està executant actualment, de gener a febrer del 2022. Les obres consisteixen en intervenir davant les finques C. Olvan 1-3 (empresillat a l'interior de la finca), 17 (llosa i micropilots) i 23.

3. Escales mecàniques c. Arenys entre el c. Arenys i el c. Fastenrath

Obres en curs_ a falta d'escomesa elèctrica i posta en marxa

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: maig de 2022

Data previsió posta en marxa: juny de 2022

Import previst: 1.062.317 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la implantació del mecanisme de tres trams d'escales mecàniques, per completar la futura obra d'urbanització d'aquest àmbit, connectant el desnivell existent d'aproximadament 17m entre el C. Arenys (cota inferior) i el C. Fastenrath (cota superior) i donant continuïtat a les escales mecàniques dels Canadencs (obra finalitzada al gener de 2020). Aquesta actuació segueix la línia d'obres similars fetes en el barri en els darrers anys, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat a peu i la mobilitat

4. Millores a l'àmbit Harmonia fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: setembre de 2022

Import previst: 2.565.259 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa continuar les millores fetes al barri en els darrers anys: millores de les infraestructures i l'espai públic, amb especial cura en els serveis (clavegueram, enllumenat, etc.), l'accessibilitat i la mobilitat a peu. L'Àmbit 2 fa referència a l'espai comprès entre el C. Vayreda i l'Escola Baloo. Aquesta fase inclou la implantació de la barrera de senglars.

5. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2

Obres en curs

Data inici obres : novembre de 2021

Data prevista final obres: juny de 2022

Import previst: 987.027 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa la creació d'una secció de plataforma única amb prioritat invertida per a vianants que millori l'accessibilitat, la mobilitat a peu i, en general, l'estat actual de l'espai públic.

L'àmbit del lot 2 es desenvolupa en el C. Capcir, el C. Amor i la part alta del Ptge. Feliu.

b. EDIFICACIÓ

1. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.

Obres finalitzades

Data inici obres : juny de 2021

Data final obres: novembre de 2021

Import previst: 55.809 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervenir el global de la instal·lació elèctrica de l'edifici existent amb l'objectiu de subsanar les incidències identificades en el Certificat d'Instal·lació elèctrica de BT de data 20.09.17 i obtenir la legalització de la instal·lació.

2. Reforma dels vestidors del camp de futbol del Carmel

Obres finalitzades

Data inici obres : juny de 2021

Data final obres: desembre de 2021

Import previst: 511.472 € IVA inclòs més assistències

L'actuació ha consistit en la reforma de l'edifici de vestidors existents, que tenen una superfície de 470m², així com l'arranjament de la graderia d'espectadors del Camp de futbol del Carmel. La intervenció tenia per objectiu reparar les patologies existents i millorar les condicions de salubritat.

3. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol del Carmel

Obres finalitzades

Data inici obres : juny de 2021

Data final obres: desembre de 2021

Import previst: 720.859 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consistia en millorar les condicions del camp de futbol. La superfície d'intervenció és aproximadament de 4.762 m². S'ha substituït la gespa artificial, la renovació del sistema de reg i drenatge en aquells punts necessaris i l'anivellament del terreny amb la finalitat de millorar les condicions del terreny de joc.

4. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica

Obres en curs_ IBE

Data inici obres : maig de 2021

Data prevista final obres: juny de 2022 (Supeditat a la finalització de les taques d'ENDESA)

Import previst: PEC 290.143 € IVA inclòs més assistències

Aquesta actuació proposa l'adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del comptador, ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre Esportiu Municipal Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva obtingui la Llicència Ambiental.

5. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa.

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: maig de 2022

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervenir en una primera fase amb l'objectiu de reformar part de la planta baixa de l'edifici per acollir un Casal de Barri. L'àmbit de l'actuació és de 585,49 m2 de superfície útil i 681,83 m2 de superfície construïda, amb dues zones diferenciades: Sala d'Actes i Àrea de locals tècnics (Edifici A) i Àrea de bar- Espai social (Edifici B).

Un cop finalitzades les obres mancarà el subministrament i col·locació del Mobiliari, Senyalètica i Audiovisuals pel que s'estima , com a data d'entrada al Casal, el setembre de 2022.

6. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial

Obres finalitzades : Lot 4 Edifici Parc de les Aigües

Obres pendents de licitació: Edifici del Laberint d'Horta

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa fer reparacions puntuals a 19 dels Centres de Treball que Espais Verds té a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de millorar les seves condicions d'ús. Les reparacions varien en funció del Centre, sent principalment entrades puntuals d'aigua, esquerdes, humitats, canvis puntuals de fusteries, reparació de paviments i paraments interiors, millores en el sanejament, etc.

Del Districte d'Horta-Guinardó s'inclouen els següents centres: C15 Aigües del Guinardó i C17 Laberint d'Horta a, b i c (requeria projecte segregat per estar catalogat patrimonialment).

2.2 INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB)

Obres en curs. Fase 1 . Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions

Data inici obres: gener de 2020

Data estimada final obres: estiu 2023 (actualment redactant Projecte modificat del vestíbul de Ramón Albó)

Import licitació : 8.846.409,27 € (IVA inclòs).

L'obra consisteix en adaptar a persones amb mobilitat reduïda l'intercanviador de Maragall, de les línies 4 i 5 del metro, a Barcelona, que registra més de 26.000 usuaris diaris. Com a principals actuacions inclou la instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, la formació d'un vestíbul nou al costat Ronda Guinardó i el recrescut d'andanes.

Concreció del calendari:

- Abril 2022: posada en servei del vestíbul de la ronda Guinardó i, al cap d'uns dies, tancament del de Ramon Albó.
- Primavera 2023: recuperació de la circulació de vehicles a tota la ronda Guinardó.
- Estiu 2023: finalització vestíbul Ramon Albó.

2.3 MERCATS

Cap