

A data 18 de novembre de 2022, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

1. Servei de desbrossament i neteja dels solars municipals i altres espais de domini públic per l'any 2022, en tres lots
2. Instal·lació d'un circuit de salut tipus calistènia al recinte esportiu La Campa
3. Modificació de clavegueró al ptge Arc de Sant Martí
4. Pavimentació antilliscant del carrer Murtra 54-68
5. Actuacions de millora a la plaça Font del Roure
6. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat i arranament de voreres de Can Baró
7. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat i arranament de voreres de la Font d'en Fargues
8. Compra de mobiliari urbà
9. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022
10. Redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda situada a l'Avda. Elies Pagès 34
11. Redacció del projecte executiu d'arranjament de la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba
12. Redacció de l'avantprojecte i projecte executiu de l'adequació de mobilitat de la carretera Alta de Roquetes
13. Redacció del projecte modificat de la substitució funcional del mur del carrer Lisboa 122
14. Redacció del projecte executiu d'urbanització de l'espai públic de la cruïlla entre els carrers Sagàs i Olvan
15. Retirada de quioscos de premsa en desús en diferents indrets del Districte
16. Redacció del projecte de millora en l'accessibilitat al districte d'Horta-Guinardó
17. Subministrament i col·locació de bancs a la Rambla del Carmel
18. Pavimentació antilliscant al carrer Tenerife, 13-33
19. Pavimentació antilliscant al carrer Vicent López, 2-12
20. Arranjament del paviment de calçada i vorera al carrer ptge. De la Plana
21. Arranjament de vorera al carrer Judea 1-7
22. Redacció dels projectes de millora de l'accessibilitat als carrers d'Iriarte, Segur i Santa Albina del barri de la Teixonera i al carrer Mestre Dalmau del barri d'Horta

23. Obres per la millora i ampliació de l'àrea de jocs existent al carrer Idumea
24. Arranjament de l'aglomerat a la Rambla del Carmel
25. Pintura jocs Rambla del Carmel 57
26. Pavimentació antilliscant al carrer Vicent López, 1-11
27. Instal·lació circuit de salut Rambla del Carmel
28. Arranjament de la vorera del carrer Praga
29. Instal·lació àrea de gent gran a Cànoves 118b (Plaça Font del Roure)
30. Arranjament de la vorera del carrer Sigüenza 37-67
31. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat als barris del Guinardó i Sant Genís
32. Millora de l'accessibilitat al barri del Carmel
33. Reforma de l'àrea de jocs infantils del Mas Guinardó, jardins de Frederica Montseny

1.2 EQUIPAMENTS

1. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau
2. Coordinació Seguretat i Salut d'obres a equipaments any 2022
3. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol
4. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó planta 1
5. Obres de reforma de la sala, serveis i magatzem de la planta baixa del centre cívic del Carmel al carrer Santuari 27
6. Obres de reforma dels lavabos de la planta primera de la Seu del Districte d'Horta-Guinardó
7. Redacció del projecte de reforma del local social Raimon Casellas
8. Adequació de la xarxa elèctrica de planta baixa de la masia de Can Crehuet
- 9.
10. Instal·lació deshumidificadors a l'arxiu municipal del Districte
11. Actualització dels parallamps als centres municipals del Districte
12. Instal·lació de l'entramat de la sala d'actes del districte d'horta-guinardo
13. Obres de condicionament acústic de local de la AAVV Baix Guinardó
14. Estudis previs de reforma / ampliació de la biblioteca Mercè Rodoreda
15. Arranjament de la coberta del local social Font del Gos
16. Reparació dels paviments interiors del local social font del gos
17. Instal·lació de proteccions solars a la biblioteca Carmel – Juan Marsé
18. Condicionament de l'escenari de la sala d'actes de la biblioteca Carmel-Juan Marsé

19. Redistribució de la sala d'informàtica a la biblioteca Can Mariner
20. Obres de substitució d'elements d'extracció de fums de la cuina del bar annex al local AAVV Montbau
21. Substitució de la porta d'entrada a l'edifici del casal de barri Font d'en Fargues
22. Reconstrucció del mur de tancament a la biblioteca Montbau
23. Instal·lació d'un sistema de megafonia a la ut07 de GU

2. Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

1. BIMSA

a. URBANITZACIÓ

1. Millores a l'àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo
2. Escales mecàniques al carrer Alguer
3. Estabilització de diversos talussos d'Horta-Guinardó
4. Renovació 19 àrees de jocs infantils (1r paquet)
5. Plaça de la Font d'en Fargues
6. Ascensor al c. Torrent de Can Mariner

b. EDIFICACIÓ

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
2. Pl. Font d'en Fargues. Elements Patrimonials
3. Palau del Marquès d'Alfarràs
4. Remodelació camp i canvi gespa camp de futbol Martinenc

2. INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall L4 i L5 d'FMB

3. MERCATS

Obres de reforma interior de la zona logística i dels accessos del mercat municipal del Carmel

Obres de construcció del nou mercat provisional d'Horta

A data 18 de novembre de 2022, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

1. Servei de desbrossament i neteja dels solars municipals i altres espais de domini públic per l'any 2022, en tres lots

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: setembre de 2022.

Data final servei: novembre de 2022.

Import adjudicat (amb baixa adjudicatari): 35.224,93 € Iva inclòs

L'objectiu d'aquest contracte és mantenir l'estat adequat de conservació i neteja dels solars patrimoni municipal i altres dominis públics d'especial proximitat als edificis de la ciutat per garantir la seva seguretat davant d'eventuals incendis i la higiene davant de plagues de rates.

En el contracte s'ha previst tres lots:

LOT 1: solars dels barris Sant Genís, Montbau, Vall Hebron i Horta amb un total de 19.181,00 metres quadrats

LOT 2: solars dels barris La Clota, Taxonera, Font d'en Fargas i Can Baró amb un total de 21.264,00 metres quadrats

LOT 3: solars dels barris Carmel i Guinardó amb un total de 20.204,00 metres quadrats

2. Instal·lació d'un circuit de salut tipus calistènia al recinte esportiu La Campa

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: setembre de 2022.

Data final obres: novembre de 2022.

Import previst: 48.393,48 € Iva inclòs

Aquesta actuació ha dotat l'espai d'una zona amb diferents elements d'entrenament, tipus calistènia i força, i així ampliar el ventall de possibilitats d'entrenament.

Les actuacions que s'ha realitzat han estat:

- Execució de l'àrea d'entrenament (circuit de salut) tipus calistènia incloent : moviment de terres per excavació de caixa de paviment, execució de fonaments pels elements, paviments de sauló i de sorra garbellada, instal·lació d'elements , certificació de l'àrea i cartell informatiu.

- Substitució de 70 m2 de paviment de sauló en pendent amb problemes d'escorrenties a l'accés Granja Vella/ Martí Codolar per paviment dur tipus formigó.

- Reposició de senyalització dels tacons de distàncies dels circuits d'atletisme a base de xapes metàl·liques impreses

3. Modificació de clavegueró al ptge Arc de Sant Martí

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: setembre de 2022.

Data final obres: octubre de 2022.

Import previst: 14.919,80 € Iva inclòs

Les obres han consistit en dues jornades d'inspecció amb càmera de TV robotitzada i sonda per a realitzar una comprovació prèvia del recorregut del clavegueró i col·lector existent, un aixecament topogràfic de les pendents d'aquests i els pous corresponents i l'obra civil per al moviment de terres necessari, excavació de rasa,

col·locació i connexió del nou tub a la cota necessària, reblert de la rasa i gestió de residus. Tot seguint indicacions del departament de clavegueram.

4. Pavimentació antilliscant del carrer Murtra 54-68

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: setembre de 2022.

Data final obres: octubre de 2022.

Import previst: 21.166,14 € Iva inclòs

Les obres han consistit en el repicat del paviment de pedra artificial de format 60x40cm, enderroc de la base corresponent i la gestió dels residus generats. Posteriorment, s'ha realitzat una nova base de morter i la posterior col·locació de pedra artificial d'igual format, però amb un acabat antilliscant. L'àmbit ha estat entre el número 54 i 68 del carrer, i amb una amplada de 120cm.

5. Actuacions de millora a la plaça Font del Roure

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: octubre de 2022.

Data final obres: novembre de 2022.

Import previst: 36.797,79 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en enderrocar els dos trams d'escaleres existents i part del paviment de sauló, executar unes escaleres noves amb peça prefabricada de formigó, execució de paret de bloc de formigó, instal·lació de passamans, arranjament de talussos i modificació de cota de reixa de recollida d'aigües.

6. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat i arranjament de voreres de Can Baró

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: juliol de 2022.

Data final servei: novembre de 2022.

Import previst: 7.502,00 € Iva inclòs

S'ha redactat el projecte de millora de l'accessibilitat, i arranjament de voreres, en els carrers de Josep Yxart, Pere Sala i José Millán González, al barri de Can Baró. S'inclou l'estudi per a un futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia.

7. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat i arranjament de voreres de la Font d'en Fargues

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: juliol de 2022.

Data final servei: novembre de 2022.

Import previst: 7.502,00 € Iva inclòs

S'ha redactat el projecte de millora de l'accessibilitat, i arranjament de voreres, en els carrers de Frederic Rahola i Arc de Sant Martí, al barri de la Font d'en Fargues. S'inclou l'estudi per a un futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia.

8. Compra de mobiliari urbà

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: octubre de 2022.

Data final servei: octubre de 2022.

Import previst: 13.786,74 € Iva inclòs

S'ha subministrat bancs model Neobarçino i de fitons fixes i extraïbles amb les corresponents claus, per incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

9. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: gener de 2022.

Data final servei: desembre de 2022.

Import: 17.750,70€ Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública promogudes pel districte l'any 2022.

10. Redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda situada a l'Avda. Elies Pagès 34

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juny de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 17.980,60 € Iva inclòs

La redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda permetrà urbanitzar la parcel·la de titularitat municipal qualificada amb clau 6b que fa front a l'avinguda Elies Pagès, 34, Av. Elies Pagès, 16B, carrer Canovelles 13 i carrer Canovelles 1B. El projecte recollirà els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a l'execució de la urbanització de la parcel·la situada a l'avinguda Elies Pagès, núm. 34, qualificada amb clau 6b i actualment en desús, per tal de dotar al barri d'una nova zona verda que podran gaudir els veïns.

11. Redacció del projecte executiu d'arranjament de la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juny de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 11.253,00 € Iva inclòs

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a l'execució de l'arranjament de la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba.

Per tal de donar solució a la problemàtica actual d'accessibilitat als guais del pas de vianants del carrer Llorens i Barba produïda per l'excessiva pendent transversal i protegir els semàfors que reben cops constantment pels vehicles usuaris de la zona de càrrega i descàrrega, s'ampliarà la vorera del xamfrà nord-est, ocupant amb la nova vorera la zona DUM actual, i a la cantonada sud-est s'ampliarà la vorera en l'àmbit del guai del pas de vianants que fa el creuament al carrer Lepant, permetent així la millora de l'accessibilitat dels guais de vianants i protegint les columnes dels semàfors del carrer Llorens i Barba.

12. Redacció de l'avantprojecte i projecte executiu de l'adequació de mobilitat de la carretera Alta de Roquetes

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: setembre de 2022.

Data final servei: desembre de 2022.

Import previst: 12.100,00 € Iva inclòs

El Districte d'Horta-Guinardó té interès en adequar la mobilitat de la Carretera Alta de Roquetes, atès que és un carrer en el que cada vegada hi ha més equipaments, és de doble sentit en la poca amplada que té i hi ha problemes d'accessibilitat i seguretat per vianants i vehicles donat que manca vorera en alguns trams.

Es redactarà l'avantprojecte amb la proposta més adient i després es redactarà el projecte executiu de la incloent memòria, plànols amidaments i pressupost, estudi de seguretat i salut, plec de condicions i tota aquella documentació necessària per permetre la contractació i l'execució de les obres.

13. Redacció del projecte modificat de la substitució funcional del mur del carrer Lisboa 122

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juliol de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 4.779,50 € Iva inclòs

El projecte consisteix en el canvi del sistema de contenció proposat al projecte inicial de la substitució funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa 122. El projecte inicial descrivia l'execució de la nova contenció mitjançant micropilots. Aquest modificat ha de contemplar una solució més econòmica mitjançant pantalles o pilots amb les implicacions que siguin necessàries.

14. Redacció del projecte executiu d'urbanització de l'espai públic de la cruïlla entre els carrers Sagàs i Olvan

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juliol de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 7.042,20 € Iva inclòs

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a l'execució de la urbanització de l'espai públic de la cruïlla entre els carrers Sagàs i Olvan.

Per tal de donar solució a la problemàtica actual d'accessibilitat a la parada de bus, s'executarà un mur de contenció que permetrà ampliar l'espai destinat a la para de bus creant així un àmbit que permetrà la instal·lació d'un banc perquè els usuaris puguin seure mentre esperen el bus

15. Retirada de quioscos de premsa en desús en diferents indrets del Districte

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : octubre de 2022

Data prevista final obres: novembre de 2022

Import: 48.010,00€ Iva inclòs

El servei consisteix en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per a la posterior licitació de la reforma del Local Social Raimon Casellas. Aquest projecte engloba la nova distribució de les sales, despatxos, banys i office de l'equipament, noves instal·lacions de serveis i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi.

16. Redacció del projecte de millora en l'accessibilitat al districte d'Horta-Guinardó

Expedient de serveis en curs

Data servei: octubre de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 11.313,50 € Iva inclòs

L'objecte del present contracte és la redacció del projecte de millora de l'accessibilitat en l'àmbit de tot el districte d'Horta-Guinardó. El projecte recollirà tots aquells elements que dificulten la mobilitat al districte així com la seva representació gràfica i documental en suport d'ofimàtica.

17. Subministrament i col·locació de bancs a la Rambla del Carmel

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: novembre de 2022.

Data prevista final obres: desembre de 2022.

Import previst: 26.401,07 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en la substitució dels actuals bancs de la Rambla. A dia d'avui, els existents són del model romàntic, la majoria dels quals no compleixen amb la normativa vigent i estan en força mal estat. L'objecte del contracte, doncs, és la substitució d'aquests elements per bancs del model Neobarçino inclosos en el recull d'elements urbans de l'ajuntament de Barcelona.

18. Pavimentació antilliscant al carrer Tenerife, 13-33

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: novembre de 2022.

Data prevista final obres: desembre de 2022.

Import previst: 35.650,47 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en el repicat del paviment de panot de 4 pastilles que hi ha actualment i la gestió dels residus generats. Posteriorment, es realitzarà la col·locació de nou panot a l'estesa, de 20x20x4cm, però d'un acabat a 45°. L'àmbit serà entre el número 13 i 33 del carrer, i amb una amplada de tota la vorera.

19. Pavimentació antilliscant al carrer Vicent López, 2-12

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: novembre de 2022.

Data prevista final obres: desembre de 2022.

Import previst: 47.989,73 € Iva inclòs

Es repicarà el paviment de panot de 4 pastilles que hi ha actualment i es realitzarà la gestió dels residus generats. Es col·locarà de nou panot a l'estesa, de 20x20x4cm, però d'un acabat a 45°. L'àmbit serà entre el número 2 i 12 del carrer, i amb una amplada de tota la vorera.

20. Arranjament del paviment de calçada i vorera al carrer ptge. De la Plana

Expedient d'obres en curs

Data prevista inici obres: novembre de 2022.

Data prevista final obres: desembre de 2022.

Import previst: 48.335,43 € Iva inclòs

Les obres tenen com a objecte la reparació del paviment existent en l'àmbit indicat. Es preveu l'enderroc de part de l'ample de calçada existent per mantenir amb el nou aglomerat les cotes de calçada actuals i no alterar la recollida d'aigües pluvials.

21. Arranjament de vorera al carrer Judea 1-7

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: novembre de 2022.

Data prevista final obres: desembre de 2022.

Import previst: 48.289,77 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en el repicat del paviment de panot de 4 pastilles que hi ha actualment, i la base corresponent en les zones que estigui aixecada per les arrels dels arbres, i la gestió dels residus generats. Posteriorment, es realitzarà una nova base de morter a les zones que ho requereixin i la posterior col·locació de nou panot a l'estesa, de 20x20x4cm, amb acabat de la flor de Barcelona. L'àmbit serà entre el número 1 i 7 del carrer, i a l'amplada de tota la vorera.

22. Redacció dels projectes de millora de l'accessibilitat als carrers d'Iriarte, Segur i Santa Albina del barri de la Teixonera i al carrer Mestre Dalmau del barri d'Horta

Expedient de serveis en curs

Data inici serveis: novembre de 2022.

Data prevista final serveis: desembre de 2022.

Import previst: 16.698,00 € Iva inclòs

Aquesta actuació té com a finalitat el servei de redacció de dos projectes per a la millora contínua de l'accessibilitat dels barris de la Teixonera i Horta. S'inclou l'estudi per a un futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia.

23. Obres per la millora i ampliació de l'àrea de jocs existent al carrer Idumea

Expedient d'obres en curs_ obres suspeses

Data inici obres: octubre de 2022.

Data prevista final obres: febrer de 2022.

Import previst: 95.587,89 € Iva inclòs

Amb la proposta es pretén fer accessible l'àrea de jocs existent creant un accés directe des de vorera.

Per tal de donar ús a l'espai de la plataforma 1 i ampliar l'àrea de jocs existent, s'instal·laran elements de jocs infantils i paviment de cautxú seguint les directrius del Departament de Parcs i Jardins i la normativa específica.

Es comunicaran les dues plataformes de jocs mitjançant la creació de talussos formigonats, acabats amb paviment de cautxú i amb diferents elements de trepa i escalada, per tal de crear una única àrea de jocs de dimensions més grans i d'edat mixta.

Es farà accessible la plataforma 1, enderrocant els dos graons existents i creant una rampa.

S'instal·larà una barana de fusta, segons plec de parcs i jardins, per evitar risc de caigudes i per separar el circuit de salut de l'àrea de jocs.

Obres actualment suspeses fins a recepció dels jocs per part del proveïdor.

24. Arranjament de l'aglomerat a la Rambla del Carmel

Expedient d'obres previst_en tràmit

Data inici obres: octubre de 2022.

Data final obres: octubre de 2022.

Import previst: 44.411,93 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en un seguit d'actuacions puntuals per tal de millorar l'aspecte i accessibilitat de part de la calçada central de la Rambla.

Atès a la visita realitzada per part dels Serveis Tècnics del Districte, s'han definit dos tipus d'actuacions que s'executaran en l'àmbit objecte del contracte:

1 – reparació superficial: consisteix en el repicat de l'aglomerat existent en mal estat, degut, principalment, a les arrels dels arbres existents. Es realitzarà una subbase de formigó i s'aplicarà una capa d'aglomerat tal com la resta de l'àmbit

2 – Reparació lineal: correspon en millorar la trobada entre diferents tipologies de paviment i encintats, atès els desnivells que provoca el moviment diferencial entre tipologies de material diferent. La proposta de reparació és la mateixa que a l'apartat anterior, és a dir, repicat de l'aglomerat existent, base de formigó i nou aglomerat, amb una faixa lineal de 50cm d'amplada.

25. Pintura jocs Rambla del Carmel 57

Expedient d'obres previst_en tràmit

Data prevista inici obres: desembre de 2022.

Data prevista final obres: desembre de 2022.

Import previst: 8.107,00 € Iva inclòs

Es pintaran una sèrie de geometries al terra amb pintura blanca de dos components antilliscant per crear una zona d'activitat física pels veïns del barri .

26. Pavimentació antilliscant al carrer Vicent López, 1-11

Expedient d'obres previst_ en tràmit
Data prevista inici obres: desembre de 2022.
Data prevista final obres: desembre de 2022.
Import previst: 45.625,85 € Iva inclòs

Es repicarà el paviment de panot de 4 pastilles que hi ha actualment i es realitzarà la gestió dels residus generats. Es col·locarà de nou panot a l'estesa, de 20x20x4cm, però d'un acabat a 45°. L'àmbit serà entre el número 1 i 11 del carrer, i amb una amplada de tota la vorera.

27. Instal·lació circuit de salut Rambla del Carmel

Expedient d'obres previst_ en tràmit
Data prevista inici obres: novembre de 2022.
Data prevista final obres: desembre de 2022.
Import previst: 9.632,18 € Iva inclòs

Les obres corresponents al subministrament i instal·lació de circuit de salut a la Rambla del Carmel, tenen per objecte oferir activitats saludables als ciutadans de forma segura en l'àmbit de l'espai públic que acull la Rambla del Carmel, davant del carrer Lletres, núm. 28.

S'instal·laran tres elements de joc destinats a exercitar diferents parts del cos. S'instal·larà una bicicleta estàtica, un joc de gir de cintura i un de rem.

28. Arranjament de la vorera del carrer Praga

Expedient d'obres previst_ en tràmit
Data prevista inici obres: desembre de 2022.
Data prevista final obres: desembre de 2022.
Import previst: 48.356,56 € Iva inclòs

Les obres corresponents als treballs per a l'arranjament de la vorera del carrer Praga, en els trams numèrics 35-45 i 40-50 , tenen com a objecte la reparació de la vorera en l'àmbit indicat per tal de millorar l'accessibilitat.

Es preveu l'enderroc complet de tot l'ample de vorera existent i la corresponent base de formigó, i la gestió de residus. Posteriorment execució de nova base de formigó i l'acabat de paviment tal com la resta de l'àmbit, és a dir, amb acabat panot tipus flor de 20x20cm.

29. Instal·lació àrea de gent gran a Cànoves 118b (Plaça Font del Roure)

Expedient d'obres previst_ en tràmit
Data prevista inici obres: desembre de 2022.
Data prevista final obres: desembre de 2022.
Import previst: 4.450,38 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en: excavació i execució dels fonaments dels elements a instal·lar, instal·lació dels elements del circuit de salut, instal·lació del plafó segons el manual de Senyalització de Parcs i Jardins i, finalment, certificació de l'àrea.

30. Arranjament de la vorera del carrer Sigüenza 37-67

Expedient d'obres previst_ en tràmit
Data prevista inici obres: desembre de 2022.
Data prevista final obres: desembre de 2022.
Import previst: 8.107,00 € Iva inclòs

Les obres tenen com a objecte la reparació de la vorera en l'àmbit indicat per tal de millorar l'accessibilitat ja que actualment hi ha problemes de lliscabilitat. Es preveu l'enderroc complet de tot l'ample de vorera existent i la corresponent base de formigó, i la gestió de residus. Posteriorment execució de nova base de formigó i l'acabat de paviment tal com la resta de l'àmbit, és a dir, amb acabat panot tipus flor de 20x20cm.

31. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat als barris del Guinardó i Sant Genís

Expedient de serveis previst_ en tràmit
Data prevista inici serveis: desembre de 2022.
Data prevista final serveis: desembre de 2022.
Import previst: 6.655,00 € Iva inclòs

El servei consisteix en la redacció del projecte de referència per tal de poder anar executant les obres corresponents de millora d'accessibilitat. S'inclou l'estudi per a un futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia. El projecte englobarà: el carrer d' Ercilla 17-77 i 16-80, del barri del Guinardó i Avinguda Elies Pagès 2-8 i carrer Natzaret 97-107 del barri de Sant Genís

32. Millora de l'accessibilitat al barri del armel

Expedient de serveis previst_ en tràmit
Data inici serveis: novembre de 2022.
Data prevista final serveis: desembre de 2022.
Import previst: 15.004,00 € Iva inclòs

El servei consisteix en la redacció del projecte de referència per tal de poder anar executant les obres corresponents de millora d'accessibilitat. S'inclou l'estudi per a un futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia. El projecte englobarà els carrers de Lugo 1-51, Lluís Maria Vidal 50-68, Queixans1-19, Passerell 1-35 i Arbós 1-7 i 10-30.

33. Reforma de l'àrea de jocs infantils del Mas Guinardó, jardins de Frederica Montseny

Expedient d'obres previst_ en tràmit
Data prevista inici obres: octubre de 2022.
Data prevista final obres: desembre de 2022.
Import previst: 95.765,73 € Iva inclòs

Les obres corresponents a la construcció d'una àrea de jocs infantils als Jardins de Frederica Montseny, tenen per objecte donar més servei a la comunitat veïnal de l'entorn, ja que manca serveis per a nens i nenes de més edat.

Les obres consistiran en la retirada de l'actual base de sauló, es rebaixarà la rasant en 30cm, execució de nova base de formigó de 15cm, sobre la qual si aplicarà una capa de cautxú de gruix variable segons indicacions del fabricant de jocs. Es realitzaran totes les modificacions corresponents a la barana existent, del model ronda, s'obrirà un nou accés, la part on hi ha mur de formigó es recreixerà per tal que la barana resultant tingui una alçada de 90cm. S'instal•laran els jocs indicats en els amidaments i documentació gràfica, senyalitzacions, pictogrames, i finalment es realitzarà la certificació del global de la instal•lació.

1.2 EQUIPAMENTS

1. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau

Expedient de serveis finalitzat
Data inici servei : setembre de 2021
Data final servei: octubre de 2022
Import: 10.498,20 € Iva inclòs

El servei ha consistit en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per la posterior licitació de la reforma del local de l'AAVV Montbau. Aquest projecte engloba la nova distribució de sales de reunions, despatxos i banys de l'equipament, la climatització d'una part de l'espai i l'estudi de la instal·lació de B.T i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi.

2. Coordinació Seguretat i Salut d'obres a equipaments any 2022

Expedient de serveis en curs
Data inici servei: gener de 2022.
Data final servei: desembre de 2022.
Import: 12.674,75 € Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres d'equipaments promogudes pel districte l'any 2022.

3. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol

Expedient d'obres en curs
Data inici obres : gener de 2022
Data prevista final obres: desembre de 2022
Import: 286.132,57 € Iva inclòs + Assistències

Es liciten les obres per a la consolidació estructural i rehabilitació de l'interior de l'edifici annex a la masia dels jardins del Doctor Pla i Armengol, utilitzat antigament com a garatge/cotxeres , per tal de poder destinar-lo, en un futur, a un ús municipal. Les principals intervencions en l'edificació es centren en :

- Enderrocs : enderroc del cos recrescut existent a la coberta i desmuntatge de les instal·lacions existents
- intervencions estructurals : Reforç i/o reconstrucció de murs, reforç i/o reconstrucció de sostres de voltes de maó, intervencions a jàsseres i biguetes metàl·liques del sostre de planta baixa.
- intervencions de restauració : Restauració de façanes, coberta i revestiments interiors en sostres i murs ; i substitució i/o restauració de les fusteries per unes iguals que les existents.
- noves instal·lacions: previsió d'escomesa d'aigua freda, treballs per a la connexió a la xarxa de sanejament dels jardins de les aigües pluvials recollides en coberta i del sanejament dels lavabos previstos; i previsió d'escomesa elèctrica i línia d'enllumenat provisional.

4. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó planta 1

Expedient d'obres en curs
Data inici obres : novembre de 2022
Data prevista final obres: desembre de 2022
Import: 47.591,72€ Iva inclòs

Les obres corresponen a la restauració i renovació de les fusteries exteriors de la planta 1 de l'equipament municipal ubicat al carrer Torrent d'en Melis 20-22, on es situa del Centre Cívic del Guinardó.

Amb aquesta actuació s'aprofita per substituir el vidre simple existent per un altre vidre laminar tipus Climalit de dues llunes i es realitza la substitució de totes aquelles peces de fusta que es troben en un estat de degradació avançat per unes altres de noves.

5. Obres de reforma de la sala, serveis i magatzem de la planta baixa del centre cívic del Carmel al carrer Santuari 27

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : setembre de 2022

Data final obres: novembre de 2022

Import: 19.049,51€ Iva inclòs

L'obra tenia com a objectiu recollir els criteris tècnics, requeriments i normativa referents bàsicament al dimensionament mínims dels passos de portes i interiors al serveis i magatzems, així com encabir una aigüera a l'office existent situat sota, amb afectacions puntuals a les instal·lacions d'aigua, sanejament, electricitat i enllumenat i brillant el paviment de la sala.

6. Obres de reforma dels lavabos de la planta primera de la Seu del Districte d'Horta-Guinardó

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : setembre de 2022

Data final obres: novembre de 2022

Import: 18.142,21 € Iva inclòs

L'obra ha consistit en l'execució d'una reforma dels lavabos a planta primera fent-los més amplis i funcionals, amb afectacions puntuals a les instal·lacions com és la incorporació de la Bies a l'interior del lavabo practicable.

7. Redacció del projecte de reforma del local social Raimon Casellas

Expedient de serveis en curs

Data inici servei : agost de 2022

Data prevista final servei: desembre de 2022

Import: 14.057,18 € Iva inclòs

El servei consisteix en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per a la posterior licitació de la reforma del Local Social Raimon Casellas. Aquest projecte engloba la nova distribució de les sales, despatxos, banys i office de l'equipament, noves instal·lacions de serveis i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi

8. Adequació de la xarxa elèctrica de planta baixa de la masia de Can Crehuet

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: desembre de 2022

Import: 33.426,54 € Iva inclòs

Les obres que es pretén realitzar consistiran en la millora de l'actual xarxa elèctrica de la planta baixa de la Masia de Can Crehuet per tal d'adequar-la a les noves necessitats d'activitat del centre

9. Instal·lació deshumidificadors a l'arxiu municipal del Districte

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: desembre de 2022

Import: 24.005,49 € Iva inclòs

Les obres tenen com objectiu la instal·lació de 4 deshumidificadors als compactes de l'arxiu municipal del Districte.

Dels 4 deshumidificadors 3 son necessaris que siguin de 84A i un de 53A, per donar servei a cada compacte de l'arxiu segons el seu volum, també és necessària la connexió dels desaigües i la col·locació i connexió del diferencial i magnetotèrmic de la nova línia elèctrica

10. Actualització dels parallamps als centres municipals del Districte

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: desembre de 2022

Import: 38.555,61 € Iva inclòs

Aquesta actuació, una vegada revisada l'actual instal·lació, contempla intervenir en vuit equipaments municipals del Districte per tal de garantir el correcte funcionament de la instal·lació en qüestió per tal de garantir la seguretat.

11. Instal·lació de l'entarimat de la sala d'actes del districte d'horta-guinardo

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: desembre de 2022

Import: 4.044,30 € Iva inclòs

L'obra prevista té com a objectiu millorar l'estat actual malmès per l'alta utilització de la tarima existent a la sala d'actes del Districte, aquesta intervenció consistirà en la instal·lació i envernissat de tota la seva superfície

12. Obres de condicionament acústic de local de la AAVV Baix Guinardó

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: desembre de 2022

Import: 5.428,06 € Iva inclòs

L'obra té com a objectiu reduir la reverberació de greus en el local d'assaig de grups musicals segons criteris tècnics de bibliografia especialitzada, disposant panells absorbents acústics uniformement distribuïts en les quatre parets del local.

13. Estudis previs de reforma / ampliació de la biblioteca Mercè Rodoreda

Expedient de serveis en curs

Data inici servei : novembre de 2022

Data prevista final servei: desembre de 2022

Import: 16.401,55 € Iva inclòs

El servei consisteix en la redacció dels estudis previs necessaris per a una futura reforma i/o ampliació de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda

14. Arranjament de la coberta del local social Font del Gos

Expedient d'obres previst
Data prevista inici obres : desembre de 2022
Data prevista final obres: desembre de 2022
Import: 46.367,20 € Iva inclòs

L'actuació consisteix en la recuperació dels elements existents de la coberta del Local Social Font del Gos que es troben malmesos per les inclemències meteorològiques i l'adequació d'aquelles zones que presenten majors desperfectes; tanmateix, prèviament es preveu realitzar una neteja i passivació de l'estructura metàl·lica existent que serveix de suport a aquesta.

15. Reparació dels paviments interiors del local social Font del Gos

Expedient d'obres previst
Data prevista inici obres : desembre de 2022
Data prevista final obres: desembre de 2022
Import: 30.249,42 € Iva inclòs

Es durà a terme la recuperació, l'adequació i la millora dels elements existents, tant de suport com d'acabat, que conformen els paviments interiors del Local Social Font del Gos.

16. Instal·lació de proteccions solars a la biblioteca Carmel – Juan Marsé

Expedient d'obres previst
Data prevista inici obres : desembre de 2022
Data prevista final obres: desembre de 2022
Import: 3.525,40 € Iva inclòs

Les obres consistiran en la instal·lació de proteccions solars en forma de vinils de 210x85 cm adherits a la cara interior de l'envidrament de l'espai de joves lectors per mitigar la incidència solar i millorar el control tèrmic d'aquesta zona.

17. Condicionament de l'escenari de la sala d'actes de la biblioteca Carmel- Juan Marsé

Expedient d'obres previst
Data prevista inici obres : desembre de 2022
Data prevista final obres: desembre de 2022
Import: 9.764,70 € Iva inclòs

L'objectiu de les obres és la retirada del parquet existent de la part superior i de la rampa de l'escenari de la sala d'actes, la col·locació de regletes per al pas d'instal·lacions per sota de l'escenari, i la reposició de tot el parquet retirat per un de nou. Tanmateix, als mobles posteriors, es realitzaran els registres necessaris per al pas de cablejats i s'ajustaran les portes

18. Redistribució de la sala d'informàtica a la biblioteca Can Mariner

Expedient d'obres previst
Data prevista inici obres : desembre de 2022
Data prevista final obres: desembre de 2022
Import: 13.339,50 € Iva inclòs

Les obres corresponen a la redistribució de la sala d'informàtica a la biblioteca municipal de Can Mariner atès que actualment la distribució de l'espai no prioritza la funcionalitat. Es substituirà el mobiliari existent per un de nou i es modificaran les instal·lacions tant elèctrica com de dades per donar servei a la nova ubicació dels llocs de treball.

19. Obres de substitució d'elements d'extracció de fums de la cuina del bar annex al local AAVV Montbau

Expedient d'obres previst

Data prevista inici obres : desembre de 2022

Data prevista final obres: desembre de 2022

Import: 11.294,52 € Iva inclòs

L'objectiu és substituir la instal·lació d'evacuació de fums i independitzar-la del local de la AAVV Montbau fent-la sortir a l'exterior pel la façana del mateix Bar.

20. Substitució de la porta d'entrada a l'edifici del casal de barri Font d'en Fargues

Expedient d'obres previst

Data prevista inici obres : desembre de 2022

Data prevista final obres: desembre de 2022

Import: 6.938,71 € Iva inclòs

Es retirarà l'actual porta corredissa d'accés a l'edifici, incloent la totalitat de la instal·lació d'accionament d'apertura i tancament d'aquesta (motor, bateries, sistema de guies, etc.). En el seu lloc, es preveu la instal·lació d'una porta de vidre de doble full i d'accionament manual.

21. Reconstrucció del mur de tancament a la biblioteca Montbau

Expedient d'obres previst

Data prevista inici obres : desembre de 2022

Data prevista final obres: desembre de 2022

Import: 12.759,51 € Iva inclòs

S'executarà la reconstrucció del mur de tancament de la biblioteca de Montbau.

Amb aquesta intervenció es reposarà al seu estat inicial el mur afectat per la fuga d'aigua per part de companyia al carrer Àngel Marqués. Per tal de realitzar-ho, és necessària la reparació del mur i la recol·locació del tancament metàl·lic de brèndoles realitzat amb mitjans mecànics i manuals.

22. Instal·lació d'un sistema de megafonia a la ut07 de GU

Expedient d'obres previst

Data prevista inici obres : desembre de 2022

Data prevista final obres: desembre de 2022

Import: 17.437,66 € Iva inclòs

Les obres corresponen a la instal·lació d'un sistema de megafonia a la caserna de la Guardia urbana d'Horta-Guinardó

Amb aquesta intervenció es donarà resposta de la demanda per part de la Guardia Urbana per tal de millorar la seguretat en les seves instal·lacions, i així poder donar un avís sonor a tota la caserna en cas de qualsevol incidència o perill.

La instal·lació està composta per un seguit d'altaveus cablejats en les diferents dependències i els diferents elements pel seu funcionament com alimentadors, etapa de potència i consola d'avisos, entre d'altres elements.

2. Seguitment de les obres en execució gestionades a traves d'altres entitats

2.1 BIMSA

a. URBANITZACIÓ

1. Millores a l'àmbit Harmonia fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: novembre de 2022

Import previst: 2.565.259 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa continuar les millores fetes al barri en els darrers anys: millores de les infraestructures i l'espai públic, amb especial cura en els serveis (clavegueram, enllumenat, etc.), l'accessibilitat i la mobilitat a peu. L'Àmbit 2 fa referència a l'espai comprès entre el C. Vayreda i l'Escola Baloo. Aquesta fase inclou la implantació de la barrera de senglars

2. Escales mecàniques al carrer Alguer

Obres en curs

Data inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: abril de 2023

Import previst: 1.083.797 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en substituir les escales mecàniques del C. Alguer. L'objectiu és renovar aquestes escales que es troben al final de la seva vida útil, canviant tots els elements mòbils, el grup motriu, el quadre de maniobra, les balustrades i l'estructura pròpia de cadascuna de les escales.

3. Estabilització de diversos talussos d'Horta-Guinardó

Obres en tràmit

Data prevista inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: maig de 2023

Import previst: 1.006.029 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en executar aquelles intervencions necessàries per a adequar, estabilitzar i millorar el comportament dels talussos del Districte d'Horta-Guinardó que presenten problemes d'esllavissades recurrents i/o símptomes d'inestabilitat. L'àmbit d'actuació inclou 11 talussos no contigus, que es troben en diversos barris:

C. Vayreda 1-17 (Montbau)

C. Gran Vista 119-121 (El Carmel)

Ptge. De la Mulassa 18-22 (La Font d'en Fargues)

Jardins Juan Ponce (El Carmel)

C. Gran Vista 115 (El Carmel)

C. Penyal 38-46 (La Font d'en Fargues)

C. Santuari 60-78 (El Carmel)

C. Cànoves 103-139 (Sant Genís dels Agudells)

C. Mühlberg 47-61 (El Carmel)

C. Natzaret 1 (Sant Genís dels Agudells)

Pl. de les Pedreres de Can Baró (Can Baró) – Executat per urgència.

4. Renovació 19 àrees de jocs infantils (1r paquet)

Obres en tràmit (en licitació)

Data prevista inici obres : febrer de 2023

Data prevista final obres: juliol de 2023

Import previst: 1.187.157,08 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervencions de millora en 19 àrees de jocs infantils de la ciutat de Barcelona, de les quals, al districte d'Horta-Guinardó s'intervé a:

- Plaça Bacardí
- Parc Petrarca (c. Petrarca – c. Duero)
- Jardins de Rosa Luxemburg.

5. Plaça de la Font d'en Fargues

Obres en tràmit (en licitació)

Data prevista inici obres : febrer de 2023

Data prevista final obres: novembre de 2023

Import previst: 2.082.201 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa l'arranjament de la Plaça Font d'en Fargues i entorns per tal de millorar l'accessibilitat i recuperar l'espai públic.

En paral·lel a aquest projecte es redacta el projecte de recuperació dels elements patrimonials de la plaça (veure a l'apartat Actuacions d'Edificació: Plaça Font d'en Fargues – Elements Patrimonials).

6. Ascensor al c. Torrent de Can Mariner

Obres en tràmit (en licitació)

Data prevista inici obres : març de 2023

Data prevista final obres: gener de 2024

Import previst: 587.177 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la col·locació d'un ascensor en l'àmbit del final del C. Torrent de Can Mariner amb la trobada del C. Eduardo Toda que salvi el desnivell de 5 m, amb l'objectiu d'afavorir l'accessibilitat i la mobilitat a peu del barri d'Horta. L'àmbit d'actuació té una superfície aproximada de 520 m².

b. EDIFICACIÓ

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica

Obres finalitzades_IBE

Data inici obres : maig de 2021

Data prevista final obres: setembre de 2022 (Supeditat a la finalització de les taques d'ENDESA)

Import previst: PEC 290.143 € IVA inclòs més assistències

Aquesta actuació proposava l'adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del comptador, ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre Esportiu Municipal Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva obtingui la Llicència Ambiental.

2. Pl. Font d'en Fargues. Elements Patrimonials

Obres en curs

Data inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: maig de 2023

Import previst: PCA 718.559 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa l'adequació al nou ús, intervenció en les instal·lacions, restauració de paraments i recuperació dels elements patrimonials de l'àmbit de la Plaça Font d'en Fargues.

Les obres de la plaça estan previstes per iniciar-se a mitjans de febrer del 2023.

3. Palau del Marquès d'Alfarràs

Obres en curs

Data inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: febrer de 2024

Import previst: PCA 4.589.731,59 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa la consolidació estructural i constructiva de les parts de l'edifici del Laberint d'Horta conegut com a Palau del Marquès d'Alfarràs el qual es troba en una situació d'emergència degut al seu mal estat de conservació. L'objectiu és aturar el procés de degradació d'aquest edifici catalogat amb un nivell de protecció A de Patrimoni.

L'actuació inclou la construcció de les cobertes i parts de façanes necessàries per a tancar l'edifici i fer-lo estanc a l'aigua de la pluja, un dels principals factors de degradació de l'edifici. El Projecte executiu s'organitza en tres fases d'execució:

- FASE 1: consolidació estructural
- FASE 2: façanes i soleres
- FASE 3 : instal·lacions interiors

Aquesta actuació es considera una primera intervenció. Es preveu que hi hagi una futura segona actuació que es centri en rehabilitar, recuperar i acabar el conjunt de l'edifici per a que aquest pugui entrar en ús en la seva totalitat.

4. Remodelació camp i canvi gespa camp de futbol Martinenc

Obres en tràmit (en licitació)

Data prevista inici obres : maig de 2023

Data prevista final obres: octubre de 2024

Import previst: PCA 1.060.613 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en el canvi de gespa del camp de futbol. Donats els antecedents del camp probablement serà convenient arranjar les grades.

2.2 INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB)

Obres en curs. Fase 1 . Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions

Data inici obres: gener de 2020

Data estimada final obres: estiu 2023 (actualment redactant Projecte modificat del vestíbul de Ramón Albó)

Import licitació : 8.846.409,27 € (IVA inclòs).

L'obra consisteix en adaptar a persones amb mobilitat reduïda l'intercanviador de Maragall, de les línies 4 i 5 del metro, a Barcelona, que registra més de 26.000 usuaris diaris. Com a principals actuacions inclou la instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, la formació d'un vestíbul nou al costat Ronda Guinardó i el recrescut d'andanes.

Concreció del calendari:

- Abril 2022: posada en servei del vestíbul de la ronda Guinardó i, al cap d'uns dies, tancament del de Ramon Albó.
- Primavera 2023: recuperació de la circulació de vehicles a tota la ronda Guinardó.
- Estiu 2023: finalització vestíbul Ramon Albó.

2.3 MERCATS

Obres de reforma interior de la zona logística i dels accessos del mercat municipal del Carmel

Obres en curs.

Data inici obres: gener de 2022

Data estimada final obres: agost 2023

Import licitació : 1.302.011 € (IVA inclòs)més assistències

L'obra consisteix en la reforma dels següents àmbits del mercat del Carmel situat a c. Llobregós, 149-159 de Barcelona:

1. Reforma del moll de càrrega i descàrrega, del nucli de lavabos i d'una part de la zona de parades, que actualment està tancada, amb la finalitat de crear nous magatzems, un nou nucli de lavabos públics i una cambra de brossa, així com la reforma de la zona d'accés al moll la qual inclou la construcció d'una nova rampa de vehicles per tal de possibilitar l'accés a peu pla del camió de la brossa.
2. La reforma dels 4 accessos, s'habilitaran dues noves rampes per accedir al mercat en dos dels accessos i els altres dos s'acondicionaran amb nous acabats

Obres de construcció del nou mercat provisional d'Horta

Obres previstes.

Data inici obres: gener de 2023

Data estimada final obres: juliol 2023

Import licitació : 5.471.956,31 € (IVA inclòs)més assistències

L'objecte del contracte són les obres de construcció del nou mercat provisional d'Horta i manteniment durant el termini de garantia.