

COMISSIÓ CONSULTIVA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Acta de la sessió: 28 de juny de 2022

Hora de la convocatòria: 19.00 hores

Seu del Districte, Sala Felip Capdevila (Ronda Guinardó, 49).

ASSISTEIXEN:

Sr. Víctor Valls, conseller d'Ecologia Urbana i Habitatge del GMBComú-E

Sr. Xavi Reig, conseller del GMERC

Sr. Xavier Simó, conseller del GMERC

Sr. Arnau Vives, conseller del GMJuntsxCat

Sr. Nicolás Ortiz, conseller del GMC's

Sr. Sergi Perea, conseller del GMPSC

Sra Came Canovas, conseller del GMJuntsxCat

Sra. Neus Fornells, AV Joan Maragall de Guinardó

Sr. Raül Barahona, AV Baix Guinardó

Sr. Lluís Cairell, AV Taxonera

Sr. Tomás Corvo, AVV Horta - Movilidad y Seguridad

Sr Alicia Palau, AAVV Joan Maragall del Guinardó

Sr. Manuel Franco, Director de Serveis de Llicències i Espai Públic, que ahora actua com a Secretari.

S'inicia la Comissió Consultiva d'Urbanisme a les 19:17 h

Primer.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior.

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Ecologia Urbana i Habitatge del GMBComú-E sol·licita l'aprovació de l'Acta de la sessió anterior.

La Sra. Neus Fornells indica que no es diu Rojas com es detalla a l'acta. El Sr. Victor Valls indica que es corregirà.

La mateixa Sra. Neus Fornells pregunta pels lavabos de Pla Armengol, el Sr. Manuel Franco li explica que abans d' encarregar un projecte s'ha de canviar la qualificació urbanística. Un cop es faci el canvi de qualificació urbanística es podran fer els lavabos. El Sr. Victor Valls confirma que l'equipament tindrà banys.

La Sra. Neus Fornells respecte al projecte carrer Thous: El Sr. Victor Valls i el Sr. Manuel Franco van dir que no s'havia aprovat inicialment, ella va demanar que l'avisessin quan es publiqués al BOP per poder fer al·legacions (que s'acabaven el 13 de maig). El Sr. Manuel Franco li diu que els responsables de la tramitació li van dir que no hi hauria problemes per fer al·legacions.

S'aprova l'Acta de la sessió anterior.

Segon. Informació del departament d'Obres i Manteniment del districte (obres finalitzades, en curs d'execució i pendents d'inici).

El Sr. Victor Valls fa un breu repàs de les obres al disposar del llistat complet destacant les obres i serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

1. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa Rosalia
2. Subministrament de fitons
3. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola.
4. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022
5. Instal·lació jocs d'aigua parc de les Rieres d'Horta
6. Aixecaments topogràfics i sondejos
7. Redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda situada a l'Avda. Elies Pagès 34
8. Redacció del projecte executiu d'arranjament de la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba
9. Servei de desbrossament i neteja dels solars municipals i altres espais de domini públic per l'any 2022, en tres lots
10. Nova construcció d'una àrea d'esbarjo per a gossos als jardins de Frederica Montseny
11. Redacció de l'avantprojecte i projecte executiu de l'adequació de mobilitat de la carretera Alta de Roquetes
12. Instal·lació d'un circuit de salut tipus calistènia al recinte esportiu La Campa
13. Arranjament de voreres al carrer Juliol 4-12
14. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

1.2 EQUIPAMENTS

1. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau
2. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom
3. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol
4. Coordinació Seguretat i Salut d'obres a equipaments any 2022
5. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó planta 1
6. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

2. Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

2.1 BIMSA

a. URBANITZACIÓ

1. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2
2. Reurbanització carrer Olvan
3. Escales mecàniques c. Arenys entre el c. Arenys i el c. Fastenrath
4. Millores a l'àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo

b. **EDIFICACIÓ**

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
2. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa
3. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial

2.2 **INFRAESTRUCTURES.CAT**

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall L4 i L5 d'FMB

2.3 **MERCATS**

Cap

1.Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 **VIA PÚBLICA**

1. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa Rosalia

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: febrer de 2021.

Data prevista final obres i posta en marxa: maig de 2022.

Import previst: 64.800,00 € Iva inclòs

Les obres han consistit en realitzar les intervencions necessàries per a la semaforització de la cruïlla dels carrers Rosalia – Fasternrath incloent instal·lacions de senyalització i control del trànsit, subministrament i protecció elèctrica, obra civil , i senyalització horitzontal.

2. Subministrament de fitons

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: maig de 2022.

Data final servei: maig de 2022.

Import previst: 3.629,27 € Iva inclòs

Aquesta actuació és de competència municipal i tenia com a finalitat el servei de compra de fitons fixes i extraïbles, al districte d'Horta-Guinardó, per incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

3. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola.

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: novembre de 2021

Data prevista final servei: juliol de 2022.

Import previst: 16.558,85€ Iva inclòs

Es contracta la redacció de l'avantprojecte i projecte executiu per a l'arranjament del romanent de vial delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola, que actualment s'utilitza com a zona d'estacionament no regulada.

4. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: gener de 2022.

Data final servei: desembre de 2022.

Import: 17.750,70€ Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública promogudes pel districte l'any 2022.

5. Instal·lació jocs d'aigua parc de les Rieres d'Horta

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: maig de 2022.

Data prevista final obres: juliol de 2022.

Import previst: 48.340,70 € Iva inclòs

Les obres d'instal·lació de jocs d'aigua consistiran en executar l'obra civil necessària per les instal·lacions de subministrament i recollida d'aigua i el servei i instal·lació de dos elements de joc. Aquesta actuació permetrà jugar i a l'hora refrescar-se tant a nens com a adults durant els mesos més calorosos de l'any.

6. Aixecaments topogràfics i sondejos

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juny de 2022.

Data prevista final servei: octubre de 2022.

Import previst: 11.676,50 € Iva inclòs

El Departament d'Obres i Manteniment del Districte d'HORTA-GUINARDÓ ha de contractar "L'aixecament topogràfic i sondejos" de diferents parcel·les de titularitat municipal. Aquesta actuació permetrà disposar de les dades tècniques prèvies necessàries per la futura redacció de projectes, tals com la topografia del terreny i la composició del tipus de sol.

7. Redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda situada a l'Avda. Elies Pagès 34

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juny de 2022.

Data prevista final servei: octubre de 2022.

Import previst: 17.980,60 € Iva inclòs

La redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda permetrà urbanitzar la parcel·la de titularitat municipal qualificada amb clau 6b que fa front a l'avinguda Elies Pagès, 34, Av. Elies Pagès, 16B, carrer Canovelles 13 i carrer Canovelles 1B. El projecte recollirà els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a l'execució de la urbanització de la parcel·la situada a l'avinguda Elies Pagès, núm. 34, qualificada amb clau 6b i actualment en desús, per tal de dotar al barri d'una nova zona verda que podran gaudir els veïns.

8. Redacció del projecte executiu d'arranjament de la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juny de 2022.

Data prevista final servei: agost de 2022.

Import previst: 11.253,00 € Iva inclòs

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a l'execució de l'arranjament de la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba.

Per tal de donar solució a la problemàtica actual d'accessibilitat als guals del pas de vianants del carrer Llorens i Barba produïda per l'excessiva pendent transversal i protegir els semàfors que reben cops constantment pels vehicles usuaris de la zona de càrrega i descàrrega, s'ampliarà la vorera del xamfrà nord-est, ocupant amb la nova vorera la zona DUM actual, i a la cantonada sud-est s'ampliarà la vorera en l'àmbit del gual del pas de vianants que fa el creuament al carrer Lepant, permetent així la millora de l'accessibilitat dels guals de vianants i protegint les columnes dels semàfors del carrer Llorens i Barba.

9. Servei de desbrossament i neteja dels solars municipals i altres espais de domini públic per l'any 2022, en tres lots

Expedient de serveis en tràmit

Data prevista inici servei: setembre de 2022.

Data prevista final servei: octubre de 2022.

Import previst: 88.062,35 € Iva inclòs

L'objectiu d'aquest contracte és mantenir l'estat adequat de conservació i neteja dels solars patrimoni municipal i altres dominis públics d'especial proximitat als edificis de la ciutat per garantir la seva seguretat davant d'eventuals incendis i la higiene davant de plagues de rates.

En el contracte s'ha previst tres lots:

LOT 1: solars dels barris Sant Genís, Montbau, Vall Hebron i Horta amb un total de 19.181,00 metres quadrats

LOT 2: solars dels barris La Clota, Taxonera, Font d'en Fargas i Can Baró amb un total de 21.264,00 metres quadrats

LOT 3: solars dels barris Carmel i Guinardó amb un total de 20.204,00 metres quadrats

10. Nova construcció d'una àrea d'esbarjo per a gossos als jardins de Frederica Montseny

Expedient d'obres en tràmit

Data prevista inici obres: juny de 2022.

Data prevista final obres: agost de 2022.

Import previst: 32.060,52 € Iva inclòs

El contracte preveu la construcció d'una nova àrea d'esbarjo per a gosses i gossos. A dia d'avui, l'espai previst correspon a un àmbit de pas dins els Jardins de Frederica Montseny. Les obres consistiran en l'aportació de sorra per tal d'obtenir una superfície regularitzada, sense compactar. Es realitzaran els tancaments a base de malla de simple torsió amb els accessos definits en el projecte. Es preveu la instal·lació d'una font, connectada a xarxa de reg i clavegueram, i altre mobiliari urbà tal com bancs i papereres.

11. Redacció de l'avantprojecte i projecte executiu de l'adequació de mobilitat de la carretera Alta de Roquetes

Expedient de serveis en tràmit

Data prevista inici servei: juny de 2022.

Data prevista final servei: octubre de 2022.

Import previst: 12.100,00 € Iva inclòs

El Districte d'Horta-Guinardó té interès en adequar la mobilitat de la Carretera Alta de Roquetes, atès que és un carrer en el que cada vegada hi ha més equipaments, és de doble sentit en la poca amplada que té i hi ha problemes d'accessibilitat i seguretat per vianants i vehicles donat que manca vorera en alguns trams.

Es redactarà l'avantprojecte amb la proposta més adient i després es redactarà el projecte executiu de la incloent memòria, plànols amidaments i pressupost, estudi de seguretat i salut, plec de condicions i tota aquella documentació necessària per permetre la contractació i l'execució de les obres.

12. Instal·lació d'un circuit de salut tipus calistènia al recinte esportiu La Campa

Expedient d'obres en tràmit

Data prevista inici obres: juliol de 2022.

Data prevista final obres: setembre de 2022.

Import previst: 48.393,48 € Iva inclòs

Aquesta actuació preveu dotar l'espai d'una zona amb diferents elements d'entrenament, tipus calistènia i força, i així ampliar el ventall de possibilitats d'entrenament.

Les actuacions que es realitzaran seran:

- Execució de l'àrea d'entrenament (circuit de salut) tipus calistènia incloent : moviment de terres per excavació de caixa de paviment, execució de fonaments pels elements, paviments de sauló i de sorra garbellada, instal·lació d'elements , certificació de l'àrea i cartell informatiu.
- Substitució de 70 m2 de paviment de sauló en pendent amb problemes d'escorrenties a l'accés Granja Vella/ Martí Codolar per paviment dur tipus formigó.
- Reposar senyalització dels tacons de distàncies dels circuits d'atletisme a base de xapes metàl·liques impreses
- Instal·lació de cartells informatius de conducta (prohibit bicicletes) en els accessos.

13. Arranjament de voreres al carrer Juliol 4-12

Expedient d'obres en tràmit

Data prevista inici obres: juliol de 2022.

Data prevista final obres: setembre de 2022.

Import previst: 44.648,06 € Iva inclòs

Les obres corresponents a "Arranjament de voreres al carrer Juliol tram comprès entre els números 4 i 12", consistiran en el repicat de tot el paviment de vorera i la base de formigó existent, així com la vorada perimetral. Posteriorment es col·locarà nova vorada granítica i rigola, s'executarà la nova base de formigó de 20cm, capa de morter de 2cm, i acabat amb peça tipus panot tipus flor. Els guals es col·locarà peça de 8.cm de gruix. Es preveu la col·locació de panots especials, ratllats i altres segons correspongui.

14. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

- Creació de nova placeta a Av. Marquès de Catellbell, La Clota.
- Execució obra circulació Saturnino Calleja (pla Mobilitat Taxonera)
- Arranjament de voreres al carrer Sales i Ferré 1-5
- Millores Font del Roure
- Obres del projecte de reurbanització de l'anella Central de la plaça Joan Cornudella
- Ampliació de l'àrea de jocs del Carrer Idumea
- Instal·lació àrea de Jocs infantils als Jardins de Frederica Montseny

1.2 EQUIPAMENTS

1. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau

Expedient de serveis en curs

Data inici servei : setembre de 2021

Data prevista final servei: juliol de 2022

Import: 10.498,20 € Iva inclòs

El servei consisteix en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per la posterior licitació de la reforma del local de l'AAVV Montbau. Aquest projecte engloba la nova distribució de sales de reunions, despatxos i banys de l'equipament, la climatització d'una part de l'espai i l'estudi de la instal·lació de B.T i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi.

2. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : gener de 2022

Data prevista final obres: juny de 2022

Import: 14.907,20 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en la col·locació i instal·lació d'un mòdul exterior de mides 6.00 x 2.40m amb doble porta d'accés, inclosa la seva instal·lació elèctrica, a l'exterior del local de l'entitat gestora Art per a Tothom. El mòdul ja està instal·lat.

També es realitza l'adequació d'una sala del local com a magatzem per l'entitat.

3. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : gener de 2022

Data prevista final obres: setembre de 2022

Import: 286.132,57 € Iva inclòs + Assistències

Es liciten les obres per a la consolidació estructural i rehabilitació de l'interior de l'edifici annex a la masia dels jardins del Doctor Pla i Armengol, utilitzat antigament com a garatge/cotxeres , per tal de poder destinar-lo, en un futur, a un ús municipal. Les principals intervencions en l'edificació es centren en :

- Enderrocs : enderroc del cos recrescut existent a la coberta i desmuntatge de les instal·lacions existents

- intervencions estructurals : Reforç i/o reconstrucció de murs, reforç i/o reconstrucció de sostres de voltes de maó, intervencions a jàsseres i biguetes metàl·liques del sostre de planta baixa.
- intervencions de restauració : Restauració de façanes, coberta i revestiments interiors en sostres i murs ; i substitució i/o restauració de les fusteries per unes iguals que les existents.
- noves instal·lacions: previsió d'escomesa d'aigua freda, treballs per a la connexió a la xarxa de sanejament dels jardins de les aigües pluvials recollides en coberta i del sanejament dels lavabos previstos; i previsió d'escomesa elèctrica i línia d'enllumenat provisional.

4. Coordinació Seguretat i Salut d'obres a equipaments any 2022

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: gener de 2022.

Data final servei: desembre de 2022.

Import: 12.674,75 € Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres d'equipaments promogudes pel districte l'any 2022.

5. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó planta 1

Expedient d'obres en curs

Data prevista inici obres : juliol de 2022

Data prevista final obres: agost de 2022

Import: 47.591,72€ Iva inclòs

Les obres corresponen a la restauració i renovació de les fusteries exteriors de la planta 1 de l'equipament municipal ubicat al carrer Torrent d'en Melis 20-22, on es situa del Centre Cívic del Guinardó.

Amb aquesta actuació s'aprofita per substituir el vidre simple existent per un altre vidre laminar tipus Climalit de dues llunes i es realitza la substitució de totes aquelles peces de fusta que es troben en un estat de degradació avançat per unes altres de noves.

6. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

- Arranjament vestidors dones Guàrdia Urbana
- Reforma de la sala d'actes (antic bar) segons l'ús definitiu al CC Carmel
- Acondicionament de la instal·lació elèctrica de baixa tensió a Can Crehuet
- Actualització d'instal·lacions d'alarmes d'intrusió a grau 2
- Actualització d'instal·lació de parallamps 7 centres restants del districte (fase 2)
- Tancament perimetral finca Baixada Can Mateu.
- Execució obres al local social Montbau

2. Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

2.1 BIMSA

a. URBANITZACIÓ

1. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2

Obres finalitzades_ pendents de recepció

Data inici obres : novembre de 2021

Data prevista final obres: juny de 2022

Import previst: 987.027 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa la creació d'una secció de plataforma única amb prioritat invertida per a vianants que millori l'accessibilitat, la mobilitat a peu i, en general, l'estat actual de l'espai públic.

L'àmbit del lot 2 es desenvolupa en el C. Capcir, el C. Amor i la part alta del Ptge. Feliu.

2. Reurbanització carrer Olvan

Obres en curs_ Aturades a l'agost del 2021 , represa el gener de 2022

Data inici obres : Març de 2021

Data reinici: Gener 2022

Data prevista final obres: agost de 2022

Import previst: 936.966 € IVA inclòs més assistències

Import previst obres estabilització : 41.931€ IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la millora de l'espai públic on es proposa, en tota la traçada del carrer i els seus extrems, la consolidació de la vora de la muntanya, soterrament de serveis aeris, eliminació d'obstacles i tots aquells treballs necessaris per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a peu.

La proposta consisteix en la creació d'una plataforma semisegregada, amb vorera a la banda mar, arranament de les escales existents als dos extrems del carrer i eliminació de pals de serveis.

S'ha treballat en un projecte d'estabilització de la calçada, que s'està executant actualment, de gener a febrer del 2022. Les obres consisteixen en intervenir davant les finques C. Olvan 1-3 (empesillat a l'interior de la finca), 17 (llosa i micropilots) i 23.

3. Escales mecàniques c. Arenys entre el c. Arenys i el c. Fastenrath

Obres en curs_ a falta d'escomesa elèctrica i posta en marxa

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: maig de 2022

Data previsió posta en marxa: juny de 2022

Import previst: 1.062.317 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la implantació del mecanisme de tres trams d'escales mecàniques, per completar la futura obra d'urbanització d'aquest àmbit, connectant el desnivell existent d'aproximadament 17m entre el C. Arenys (cota inferior) i el C. Fastenrath (cota superior) i donant continuïtat a les escales mecàniques dels Canadencs (obra finalitzada al gener de 2020). Aquesta actuació segueix la línia d'obres similars fetes en el barri en els darrers anys, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat a peu i la mobilitat

4. Millories a l'àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: setembre de 2022

Import previst: 2.565.259 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa continuar les millories fetes al barri en els darrers anys: millories de les infraestructures i l'espai públic, amb especial cura en els serveis (clavegueram, enllumenat, etc.), l'accessibilitat i la mobilitat a peu. L'Àmbit 2 fa referència a l'espai comprès entre el C. Vayreda i l'Escola Baloo. Aquesta fase inclou la implantació de la barrera de senglars.

b. EDIFICACIÓ

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica

Obres en curs_ IBE

Data inici obres : maig de 2021

Data prevista final obres: juny de 2022 (Supeditat a la finalització de les taques d'ENDESA)

Import previst: PEC 290.143 € IVA inclòs més assistències

Aquesta actuació proposa l'adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del comptador, ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre Esportiu Municipal Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva obtingui la Llicència Ambiental.

2. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa.

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: maig de 2022

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervenir en una primera fase amb l'objectiu de reformar part de la planta baixa de l'edifici per acollir un Casal de Barri. L'àmbit de l'actuació és de 585,49 m2 de superfície útil i 681,83 m2 de superfície construïda, amb dues zones diferenciades: Sala d'Actes i Àrea de locals tècnics (Edifici A) i Àrea de bar- Espai social (Edifici B).

Un cop finalitzades les obres mancarà el subministrament i col·locació del Mobiliari, Senyalètica i Audiovisuals pel que s'estima , com a data d'entrada al Casal, el setembre de 2022.

3. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial

Obres finalitzades : Lot 4 Edifici Parc de les Aigües

Obres pendents de licitació: Edifici del Laberint d'Horta

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa fer reparacions puntuals a 19 dels Centres de Treball que Espais Verds té a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de millorar les seves condicions d'ús. Les reparacions varien en funció del Centre, sent principalment entrades puntuals d'aigua, esquerdes, humitats, canvis puntuals de fusteries, reparació de paviments i paraments interiors, millories en el sanejament, etc.

Del Districte d'Horta-Guinardó s'inclouen els següents centres: C15 Aigües del Guinardó

i C17 Laberint d'Horta a, b i c (requeria projecte segregat per estar catalogat patrimonialment).

2.2 INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB)

Obres en curs. Fase 1 . Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions

Data inici obres: gener de 2020

Data estimada final obres: estiu 2023 (actualment redactant Projecte modificat del vestíbul de Ramón Albó)

Import licitació : 8.846.409,27 € (IVA inclòs).

L'obra consisteix en adaptar a persones amb mobilitat reduïda l'intercanviador de Maragall, de les línies 4 i 5 del metro, a Barcelona, que registra més de 26.000 usuaris diaris. Com a principals actuacions inclou la instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, la formació d'un vestíbul nou al costat Ronda Guinardó i el recrescut d'andanes.

Concreció del calendari:

- Abril 2022: posada en servei del vestíbul de la ronda Guinardó i, al cap d'uns dies, tancament del de Ramon Albó.
- Primavera 2023: recuperació de la circulació de vehicles a tota la ronda Guinardó.
- Estiu 2023: finalització vestíbul Ramon Albó.

2.3 MERCATS

Cap

Durant el repàs de les actuacions es realitzen les següents consultes:

El Sr. Cairell diu que s'ha de treure un rètol que dificulta la visibilitat, baixant Santa Rosalia.

Un cop repassades aquestes actuacions s'obre torn de preguntes:

El Sr. Raül Barahona pregunta per la reunió de la L9. El Sr. Manuel Franco i el Sr. Nicolas Ortiz li diuen que es el proper dilluns 4 de juliol a les 19 h. El Sr. Víctor Valls li demana als veïns que es reservin l' hora.

El Sr. Nicolas Ortiz pregunta per l'obra de la cantonada del carrer Llorens i Barba amb el carrer Lepant: se li explica quin serà l'àmbit actuació i el Sr. Manuel Franco li passarà més informació.

La Sra. Alicia Palau demana que va fer proposta del carrer bici i no li han dit res. Se li diu que la fase acabava aquí i que a la següent fase es resoldrà aquesta proposta. El Sr. Manuel Franco li demana que li enviï la proposta per ell reenviar-la. El Sr. Victor Valls diu q a les passejades ja va sortir, la queixa és que per continuar a la Rda. Guinardó no està ben senyalitzant.

La Sra. Alicia Palau també demanda carril bici Maragall sigui també de Sant Martí, el Sr. Victor Valls li diu q de moment només estan convocades les entitats del districte, encara

que està d'acord que la nostra reunió donarà peu a altres reunions a altres districtes per tenir clar els criteris d'execució del carril bici (on aniran els contenidors, etc).

El Sr. Xavier diu que no li queda clar lo del mercat d'Horta, si estarà inaugurat a les festes. El Sr Victor Valls li diu que ara a l'estiu està prevista l'obra del mercat provisional per després poder traslladar als paradistes. Llavors hauran de fer la licitació, que correspon a mercats. El Sr. Arnau Vives diu que inauguraran en maig del 2023. El Sr. Tomàs Corvo diu que no saben res, el Sr. Victor Valls diu que es va arribar a un acord amb un document funcional sobre el que ha de ser la reforma del mercat (nous usos,) posicionament del mercat provisional. El Sr. Victor Valls diu que es van comprometre a deixar instal·lades les pèrgoles de fusta a l'espai verd.

Es procedeix a prosseguir amb el següent punt de l'ordre del dia: Mesura de govern. Pla de manteniment i millora de l'espai públic 2022-2023. Districte d'Horta-Guinardó

Presentació de la mesura de govern per part del Sr Sergi Perea: pla de xoc cuidem es va començar a implementar. Nova contracta de neteja al setembre.

Cuidem Barcelona és pel temes de incivisme: pintades i abandonament de mobles, ens agraeix el treball de SSTT que reforça el pla de manteniment integral del dte. El Districte te característiques que diu que requerien actuacions extres: antipals: 27 projectes aquest any i 3 projectes al 23, desbrossament de talussos, i 2 grans actuacions de pavimentació. El pla recull accions concretes i té pressupost de 2,3 M d €.

La Sra. Alicia Palau demana si es netegen les escales (carrer Telègraf, carrer Gènova, etc) i demana que passa amb els petits jardinetes d'entre les escales. El Sr Victor Valls li diu que això s'ha de solucionar amb la nova contracta de neteja perquè ho netejarà tot, no com ara que una cosa és de parcs, una cosa és d'un altre departament, etc.

El Sr. Cairell diu que a les passejades la de la Teixonera li van dir els de neteja que no existien uns espais. S'explica que els reps a vegades no volen recepcionar coses i si no ho recepcionen no existeix per ells i per tant no han de fer el manteniment (li dona l'exemple de la campa).

El Sr. Tomàs Corvo diu que la passejada d'Horta va demanar una marquesina al carrer Tajo amb Baixada del Mercat, però que igual molestava més que el que podia ajudar. Llavors diu que millor una columna que indiqui l'hora arribada del bus (135 que triga a vegades 35 min) també al carrer Porto i al carrer Tajo - Duero. També li demanen si la zona verda es podrà aparcar d'una zona i d'una altra. S'explica que hi ha zones de desborde, que sempre hi ha un solapament.

Una altra queixa del carrer Cartellà. Ara mateix els veïns d'Horta no poden aparcar a Cartellà. Agost es pinta, després es comunica, després temps de tolerància,

El Sr. Tomàs Corvo li diu si podran aparcar a la Clota, el Sr. Victor Valls li diu que ara no poden aparcar però després si podran aparcar.

Una altra queixa del Sr. Tomàs Corvo es perquè passen tant cotxes pel carrer Fulton i Carles collet (que van en contra direcció), que s'ha de fer alguna cosa. El Sr. Victor Valls diu que abans passaven 5000 vehicles i ara passen 3000, que falten implantar la zona DUM, i que hi ha molt incivisme.

El Sr Raül Barahonal vol parlar de 3 coses:

- 1) Benvinguda mesura d govern perquè es reconeix que la ciutat té un problema
- 2) Pla antipals: diu que al Baix Guinardó només es treuen 3 pals i no són els més prioritaris sinó els més fàcils de treure. Ell diu que la retirada ha de ser d'acord a les necessitats de la ciutadania que va a peu.
Demana la retirada de Can Baró, que si esta prevista al pla de barris.
- 3) Desbrossades: diu q que es faran en els 60000 m2, que si no es poden utilitzar per a la ciutadania.

Que a l' anterior plenari un grup municipal va presentar alguna cosa sobre el desbordament de la zona verda. Vol saber les dates de que serà això.

I fa dues peticions:

- Parking de Thous, volen que es faci sessió especifica amb les veïnes de la zona per poder treballar
- Carrer Cartagena amb els busos turístics, que està previst parlar a la taula de mobilitat a l'octubre, que s'escolti les propostes de les veïnes i que passin busos però menys, que passen busos cada 2 min i ara a l'estiu amb les finestres obertes que és brutal que se sen el motor dels busos, que cal plantejar-ho i escoltar a les veïnes.

El Sr Victor Valls respon:

- 1) Que els busos turístics tenen molt impacte al territori que li trasllada al conseller de mobilitat i que es pugui agendar una reunió. Diu que el futur del carrer Cartagena serà un altre donat a la superilla de l'Eixample.
- 2) Parking Thous que l'execució va per llarg.
- 3) Àrees d'aparcament del Guinardó i Baix Guinardó: que tota la ciutat tindrà
- 4) Desbrossades: que el Districte es molt gran i a semi urbanitzar, és a dir pendent de desenvolupar.

I sense mes temes a tractar es tanca la sessió a les 20:37 h.

Manuel Franco
Director de Llicències i Espai Públic
Secretari de la Comissió Consultiva d'Urbanisme