

Consell de Barri

La Clota

6 de novembre de 2025





Ordre del dia

1. Informació d'obres i projectes del barri
2. Torn obert de paraules



Ordre del dia

1. Informació d'obres i projectes del barri
2. Torn obert de paraules

Millora de la seguretat i l'eficiència energètica del Túnel de la Rovira

Obra en execució (desembre'24 – març'26).

Pressupost estimat d'execució: 17,4 M€.

El projecte de millora permetrà millorar la seguretat i l'eficiència energètica per tal d'adaptar una infraestructura que data de l'any 1987.

Entre les actuacions més destacades:

- Execució de tres galeries d'evacuació.
- Renovació de paviment i drenatge, tractament de patologies estructurals, reparació de juntes i impermeabilització.
- Instal·lació de nous detectors d'incendis, sistema d'extinció, senyalística d'evacuació, enllumenat i nou sistema de control i telecomunicacions.



Millora de la seguretat i l'eficiència energètica del Túnel de la Rovira

Fase 1 | desembre'24 – març'25

- Treballs en tub descendent (tall nocturn).

Fase 2 | març'25 – 1a quinzena novembre'25


- Treballs en tub descendent (tall diürn i nocturn).
- Tall nocturn en tub ascendent.
- Sentit de circulació direcció Carmel.

Fase 3 | 2a quinzena novembre'25 – febrer'26

- Treballs en tub ascendent (tall diürn i nocturn).

Fase 4 | març'26

- Treballs en tub descendent (tall diürn i nocturn).
- Es manté el sentit de circulació direcció Carmel a les fases 3 i 4.
- Es mantenen els talls nocturns durant les fases 3 i 4.



Pla de Manteniment Integral

L'Ajuntament de Barcelona impulsa prop de 3.000 actuacions entre els anys 2024-2028 per mantenir, renovar i transformar l'espai públic de la ciutat.

Actuacions en parcs, jardins, àrees de jocs infantils, circuits esportius, àrees d'esbarjo de gossos, paviment, senyalització vertical i horitzontal, enllumenat, clavegueram, cicle de l'aigua estructures viàries i talussos.

A Horta-Guinardó està prevista la modernització o substitució de 15 escales mecàniques i ascensors.

El Pla de Manteniment Integral al barri i el detall de les actuacions es pot consultar a: barcelona.cat/endrecembarcelona

A HORTA-GUINARDÓ ANEM PER FEINA

PLA ENDREÇA

Substitució funcional del mur de maçoneria situat al C. Lisboa, 122

Obra en execució (desembre'24 – desembre'25).

Pressupost estimat d'execució: 482.400 €

El projecte garantirà l'estabilitat del talús de terres en l'àmbit del projecte on existeix un desnivell màxim de 6,5 metres que se salva amb un mur de maçoneria de 40 metres de longitud.

La troballa d'una pantalla de pilons no previstos inicialment va obligar a fer una modificació del projecte per tal d'adaptar la solució constructiva, el que ha allargat el termini de finalització de les obres.



Projecte de reparació de patologies constructives de l'edifici del Pavelló de la República

Projecte executiu en redacció (març'25 – febrer'26).

Pressupost de redacció: 54.581 €.

Les actuacions a desenvolupar pretenen rehabilitar l'edifici i els espais exteriors annexos, per tal de reparar les patologies detectades i recuperar la seva imatge original.

Cal tenir present que es tracta d'una reproducció de l'any 1995 del Pavelló de la República que es va exhibir a l'Exposició Internacional de París de 1937, i que en un inici havia de ser un edifici temporal, utilitzant les solucions constructives aplicades en el seu moment.



Obres d'urbanització de l'àmbit de la MPPGM del sector de La Clota Reordenació

El projecte dona continuïtat a la urbanització de la primera fase, de la mateixa manera que es va fer en aquell àmbit, s'ha dissenyat la urbanització com un tot, integrant el viari en els espais verds per tal d'aconseguir un entorn el més agradable i divers possible.

- Fase 1 (C. Jorge Manrique - Av. Cardenal Vidal i Barraquer - Av. Estatut de Catalunya)
 - Octubre'24 – Setembre'26
- Fase 2 (Zona central, entre els C. de Marcel·lí i Camí de Sant Genís a Horta)
 - Gener'25 – Desembre'25
- Fase 3 (Av. Estatut de Catalunya, entre la Pl. de l'Estatut - C. Lisboa)
 - Pendent de definir




Estudis del planejament de l'àrea de conservació del barri i del futur Parc Central de La Clota

Durant aquest any s'ha procedit a la redacció de:

- Estudi urbà i arquitectònic de revisió dels antecedents històrics i proposta de re-ordenació volumètrica i de distribució dels usos del sòl en l'àrea de Conservació del barri de La Clota.
- Estudis estratègics sobre els valors paisatgístics, patrimonials, de gestió i aprofitament de recursos per tal de definir una proposta estructural del futur Parc Central de La Clota.

A partir del mes de gener es començaran a dur a terme reunions amb el veïnat per tal de treballar en paral·lel en ambdues qüestions.





Altres demandes o informacions





Ordre del dia

1. Informació d'obres i projectes del barri
2. Torn obert de paraules

Gràcies per la vostra col·laboració!

barcelona.cat/horta-guinardo