

A data 22 de febrer de 2022, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta–Guinardó són els següents:

### 1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

#### 1.1 VIA PÚBLICA

1. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2021
2. Estudi alternatives Saturnino Calleja
3. Redacció del projecte de millora de voreres del carrer Montserrat de Casanovas
4. Escales Florència i camí Parc del Guinardó/Doctor Cadevall
5. Servei de tancament de les reixes del pas sota porxo del c. Lepant 387
6. Subministrament de fitons
7. Arranjament de la vorera est de la plaça Sanllehy
8. Subministrament i col·locació de jardineres i baranes a l'accés de l'Institut Teresa Pàmies
9. Millora de la pavimentació als jardins del Baix Guinardó
10. Arranjament de vorera i millora de l'accessibilitat a l'avinguda de l'Estatut 43-65
11. Subministrament de bancs - Cuidem Barcelona
12. Redacció de l'estudi històric de dues edificacions situades a la baixada de Can Mateu
13. Redacció de projecte executiu de millora de l'espai natural del parc dels Tres Turons (sector 1) dins de l'àmbit del Turó de la Rovira
14. Tractament antilliscant a les voreres del Carrer Murtra
15. Retirada de fragments de fibrociment al Turó de la Rovira
16. Redacció projecte urbanització Plaça Joan Cornudella
17. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu de la substitució funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa núm. 122
18. Substitució d'un mur de contenció ubicat a la zona d'escales entre el c/Cànoves i c/Costa Pacheco a Sant Genís dels Agudells
19. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola
20. Instal·lació de mòdul de bany i arranjament de la pavimentació al carrer Capcir
21. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa Rosalia
22. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

## 1.2 EQUIPAMENTS

1. Coordinació Seguretat i Salut obres equipaments any 2021
2. Substitució gespa als camps 2 i 3 de futbol 5 i 7 de la Tarr Mundet
3. Instal·lació alarma intrusió grau 2 a 5 centres
4. Insonorització sala AA.VV Baix Guinardó
5. Instal·lació màquina de clima a Biblioteca Mercè Rodoreda
6. Obres de reforma en la coberta dels vestuaris de la pista poliesportiva Montbau
7. Substitució de fusteries al local de l'Art per a Tothom
8. Renovació de l'espai exterior del casal Montbau
9. Renovació de la lluern a al c.c Casa Groga
10. Instal·lació d'una planta refredadora al CGG Horta
11. Instal·lació de cortina ignífuga AAVV Montbau
12. Substitució fusteries en Planta Baixa al casal Montbau
13. Reixa de tancament lateral passadís exterior Seu Districte
14. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau
15. Diferents actuacions al c.c Casa Groga
16. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó
17. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol
18. Instal·lació de tendals als patis del Casal de Gent Gran Horta
19. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom

## **2. Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats**

### **1. BIMSA**

#### **a. URBANITZACIÓ**

1. Jardins doctor Pla i Armengol. Escultura cavall
2. Reurbanització carrer Olvan
3. Escales mecàniques c. Arenys entre el c. Arenys i el c. Fastenrath
4. Millores a l'àmbit Harmonia\_fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo
5. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2
6. Carril bici a la Ronda Guinardó, entre el c. Vinyals i el c. Cartagena

#### **b. EDIFICACIÓ**

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
2. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.
4. Reforma dels vestidors del camp de futbol del Carmel
5. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol del Carmel
6. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa
7. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial

### **2. INFRAESTRUCTURES.CAT**

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall L4 i L5 d'FMB

### **3. MERCATS**

cap

A data 22 de febrer de 2022, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

## **1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte**

### **1.1 VIA PÚBLICA**

#### **1. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2021**

Expedient de serveis finalitzat  
Data inici servei: gener de 2021.  
Data final servei: desembre de 2021.  
Import: 17.750,70€ Iva inclòs

Es va contractar la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública promogudes pel districte l'any 2021.

#### **2. Estudi alternatives Saturnino Calleja**

Expedient de serveis finalitzat  
Data inici servei: setembre de 2021.  
Data final servei: desembre de 2021.  
Import :10.771,52 € Iva inclòs

Aquesta actuació tenia com a finalitat l'estudi i redacció de projecte del canvi de sentit que es deriva de les actuacions de millora proposades a l'estudi de la mobilitat del barri de la Teixonera i entorns.

#### **3. Redacció del projecte de millora de voreres del carrer Montserrat de Casanovas**

Expedient de serveis finalitzat  
Data inici servei: octubre de 2021.  
Data final servei: desembre de 2021.  
Import adjudicat: 7.399,15 € Iva inclòs

Aquesta actuació permetrà disposar de la informació necessària per poder licitar les obres d'arranjament dels trams del carrer inclòs a la redacció del projecte presentat.

#### **4. Escales Florència i camí Parc del Guinardó/Doctor Cadevall**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres: novembre de 2021.  
Data final obres: desembre de 2021.  
Import previst: 44.956,76 € Iva inclòs

S'ha executat l'arranjament de l'escala que connecta la part cabdal del carrer Florència amb el Parc del Guinardó, així com del camí interior d'aquest on desemboca l'escala. Inclou la demolició d'ambdós elements i la reconstrucció d'aquests atenent necessitats d'accessibilitat.

## **5. Servei de tancament de les reixes del pas sota porxo del c. Lepant 387**

Expedient de serveis finalitzat  
Data inici servei: octubre de 2021  
Data final servei: desembre de 2021.  
Import previst: 3.766,13 € Iva inclòs

El servei consisteix en la contractació del servei de tancament de les reixes sota el porxo de l'edifici situat al C. Lepant 387 per evitar el risc als vianants a la nit i possibles intrusions no desitjades a l'edifici municipal. El tancament es farà de dilluns a divendres a les 21h.

## **6. Subministrament de fitons**

Expedient de subministrament finalitzat  
Data inici servei: novembre de 2021  
Data final servei: desembre de 2021.  
Import previst: 2.031,71 € Iva inclòs

El subministrament ha consistit en la compra de fitons fixes i extraïbles i les corresponents claus, per incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

## **7. Arranjament de la vorera est de la plaça Sanllehy**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres: novembre de 2021  
Data final obres: desembre de 2021.  
Import previst: 43.676,95 € Iva inclòs

La contractació de les obres tenia com a objectiu la demolició de paviments i encintats en mal estat, l'execució d'aquests nous elements, així com la col·locació de mobiliari urbà.

## **8. Subministrament i col·locació de jardineres i baranes a l'accés de l'Institut Teresa Pàmies**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres: novembre de 2021  
Data final obres: desembre de 2021.  
Import previst: 48.321,98 € Iva inclòs

Les obres han consistit en la instal·lació d'un seguit de mobiliari urbà ( jardineres i plantació d'aquestes i baranes) per tal de millorar l'accessibilitat i la seguretat dels usuaris i acompanyants del centre educatiu.

## **9. Millora de la pavimentació als jardins del Baix Guinardó**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres: novembre de 2021  
Data final obres: desembre de 2021.  
Import previst: 15.623,42€ Iva inclòs

La contractació de les obres tenia com a objectiu la substitució de paviments tous de sauló per paviments durs de llosa de granet i de formigó als Jardins del Baix Guinardó.

## **10. Arranjament de vorera i millora de l'accessibilitat a l'avinguda de l'Estatut 43-65**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres: novembre de 2021  
Data final obres: desembre de 2021.  
Import previst: 34.881,66€ Iva inclòs

Les obres tenien per objecte la reparació i millora de tot el tram de vorera de l'Avinguda de l'Estatut de Catalunya, entre la plaça Botticelli i Can Cortada. Les obres han consistit en el repicat de tot el paviment de vorera i la base de formigó existent, i execució de nova base de formigó de 20cm, capa de morter de 2cm, i acabat amb peça tipus panot d'igual característiques que la resta de l'àmbit.

#### **11. Subministrament de bancs - Cuidem Barcelona**

Expedient de subministrament finalitzat

Data inici servei: novembre de 2021

Data final servei: desembre de 2021.

Import previst: 4.802,49 € Iva inclòs

El subministrament ha consistit en la compra de bancs i cadires per incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

#### **12. Redacció de l'estudi històric de dues edificacions situades a la baixada de Can Mateu.**

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: novembre de 2021

Data final servei: desembre de 2021

Import previst: 7.865,00€ Iva inclòs

Aquesta actuació tenia com a finalitat la redacció d'un estudi històric de dues edificacions situades a la Baixada de Can Mateu per tal de procedir a catalogar-les patrimonialment.

#### **13. Redacció de projecte executiu de millora de l'espai natural del parc dels Tres Turons (sector 1) dins de l'àmbit del Turó de la Rovira**

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: novembre de 2021

Data final servei: desembre de 2021

Import previst: 9.075,00 € Iva inclòs

El servei ha consistit en la contractació del projecte executiu d'un àmbit acotat on s'intentarà renaturalitzar i posar en valor el paisatge, en aquest cas de prats d'albellatge. Es marquen els accessos i camins, s'intenten esborrar corriols i es disposen les barreres, escales i panells informatius necessaris per fer aquest àmbit més amable pels veïns.

La superfície d'actuació és de 4.290m<sup>2</sup>

#### **14. Tractament antilliscant a les voreres del Carrer Murtra**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: desembre de 2021

Data final obres: desembre de 2021.

Import previst: 8.057,22 € Iva inclòs

Les obres han consistit en l'aplicació d'un tractament antilliscant a la vorera oest del carrer Murtra compresa entre els carrers Llobregós i Sigüenza per tal de solucionar el problema de lliscament existent degut a la pronunciada pendent del carrer i deficient assolellament de la zona. S'ha netejat la superfície i s'ha aplicat un tractament per tancar els porus del paviment i un superficial protector contra la penetració capil·lar de l'aigua/clorurs i altres substàncies contaminants que protegirà dels cicles de gel i desgel.

### **15. Retirada de fragments de fibrociment al Turó de la Rovira**

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: desembre de 2021.

Data final servei: desembre de 2021.

Import previst: 4.877,81€ Iva inclòs

La contractació del servei tenia com a objectiu diverses jornades de retirada de fragments de fibrociment superficials, amb possible contingut de presència d'amiant, en diferents punts del Turó de la Rovira i la seva gestió al dipòsit controlat de residus perillosos

### **16. Redacció projecte urbanització Plaça Joan Cornudella**

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: setembre de 2021.

Data prevista final servei: març de 2022.

Import previst: 12.420,00 € Iva inclòs

S'ha contractat la redacció de l'avantprojecte i el projecte executiu per a les obres d'urbanització de l'anella central de la part inferior de la Plaça Joan Cornudella per tal de millorar i augmentar l'ús de l'espai. Actualment desenvolupant el projecte executiu.

### **17. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu de la substitució funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa núm. 122**

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: octubre de 2021.

Data prevista final servei: març de 2022.

Import adjudicat: 13.588,30 € Iva inclòs

El Districte d'Horta-Guinardó té interès en realitzar la substitució funcional el mur de maçoneria existent al carrer Lisboa número 122.

S'està redactant el projecte executiu incloent memòria, plànols amidaments i pressupost, estudi de seguretat i salut, plec de condicions i tota aquella documentació necessària per permetre la contractació i l'execució de les obres.

### **18. Substitució d'un mur de contenció ubicat a la zona d'escales entre el c/Cànoves i c/Costa Pacheco a Sant Genís dels Agudells**

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: desembre de 2021, aturades al desembre i reiniciades el 14 de febrer

Data prevista final obres: maig de 2022.

Import previst: 48.321,98 € Iva inclòs

La contractació de les obres té com a objectiu la substitució del mur de contenció existent, situat al límit entre la parcel·la edificada corresponent al carrer Cànoves 94-98 i la zona d'estada municipal corresponent a la parcel·la Costa Pacheco 43-53. El present mur és esglaonat, presenta esquerdes i un cert desplom cap a la zona d'habitatges. Tot i no estar compromesa la seva estabilitat, té un alt grau de deteriorament.

### **19. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola.**

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: novembre de 2021

Data prevista final servei: març de 2022.

Import previst: 16.558,85€ Iva inclòs

Es contracta la redacció de l'avantprojecte i projecte executiu per a l'arranjament del romanent de vial delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola, que actualment s'utilitza com a zona d'estacionament no regulada.

## **20. Instal·lació de mòdul de bany i arranjament de la pavimentació al carrer**

### **Capcir**

Expedient d'obres en curs

Data prevista inici obres: febrer de 2022

Data prevista final obres: abril de 2022

Import previst: 43.676,95 € Iva inclòs

Les obres corresponents tenen per objecte la instal·lació d'un mòdul prefabricat de bany a l'espai públic i l'arranjament dels paviments al voltant d'aquest nou element. Les obres consistiran en la demolició de bases de formigó i paviments de vorera en mal estat, excavació i compactació de caixes de paviment, execució de noves bases de formigó i paviments de peces de formigó, execució de fonamentació de formigó amb pericons d'escomesa inclosos per al mòdul prefabricat, obra civil i escomeses per al subministrament de serveis i de clavegueram, fabricació del mòdul a taller, posterior col·locació d'aquest a la ubicació establerta i realització de les connexions d'escomeses.

## **21. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa Rosalia**

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: febrer de 2021.

Data prevista final obres: març de 2022.

Import previst: 64.800,00 € Iva inclòs

Les obres consistiran en realitzar les intervencions necessàries per a la semaforització de la cruïlla dels carrers Rosalia – Fastenrath incloent instal·lacions de senyalització i control del trànsit, subministrament i protecció elèctrica, obra civil, i senyalització horitzontal.

## **22. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics**

- Instal·lació de jocs d'aigua al Parc de les Rieres d'Horta
- Reforma de les Placetes Idumea
- Instal·lació àrea d'esbarjo de gossos i àrea de Jocs infantils als Jardins de Frederica Montseny
- Creació de nova placeta a Av. Marquès de Catellbell, La Clota.
- Execució obra circulació Saturnino Calleja ( pla Mobilitat Taxonera)



---

## **1.2 EQUIPAMENTS**

### **1. Coordinació Seguretat i Salut obres equipaments any 2021**

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: gener de 2021.

Data final servei: desembre de 2021.

Import: 12.674,75 € Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres d'equipaments promogudes pel districte l'any 2021.

### **2. Substitució gespa als camps 2 i 3 de futbol 5 i 7 de la Tarr Mundet**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : setembre de 2021

Data final obres: desembre de 2021

Import: 170.549,38 € Iva inclòs + Assistències

Es liciten les obres per a la substitució de l'actual gespa artificial per una d'última generació. La superfície d'intervenció és de:

Camp de futbol 5 888,32 m<sup>2</sup>

Camp de futbol 7 2.008,74 m<sup>2</sup>

Els treballs han consistit en :

- Desmuntatge dels equipaments esportius existents (porteries de futbol 5 i futbol 7) que seran renovades.
- Retirada de la gespa existent.
- Engrandir el camp de futbol 7 per a complir amb les mides de normativa. Es desplaçarà el tancament que limita amb el camp de futbol 11, 85 cm. Això implica desmuntar el tancament, enderrocar el muret de bloc sobre el que recolza aquest, fer un nou muret a la nova distància, recol·locar el tancament tipus Rivisa, i reomplir aquesta franja de camp nou amb sauló compactat.
- Col·locació de barrera antiarrels en franja lateral
- Instal·lació de canal de recollides d'aigua lateral al camp de futbol 7 i connexió a xarxa existent.
- Col·locació de la gespa, inserció de les línies de joc i marques i col·locació de càrregues amb sorra de sílice i cautxú .

### **3. Instal·lació alarma intrusió grau 2 a 5 centres**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : octubre de 2021

Data final obres: desembre de 2021

Import: 47.105,69 € Iva inclòs

L'objecte del present contracte tractava de la renovació de les instal·lacions d'intrusió per assolir el grau2 dels diferents elements de la instal·lació com a centrals, detectors, sistemes de comunicació i altres elements, tal i com indica la normativa actual al respecte. Aquesta actuació englobava l'actualització de diferents equipaments del districte 7 d'Horta-Guinardó.

### **4. Insonorització sala AA.VV Baix Guinardó**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : novembre de 2021

Data final obres: desembre de 2021

Import: 47.809,62 € Iva inclòs

Les obres corresponien a la insonorització de la sala annexa a l'Associació de veïns del Baix Guinardó ubicat a la Ronda del Guinardó 35.

Amb aquesta actuació s'ha instal·lat plafons sonoredactors, s'ha substituït les actuals fusteries i s'ha instal·lat nova il·luminació entre d'altres actuacions. Totes aquestes intervencions eren necessàries per reduir el nivell sonor al exterior a conseqüència de les noves activitats que es realitzen en aquests espai.

#### **5. Instal·lació màquina de clima a Biblioteca Mercè Rodoreda**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : novembre de 2021

Data final obres: desembre de 2021

Import: 45.654,91 € Iva inclòs

L'objecte del present contracte tracta del subministrament i instal·lació d'una nova planta refredadora a la Biblioteca Mercè Rodoreda.

Actualment una de las tres plantes que dona el servei per la seva antiguitat supera la seva vida útil amb escreix, per tant, és necessari instal·lar una nova planta refredadora amb bomba de calor per garantir la producció del servei de climatització.

#### **6. Obres de reforma en la coberta dels vestuaris de la pista poliesportiva Montbau**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : novembre de 2021

Data final obres: desembre de 2021

Import: 21.764,02 € Iva inclòs

Ha consistit en la reparació de la coberta de l'edifici de vestidors amb la retirada del paviment existent , impermeabilització, col·locació de capa antipunxonament, aïllament tèrmic i acabat amb rajola ceràmica.

#### **7. Substitució de fusteries al local de l'Art per a Tothom**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : desembre de 2021

Data final obres: gener de 2022

Import: 48.392,33 € Iva inclòs

Les obres corresponien a la substitució de les fusteries exteriors del local de l'entitat Art per a tothom.

S'ha substituït les 12 finestres de 1.45 x1.65m i 2 portes de 1.25 x 2.15m de fusta existents per finestres oscil·lo batents amb alumini blanc i vidre climalit 3+3/c/3+3 i també les 2 portes practicables amb les mateixes especificacions que les finestres.

#### **8. Renovació de l'espai exterior del casal Montbau**

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : novembre de 2021

Data final obres: gener de 2022

Import: 47.985,53 € Iva inclòs

Les obres que s'ha executant consistien en:

-Enderroc de l'actual solera de formigó i rebaix del terreny fins a la cota necessària per anivellar tota la superfície exterior amb una nova llosa de formigó, ampliant l'actual zona pavimentada fins els parterres existents.

-Renovació de les brèndoles metàl·liques del tancament perimetral exterior i ampliació de la porta d'accés de vehicles eliminant una de les pilastres ceràmiques.

### **9. Renovació de la lluerna al c.c Casa Grogà**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres : desembre de 2021  
Data final obres: desembre de 2021  
Import: 48.116,71 € Iva inclòs

S'ha retirat la lluerna existent, tant de la seva estructura com del vidres, s'ha reparat el buit perimetral d'obra i s'ha col·locat d'una nova estructura de metàl·lica i de vidres laminar templat SNX 60 6+6,2/16/6+6,2 per tal d'evitar filtracions i pèrdues de confort tèrmic.

### **10. Instal·lació d'una planta refredadora al CGG Horta**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres : desembre de 2021  
Data final obres: desembre de 2021  
Import: 48.010,59 € Iva inclòs

Les obres han consistit en la retirada de l'actual planta refredadora ubicada en la planta primera de l'equipament i altres elements de control de la instal·lació de climatització i posteriorment s'ha col·locat una nova a la coberta , així com bombes de recirculació adaptades a la instal·lació existent. Amb aquesta intervenció s'evita les averies lògiques per estar al final de la seva vida útil de la refredadora existent

### **11. Instal·lació de cortina ignífuga AAVV Montbau**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres : desembre de 2021  
Data final obres: desembre de 2021  
Import: 15.198,81 € Iva inclòs

S'ha modificat el fals sostre i les instal·lacions existents per tal de poder col·locar les pertinents guies reforçades. Una vegada realitzades aquestes actuacions prèvies, s'ha procedit a la instal·lació dels diferents trams de cortina ignífuga de la caixa escènica.

### **12. Substitució fusteries en Planta Baixa al casal Montbau**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres : desembre de 2021  
Data final obres: desembre de 2021  
Import: 18.726,57 € Iva inclòs

Les obres corresponien a la substitució de les fusteries exteriors de la planta baixa de l'equipament municipal del Casal Montbau.

Amb aquesta actuació s'aprofita per substituir la fusteria existent de ferro per alumini negre mate. S'englobava els 6 finestrals d'1.00 x 2.80 m i les 5 finestres d'1.00 x 1.00m amb vidre amb càmera 3+3/c/3+3.

### **13. Reixa de tancament lateral passadís exterior Seu Districte**

Expedient d'obres finalitzat  
Data inici obres : desembre de 2021  
Data final obres: desembre de 2021  
Import: 5.057,80 € Iva inclòs

Es va contractar la fabricació i muntatge d'un tram de reixa de tancament amb porta inclosa al passadís lateral exterior de la Seu del Districte i així evitar l'accés de persones alienes a l'equipament municipal i reforçar la seguretat.

#### **14. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau**

Expedient de serveis en curs  
Data inici servei : setembre de 2021  
Data prevista final servei: abril de 2022  
Import: 10.498,20 € Iva inclòs

El servei consistirà en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per la posterior licitació de la reforma del local de l'AAVV Montbau. Aquest projecte engloba la nova distribució de sales de reunions, despatxos i banys de l'equipament, la climatització d'una part de l'espai i l'estudi de la instal·lació de B.T i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi.

#### **15. Diferents actuacions al c.c Casa Groga**

Expedient d'obres en curs  
Data inici obres : desembre de 2021  
Data prevista final obres: febrer de 2022  
Import: 39.897,96 € Iva inclòs

Les diferents actuacions engloben la construcció d'armaris per donar servei a la sala d'actes i al passadís annex, remodelació del despatx del pla de barris per tal d'annexar-la a l'espai dels joves, substitució de la porta d'accés del centre, substitució del tendal existent a la sala d'actes per tal de poder realitzar activitats de "caixa fosca" i petits treballs de pintura al centre.

#### **16. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó**

Expedient d'obres en curs  
Data inici obres : gener de 2022  
Data prevista final obres: febrer de 2022  
Import: 48.056,36 € Iva inclòs

Les obres que es pretén realitzar corresponen a la restauració i renovació de les fusteries exteriors de l'equipament municipal ubicat al carrer Torrent d'en Melis 20-22, on es situa del Centre Cívic del Guinardó.

Amb aquesta actuació s'aprofitarà per substituir el vidre simple que hi ha instal·lat actualment per un altre vidre laminar tipus Climalit de dues llunes, amb acabat incolor, de 3+3 mm de gruix amb càmera de 6 mm de gruix.

A més, es realitzarà la substitució de totes aquelles peces de fusta que es trobin en un estat de degradació avançat per unes altres de noves. L'acabat de la fusteria serà a base de pintura amb base d'aigua amb el mateix color que l'actual.

#### **17. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol**

Expedient d'obres en curs  
Data inici obres : gener de 2022  
Data final obres: setembre de 2022  
Import: 286.132,57 € Iva inclòs + Assistències

Es liciten les obres per a la consolidació estructural i rehabilitació de l'interior de l'edifici annex a la masia dels jardins del Doctor Pla i Armengol, utilitzat antigament com a garatge/cotxeres, per tal de poder destinar-lo, en un futur, a un ús municipal. Les principals intervencions en l'edificació es centren en :

- Enderroc : enderroc del cos recrescut existent a la coberta i desmuntatge de les instal·lacions existents
- intervencions estructurals : Reforç i/o reconstrucció de murs, reforç i/o reconstrucció de sostres de voltes de maó, intervencions a jàsseres i biguetes metàl·liques del sostre de planta baixa.

- intervencions de restauració : Restauració de façanes, coberta i revestiments interiors en sostres i murs ; i substitució i/o restauració de les fusteries per unes iguals que les existents.
- noves instal·lacions: previsió d'escomesa d'aigua freda, treballs per a la connexió a la xarxa de sanejament dels jardins de les aigües pluvials recollides en coberta i del sanejament dels lavabos previstos; i previsió d'escomesa elèctrica i línia d'enllumenat provisional.

### **18. Instal·lació de tendals als patis del Casal de Gent Gran Horta**

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : gener de 2022

Data prevista final obres: març de 2022

Import: 47.402,86 € Iva inclòs

Les obres que es realitzen corresponen a la instal·lació de tendals amb teixit acrílic de grans dimensions als dos patis exteriors per tal d'aprofitar al màxim aquest espai i poder realitzar diferents activitats.

També es realitzarà la instal·lació d'una cortina i la modificació d'una de les portes d'emergència existents.

### **19. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom**

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : gener de 2022

Data prevista final obres: març de 2022

Import: 14.907,20 € Iva inclòs

Les obres corresponen a la col·locació i instal·lació d'un mòdul exterior de mides 6.00 x 2.40m amb doble porta d'accés, inclosa la seva instal·lació elèctrica, a l'exterior del local de l'entitat gestora Art per a Tothom.

També es realitzarà l'adequació d'una sala del local com a magatzem per l'entitat.

## 2. Seguitment de les obres en execució gestionades a traves d'altres entitats

### 2.1 BIMSA

#### a. URBANITZACIÓ

##### **1. Jardins doctor Pla i Armengol. Escultura cavall**

Obres finalitzades

Data inici obres : setembre de 2021

Data final obres: desembre de 2021

Import previst: 39.012 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposava la fabricació de l'escultura del cavall amb resina de polièster armada amb fibra de vidre i la col·locació en la seva ubicació original així com els elements dissuasius necessaris, que complementin la instal·lació d'enllumenat existent, per evitar actes vandàlics quan el parc estigui tancat.

##### **2. Reurbanització carrer Olvan**

Obres en curs\_ Aturades a l'agost del 2021 , represa el gener de 2022

Data inici obres : Març de 2021

Data reinici: Gener 2022

Data prevista final obres: agost de 2022

Import previst: 936.966 € IVA inclòs més assistències

Import previst obres estabilització : 41.931€ IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la millora de l'espai públic on es proposa, en tota la traçada del carrer i els seus extrems, la consolidació de la vora de la muntanya, soterrament de serveis aeris, eliminació d'obstacles i tots aquells treballs necessaris per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a peu.

La proposta consisteix en la creació d'una plataforma semisegregada, amb vorera a la banda mar, arranament de les escales existents als dos extrems del carrer i eliminació de pals de serveis.

S'ha treballat en un projecte d'estabilització de la calçada, que s'està executant actualment, de gener a febrer del 2022. Les obres consisteixen en intervenir davant les finques C. Olvan 1-3 (empesillat a l'interior de la finca), 17 (llosa i micropilots) i 23.

##### **3. Escales mecàniques c. Arenys entre el c. Arenys i el c. Fastenrath**

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: març de 2022

Import previst: 1.062.317 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la implantació del mecanisme de tres trams d'escales mecàniques, per completar la futura obra d'urbanització d'aquest àmbit, connectant el desnivell existent d'aproximadament 17m entre el C. Arenys (cota inferior) i el C. Fastenrath (cota superior) i donant continuïtat a les escales mecàniques dels Canadencs (obra finalitzada al gener de 2020). Aquesta actuació segueix la línia d'obres similars fetes en el barri en els darrers anys, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat a peu i la mobilitat

##### **4. Millores a l'àmbit Harmonia fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo**

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: setembre de 2022

Import previst: 2.565.259 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa continuar les millores fetes al barri en els darrers anys: millores de les infraestructures i l'espai públic, amb especial cura en els serveis (clavegueram, enllumenat, etc.), l'accessibilitat i la mobilitat a peu. L'Àmbit 2 fa referència a l'espai comprès entre el C. Vayreda i l'Escola Baloo. Aquesta fase inclou la implantació de la barrera de senglars.

#### **5. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2**

Obres en curs

Data inici obres : novembre de 2021

Data prevista final obres: maig de 2022

Import previst: 987.027 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa la creació d'una secció de plataforma única amb prioritat invertida per a vianants que millori l'accessibilitat, la mobilitat a peu i, en general, l'estat actual de l'espai públic.

L'àmbit del lot 2 es desenvolupa en el C. Capcir, el C. Amor i la part alta del Ptge. Feliu.

#### **6. Carril bici a la Ronda Guinardó, entre el c. Vinyals i el c. Cartagena**

Obres en curs

Data inici obres : novembre de 2021

Data prevista final obres: abril de 2022

Import previst: 772.332 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en introduir un carril bici unidireccional per cada sentit de circulació a la Ronda Guinardó entre el Carrer Vinyals i el Carrer Cartagena.

### b. EDIFICACIÓ

#### **1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica**

Obres en curs\_ IBE

Data inici obres : maig de 2021

Data prevista final obres: febrer de 2022 (Supeditat a la finalització de les taques d'ENDESA)

Import previst: PEC 290.143 € IVA inclòs més assistències

Aquesta actuació proposa l'adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del comptador, ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre Esportiu Municipal Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva obtingui la Llicència Ambiental.

#### **2. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.**

Obres en curs

Data inici obres : juny de 2021

Data prevista final obres: desembre de 2021

Import previst: 55.809 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervenir el global de la instal·lació elèctrica de l'edifici existent amb l'objectiu de subsanar les incidències identificades en el Certificat d'Instal·lació elèctrica de BT de data 20.09.17 i obtenir la legalització de la instal·lació.

### **3. Reforma dels vestidors del camp de futbol del Carmel**

Obres en curs

Data inici obres : juny de 2021

Data prevista final obres: novembre de 2021

Import previst: 511.472 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la reforma de l'edifici de vestidors existent, que té una superfície de 470m², així com l'arranjament de la graderia d'espectadors del Camp de futbol del Carmel. La intervenció té per objectiu reparar les patologies existents i millorar les condicions de salubritat.

### **4. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol del Carmel**

Obres en curs

Data inici obres : juny de 2021

Data prevista final obres: novembre de 2021

Import previst: 720.859 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en millorar les condicions del camp de futbol. La superfície d'intervenció és aproximadament de 4.762 m². Es proposa la substitució de la gespa artificial, la renovació del sistema de reg i drenatge en aquells punts que sigui necessari i l'anivellació del terreny amb la finalitat de millorar les condicions del terreny de joc.

### **5. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa.**

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: maig de 2022

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervenir en una primera fase amb l'objectiu de reformar part de la planta baixa de l'edifici per acollir un Casal de Barri. L'àmbit de l'actuació és de 585,49 m² de superfície útil i 681,83 m² de superfície construïda, amb dues zones diferenciades: Sala d'Actes i Àrea de locals tècnics (Edifici A) i Àrea de bar- Espai social (Edifici B).

Un cop finalitzades les obres mancarà el subministrament i col·locació del Mobiliari, Senyalètica i Audiovisuals pel que s'estima , com a data d'entrada al Casal, el setembre de 2022.

### **6. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial**

Obres finalitzades : Lot 4 Edifici Parc de les Aigües

Obres pendents de licitació: Edifici del Laberint d'Horta

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa fer reparacions puntuals a 19 dels Centres de Treball que Espais Verds té a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de millorar les seves condicions d'ús. Les reparacions varien en funció del Centre, sent principalment entrades puntuals d'aigua, esquerdes, humitats, canvis puntuals de fusteries, reparació de paviments i paraments interiors, millores en el sanejament, etc.

Del Districte d'Horta-Guinardó s'inclouen els següents centres: C15 Aigües del Guinardó i C17 Laberint d'Horta a, b i c ( requeria projecte segregat per estar catalogat patrimonialment).



## 2.2 INFRAESTRUCTURES.CAT

### **Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB)**

Obres en curs. Fase 1 . Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions

Data inici obres: gener de 2020

Data estimada final obres: març 2023 ( actualment redactant Projecte modificat del vestíbul de Ramón Albó )

Import licitació : 8.846.409,27 € (IVA inclòs).

L'obra consisteix en adaptar a persones amb mobilitat reduïda l'intercanviador de Maragall, de les línies 4 i 5 del metro, a Barcelona, que registra més de 26.000 usuaris diaris. Com a principals actuacions inclou la instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, la formació d'un vestíbul nou al costat Ronda Guinardó i el recrescut d'andanes.

Concreció del calendari:

- Març 2022: posada en servei del vestíbul de la ronda Guinardó i, al cap d'uns dies, tancament del de Ramon Albó.
- Estiu 2022: recuperació de la circulació de vehicles a tota la ronda Guinardó.
- Primavera 2022: finalització vestíbul Ramon Albó.

## 2.3 MERCATS

Cap