

A data 19 de setembre de 2022, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta–Guinardó són els següents:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

1. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola.
2. Instal·lació jocs d'aigua parc de les Rieres d'Horta
3. Aixecaments topogràfics i sondejos
4. Nova construcció d'una àrea d'esbarjo per a gossos als jardins de Frederica Montseny
5. Arranjament de voreres al carrer Juliol 4-12
6. Arranjament de voreres al carrer Sales i Ferré 1-5
7. Pavimentació antilliscant del carrer del Vent 44-52
8. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022
9. Redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda situada a l'Avda. Elies Pagès 34
10. Redacció del projecte executiu d'arranjament de la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba
11. Servei de desbrossament i neteja dels solars municipals i altres espais de domini públic per l'any 2022, en tres lots
12. Redacció de l'avantprojecte i projecte executiu de l'adequació de mobilitat de la carretera Alta de Roquetes
13. Instal·lació d'un circuit de salut tipus calistènia al recinte esportiu La Campa
14. Modificació de clavegueró al ptge Arc de Sant Martí
15. Pavimentació antilliscant del carrer Murtra 54-68
16. Actuacions de millora a la plaça Font del Roure
17. Obres per la millora i ampliació de l'àrea de jocs existent al carrer Idumea
18. Reforma de l'àrea de jocs infantils del Mas Guinardó, jardins de Frederica Montseny
19. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat i arranjament de voreres de Can Baró
20. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat i arranjament de voreres de la Font d'en Fargues
21. Redacció del projecte modificat de la substitució funcional del mur del carrer Lisboa 122
22. Redacció del projecte executiu d'urbanització de l'espai públic de la cruïlla entre els carrers Sagàs i Olvan
23. Retirada de quioscos de premsa en desús en diferents indrets del Districte

24. Redacció del projecte de millora en l'accessibilitat al districte d'Horta-Guinardó
25. Compra de mobiliari urbà

1.2 EQUIPAMENTS

1. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom
2. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau
3. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol
4. Coordinació Seguretat i Salut d'obres a equipaments any 2022
5. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó planta 1
6. Obres d'ampliació del vestidor de dones de la caserna Guardia Urbana ut 7 a l'avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 47-51
7. Obres de reforma de la sala, serveis i magatzem de la planta baixa del centre cívic del Carmel al carrer Santuari 27
8. Obres de reforma dels lavabos de la planta primera de la Seu del Districte d'Horta-Guinardó
9. Redacció del projecte de reforma del local social Raimon Casellas
10. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

2. Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

1. BIMSA

a. URBANITZACIÓ

1. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2
2. Reurbanització carrer Olvan
3. Escales mecàniques c. Arenys entre el c. Arenys i el c. Fastenrath
4. Millores a l'àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo
5. Estabilització de diversos talussos d'Horta-Guinardó

b. EDIFICACIÓ

1. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa
2. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial
3. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica

2. INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall L4 i L5 d'FMB

3. MERCATS

cap

A data 19 de setembre de 2022, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte d'Horta-Guinardó són els següents:

1. Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte

1.1 VIA PÚBLICA

1. Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu d'urbanització de l'estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola.

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: novembre de 2021

Data final servei: juliol de 2022.

Import previst: 16.558,85€ Iva inclòs

S'ha contractat la redacció de l'avantprojecte i projecte executiu per a l'arranjament del romanent de vial delimitat pel passeig Valldaura, l'avinguda de l'Estatut de Catalunya i la carretera d'Horta a Cerdanyola, que actualment s'utilitza com a zona d'estacionament no regulada.

2. Instal·lació jocs d'aigua parc de les Rieres d'Horta

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres: maig de 2022.

Data final obres: juliol de 2022.

Import previst: 48.340,70 € Iva inclòs

Les obres d'instal·lació de jocs d'aigua han consistit en executar l'obra civil necessària per les instal·lacions de subministrament i recollida d'aigua i el servei i instal·lació de dos elements de joc. Aquesta actuació permet jugar i a l'hora refrescar-se tant a nens com a adults durant els mesos més calorosos de l'any.

3. Aixecaments topogràfics i sondejos

Expedient de serveis finalitzat

Data inici servei: juny de 2022.

Data final servei: setembre de 2022.

Import previst: 11.676,50 € Iva inclòs

El Departament d'Obres i Manteniment del Districte d'HORTA-GUINARDÓ ha contractat "L'aixecament topogràfic i sondejos" de diferents parcel·les de titularitat municipal. Aquesta actuació permetrà disposar de les dades tècniques prèvies necessàries per la futura redacció de projectes, tals com la topografia del terreny i la composició del tipus de sol.

4. Nova construcció d'una àrea d'esbarjo per a gossos als jardins de Frederica Montseny

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres: juliol de 2022.
Data final obres: agost de 2022.
Import previst: 32.060,52 € Iva inclòs

El contracte ha previst la construcció d'una nova àrea d'esbarjo per a gosses i gossos. L'espai original corresponia a un àmbit de pas dins els Jardins de Frederica Montseny. Les obres han consistit en l'aportació de sorra per tal d'obtenir una superfície regularitzada, sense compactar. Es realitzaran els tancaments a base de malla de simple torsió amb els accessos definits en el projecte. Es preveu la instal·lació d'una font, connectada a xarxa de reg i clavegueram, i altre mobiliari urbà tal com bancs i papereres.

5. Arranjament de voreres al carrer Juliol 4-12

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres: juliol de 2022.
Data final obres: agost de 2022.
Import previst: 44.648,06 € Iva inclòs

Les obres corresponents a "Arranjament de voreres al carrer Juliol tram comprès entre els números 4 i 12", consistiran en el repicat de tot el paviment de vorera i la base de formigó existent, així com la vorada perimetral. Posteriorment es col·locarà nova vorada granítica i rigola, s'executarà la nova base de formigó de 20cm, capa de morter de 2cm, i acabat amb peça tipus panot tipus flor. Els guals es col·locarà peça de 8.cm de gruix. Es preveu la col·locació de panots especials, ratllats i altres segons correspongui.

6. Arranjament de voreres al carrer Sales i Ferré 1-5

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres: setembre de 2022.
Data final obres: setembre de 2022.
Import previst: 35.501,65 € Iva inclòs

Les obres corresponents a "Arranjament de voreres al carrer Sales i Ferré tram comprès entre els números 1 i 5", han consistit en el repicat de tot el paviment de vorera i la base de formigó existent, així com la vorada perimetral. Posteriorment s'ha col·locat nova vorada granítica i rigola, s'executarà la nova base de formigó de 20cm, capa de morter de 2cm, i acabat amb peça panot tipus flor. Als guals es col·locaran peces de 8.cm de gruix. També s'ha previst la col·locació de panots especials, ratllats i altres segons correspongui.

7. Pavimentació antilliscant del carrer del Vent 44-52

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres: setembre de 2022.
Data final obres: setembre de 2022.
Import previst: 21.166,14 € Iva inclòs

Les obres corresponents a la "Pavimentació amb paviment antilliscant del carrer Murtra, tram numèric del 54 al 68", han consistit en el repicat del paviment de pedra artificial de format 60x40cm, i la base corresponent, i la gestió dels residus generals. Posteriorment s'ha realitzat una nova base de morter i s'ha col·locat pedra artificial d'igual format, però amb un acabat antilliscant. L'àmbit ha estat entre el número 54 i 68 del carrer, i amb una amplada de 120cm

8. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: gener de 2022.

Data final servei: desembre de 2022.

Import: 17.750,70€ Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública promogudes pel districte l'any 2022.

9. Redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda situada a l'Avda. Elies Pagès 34

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juny de 2022.

Data prevista final servei: octubre de 2022.

Import previst: 17.980,60 € Iva inclòs

La redacció del projecte executiu d'urbanització de la zona verda permetrà urbanitzar la parcel·la de titularitat municipal qualificada amb clau 6b que fa front a l'avinguda Elies Pagès, 34, Av. Elies Pagès, 16B, carrer Canovelles 13 i carrer Canovelles 1B. El projecte recollirà els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a l'execució de la urbanització de la parcel·la situada a l'avinguda Elies Pagès, núm. 34, qualificada amb clau 6b i actualment en desús, per tal de dotar al barri d'una nova zona verda que podran gaudir els veïns.

10. Redacció del projecte executiu d'arranjament de la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juny de 2022.

Data prevista final servei: setembre de 2022.

Import previst: 11.253,00 € Iva inclòs

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a l'execució de l'arranjament de la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba.

Per tal de donar solució a la problemàtica actual d'accessibilitat als guais del pas de vianants del carrer Llorens i Barba produïda per l'excessiva pendent transversal i protegir els semàfors que reben cops constantment pels vehicles usuaris de la zona de càrrega i descàrrega, s'ampliarà la vorera del xamfrà nord-est, ocupant amb la nova vorera la zona DUM actual, i a la cantonada sud-est s'ampliarà la vorera en l'àmbit del guai del pas de vianants que fa el creuament al carrer Lepant, permetent així la millora de l'accessibilitat dels guais de vianants i protegint les columnes dels semàfors del carrer Llorens i Barba.

11. Servei de desbrossament i neteja dels solars municipals i altres espais de domini públic per l'any 2022, en tres lots

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: setembre de 2022.

Data prevista final servei: novembre de 2022.

Import previst: 88.062,35 € Iva inclòs

L'objectiu d'aquest contracte és mantenir l'estat adequat de conservació i neteja dels solars patrimoni municipal i altres dominis públics d'especial proximitat als edificis de la ciutat per garantir la seva seguretat davant d'eventuals incendis i la higiene davant de plagues de rates.

En el contracte s'ha previst tres lots:

LOT 1: solars dels barris Sant Genís, Montbau, Vall Hebron i Horta amb un total de 19.181,00 metres quadrats

LOT 2: solars dels barris La Clota, Taxonera, Font d'en Fargas i Can Baró amb un total de 21.264,00 metres quadrats

LOT 3: solars dels barris Carmel i Guinardó amb un total de 20.204,00 metres quadrats

12. Redacció de l'avantprojecte i projecte executiu de l'adequació de mobilitat de la carretera Alta de Roquetes

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juliol de 2022.

Data prevista final servei: octubre de 2022.

Import previst: 12.100,00 € Iva inclòs

El Districte d'Horta-Guinardó té interès en adequar la mobilitat de la Carretera Alta de Roquetes, atès que és un carrer en el que cada vegada hi ha més equipaments, és de doble sentit en la poca amplada que té i hi ha problemes d'accessibilitat i seguretat per vianants i vehicles donat que manca vorera en alguns trams.

Es redactarà l'avantprojecte amb la proposta més adient i després es redactarà el projecte executiu de la incloent memòria, plànols amidaments i pressupost, estudi de seguretat i salut, plec de condicions i tota aquella documentació necessària per permetre la contractació i l'execució de les obres.

13. Instal·lació d'un circuit de salut tipus calistènia al recinte esportiu La Campa

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: setembre de 2022.

Data prevista final obres: octubre de 2022.

Import previst: 48.393,48 € Iva inclòs

Aquesta actuació preveu dotar l'espai d'una zona amb diferents elements d'entrenament, tipus calistènia i força, i així ampliar el ventall de possibilitats d'entrenament.

Les actuacions que es realitzaran seran:

- Execució de l'àrea d'entrenament (circuit de salut) tipus calistènia incloent : moviment de terres per excavació de caixa de paviment, execució de fonaments pels elements, paviments de sauló i de sorra garbellada, instal·lació d'elements , certificació de l'àrea i cartell informatiu.
- Substitució de 70 m2 de paviment de sauló en pendent amb problemes d'escorrenties a l'accés Granja Vella/ Martí Codolar per paviment dur tipus formigó.
- Reposar senyalització dels tacons de distàncies dels circuits d'atletisme a base de xapes metàl·liques impreses
- Instal·lació de cartells informatius de conducta (prohibit bicicletes) en els accessos.

14. Modificació de clavegueró al ptge Arc de Sant Martí

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: setembre de 2022.

Data prevista final obres: octubre de 2022.

Import previst: 14.919,80 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en dues jornades d'inspecció amb càmera de TV robotitzada i sonda per a realitzar una comprovació prèvia del recorregut del clavegueró i col·lector existent, un aixecament topogràfic de les pendents d'aquests i els pous corresponents i l'obra civil per al moviment de terres necessari, excavació de rasa, col·locació i connexió del nou tub a la cota necessària, reblert de la rasa i gestió de residus. Tot seguint indicacions del departament de clavegueram.

15. Pavimentació antilliscant del carrer Murtra 54-68

Expedient d'obres en curs

Data inici obres: setembre de 2022.

Data prevista final obres: octubre de 2022.

Import previst: 21.166,14 € Iva inclòs

Les obres corresponents a la "Pavimentació amb paviment antilliscant del carrer Murtra, tram numèric del 54 al 68", consisteixen en el repicat del paviment de pedra artificial de format 60x40cm, i la base corresponent, la gestió dels residus generals. Posteriorment es realitzarà una nova base de morter i la posterior col·locació de pedra artificial d'igual format, però amb un acabat antilliscant. L'àmbit serà entre el número 54 i 68 del carrer, i amb una amplada de 120cm.

16. Actuacions de millora a la plaça Font del Roure

Expedient d'obres en curs

Data prevista inici obres: setembre de 2022.

Data prevista final obres: octubre de 2022.

Import previst: 36.797,79 € Iva inclòs

Les obres consisteixen en enderrocar els dos trams d'escalles existents i part del paviment de sauló, executar unes escales noves amb peça prefabricada de formigó, execució de paret de bloc de formigó, instal·lació de passamans, arranjament de talussos i modificació de cota de reixa de recollida d'aigües.

17. Obres per la millora i ampliació de l'àrea de jocs existent al carrer Idumea

Expedient d'obres en tràmit

Data prevista inici obres: octubre de 2022.

Data prevista final obres: desembre de 2022.

Import previst: 95.587,89 € Iva inclòs

Amb la proposta es pretén fer accessible l'àrea de jocs existent creant un accés directe des de vorera.

Per tal de donar ús a l'espai de la plataforma 1 i ampliar l'àrea de jocs existent, s'instal·laran elements de jocs infantils i paviment de cautxú seguint les directrius del Departament de Parcs i Jardins i la normativa específica.

Es comunicaran les dues plataformes de jocs mitjançant la creació de talussos formigonats, acabats amb paviment de cautxú i amb diferents elements de trepa i escalada, per tal de crear una única àrea de jocs de dimensions més grans i d'edat mixta.

Es farà accessible la plataforma 1, enderrocant els dos graons existents i creant una rampa.

S'instal·larà una barana de fusta, segons plec de parcs i jardins, per evitar risc de caigudes i per separar el circuit de salut de l'àrea de jocs.

18. Reforma de l'àrea de jocs infantils del Mas Guinardó, jardins de Frederica Montseny

Expedient d'obres en tràmit

Data prevista inici obres: octubre de 2022.

Data prevista final obres: desembre de 2022.

Import previst: 95.765,73 € Iva inclòs

Les obres corresponents a la construcció d'una àrea de jocs infantils als Jardins de Frederica Montseny, tenen per objecte donar més servei a la comunitat veïnal de l'entorn, ja que manca serveis per a nens i nenes de més edat.

Les obres consistiran en la retirada de l'actual base de sauló, es rebaixarà la rasant en 30cm, execució de nova base de formigó de 15cm, sobre la qual si aplicarà una capa de cautxú de gruix variable segons indicacions del fabricant de jocs. Es realitzaran

totes les modificacions corresponents a la barana existent, del model ronda, s'obrirà un nou accés, la part on hi ha mur de formigó es recreixerà per tal que la barana resultant tingui una alçada de 90cm. S'instal·laran els jocs indicats en els amidaments i documentació gràfica, senyalitzacions, pictogrames, i finalment es realitzarà la certificació del global de la instal·lació.

19. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat i arranjamet de voreres de Can Baró

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juliol de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 7.502,00 € Iva inclòs

L'objecte del present contracte és la redacció del projecte de millora de l'accessibilitat, i arranjamet de voreres, en els carrers de Josep Yxart, Pere Sala i José Millán González, al barri de Can Baró. S'inclou l'estudi per a un futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia.

20. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat i arranjamet de voreres de la Font d'en Fargues

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juliol de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 7.502,00 € Iva inclòs

L'objecte del present contracte és la redacció del projecte de millora de l'accessibilitat, i arranjamet de voreres, en els carrers de Frederic Rahola i Arc de Sant Martí, al barri de la Font d'en Fargues. S'inclou l'estudi per a un futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia.

21. Redacció del projecte modificat de la substitució funcional del mur del carrer Lisboa 122

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juliol de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 4.779,50 € Iva inclòs

El projecte consisteix en el canvi del sistema de contenció proposat al projecte inicial de la substitució funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa 122. El projecte inicial descrivia l'execució de la nova contenció mitjançant micropilots. Aquest modificat ha de contemplar una solució més econòmica mitjançant pantalles o pilots amb les implicacions que siguin necessàries.

22. Redacció del projecte executiu d'urbanització de l'espai públic de la cruïlla entre els carrers Sagàs i Olvan

Expedient de serveis en curs

Data inici servei: juliol de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 7.042,20 € Iva inclòs

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a l'execució de la urbanització de l'espai públic de la cruïlla entre els carrers Sagàs i Olvan.

Per tal de donar solució a la problemàtica actual d'accessibilitat a la parada de bus, s'executarà un mur de contenció que permetrà ampliar l'espai destinat a la parada de bus creant així un àmbit que permetrà la instal·lació d'un banc perquè els usuaris puguin seure mentre esperen el bus

23. Retirada de quioscos de premsa en desús en diferents indrets del Districte

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : octubre de 2022

Data prevista final obres: octubre de 2022

Import: 48.010,00€ Iva inclòs

El servei consisteix en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per a la posterior licitació de la reforma del Local Social Raimon Casellas. Aquest projecte engloba la nova distribució de les sales, despatxos, banys i office de l'equipament, noves instal·lacions de serveis i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi.

24. Redacció del projecte de millora en l'accessibilitat al districte d'Horta-Guinardó

Expedient de serveis en tràmit

Data prevista inici servei: octubre de 2022.

Data prevista final servei: desembre de 2022.

Import previst: 11.313,50 € Iva inclòs

L'objecte del present contracte és la redacció del projecte de millora de l'accessibilitat en l'àmbit de tot el districte d'Horta-Guinardó. El projecte recollirà tots aquells elements que dificulten la mobilitat al districte així com la seva representació gràfica i documental en suport d'ofimàtica.

25. Compra de mobiliari urbà

Expedient de serveis en tràmit

Data prevista inici servei: octubre de 2022.

Data prevista final servei: octubre de 2022.

Import previst: 13.786,74 € Iva inclòs

El subministrament consisteix en la compra de bancs model Neobarçino i de fitons fixes i extraïbles amb les corresponents claus, per incorporar a l'estoc del magatzem municipal.

1.2 EQUIPAMENTS

1. Instal·lació d'un mòdul exterior i reforma d'una de les sales al local de l'entitat art per a tothom

Expedient d'obres finalitzat

Data inici obres : gener de 2022

Data final obres: juliol de 2022

Import: 14.907,20 € Iva inclòs

Les obres han consistit en la col·locació i instal·lació d'un mòdul exterior de mides 6.00 x 2.40m amb doble porta d'accés, inclosa la seva instal·lació elèctrica, a l'exterior del local de l'entitat gestora Art per a Tothom.

També es realitza l'adequació d'una sala del local com a magatzem per l'entitat.

2. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau

Expedient de serveis en curs

Data inici servei : setembre de 2021

Data prevista final servei: setembre de 2022

Import: 10.498,20 € Iva inclòs

El servei consisteix en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per la posterior licitació de la reforma del local de l'AAVV Montbau. Aquest projecte engloba la nova distribució de sales de reunions, despatxos i banys de l'equipament, la climatització d'una part de l'espai i l'estudi de la instal·lació de B.T i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi.

3. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol

Expedient d'obres en curs

Data inici obres : gener de 2022

Data prevista final obres: setembre de 2022

Import: 286.132,57 € Iva inclòs + Assistències

Es liciten les obres per a la consolidació estructural i rehabilitació de l'interior de l'edifici annex a la masia dels jardins del Doctor Pla i Armengol, utilitzat antigament com a garatge/cotxeres , per tal de poder destinar-lo, en un futur, a un ús municipal. Les principals intervencions en l'edificació es centren en :

- Enderrocs : enderroc del cos recrescut existent a la coberta i desmuntatge de les instal·lacions existents
- intervencions estructurals : Reforç i/o reconstrucció de murs, reforç i/o reconstrucció de sostres de voltes de maó, intervencions a jàsseres i biguetes metàl·liques del sostre de planta baixa.
- intervencions de restauració : Restauració de façanes, coberta i revestiments interiors en sostres i murs ; i substitució i/o restauració de les fusteries per unes iguals que les existents.
- noves instal·lacions: previsió d'escomesa d'aigua freda, treballs per a la connexió a la xarxa de sanejament dels jardins de les aigües pluvials recollides en coberta i del sanejament dels lavabos previstos; i previsió d'escomesa elèctrica i línia d'enllumenat provisional.

4. Coordinació Seguretat i Salut d'obres a equipaments any 2022

Expedient de serveis en curs
Data inici servei: gener de 2022.
Data final servei: desembre de 2022.
Import: 12.674,75 € Iva inclòs

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres d'equipaments promogudes pel districte l'any 2022.

5. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó planta 1

Expedient d'obres en curs
Data inici obres : agost de 2022
Data prevista final obres: setembre de 2022
Import: 47.591,72€ Iva inclòs

Les obres corresponen a la restauració i renovació de les fusteries exteriors de la planta 1 de l'equipament municipal ubicat al carrer Torrent d'en Melis 20-22, on es situa del Centre Cívic del Guinardó.

Amb aquesta actuació s'aprofita per substituir el vidre simple existent per un altre vidre laminar tipus Climalit de dues llunes i es realitza la substitució de totes aquelles peces de fusta que es troben en un estat de degradació avançat per unes altres de noves.

6. Obres d'ampliació del vestidor de dones de la caserna Guardia Urbana ut 7 a l'avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 47-51

Expedient d'obres finalitzat
Data inici obres : juliol de 2022
Data final obres: agost de 2022
Import: 48.393,66€ Iva inclòs

L'obra tenia com a objectiu recollir els criteris tècnics, requeriments i normativa per a l'execució d'una ampliació del vestidor de dones a planta primera apropiant-se del despatx contigu i de part del gran vestíbul existent, la qual cosa implicava la consideració de local de risc baix segons el CTE-SI amb afectacions puntuals a les instal·lacions d'aire condicionat existents sobre el fals sostre dels espais.

7. Obres de reforma de la sala, serveis i magatzem de la planta baixa del centre cívic del Carmel al carrer Santuari 27

Expedient d'obres en curs
Data inici obres : setembre de 2022
Data prevista final obres: novembre de 2022
Import: 19.049,51€ Iva inclòs

L'obra prevista té com a objectiu recollir els criteris tècnics, requeriments i normativa referents bàsicament al dimensionament mínims dels passos de portes i interiors als serveis i magatzems, així com encabir una aigüera a l'office existent situat sota, amb afectacions puntuals a les instal·lacions d'aigua, sanejament, electricitat i enllumenat i brillantant el paviment de la sala.

8. Obres de reforma dels lavabos de la planta primera de la Seu del Districte d'Horta-Guinardó

Expedient d'obres en curs
Data inici obres : setembre de 2022
Data prevista final obres: octubre de 2022
Import: 18.142,21 € Iva inclòs

L'obra prevista té com a objectiu recollir els criteris tècnics, requeriments i normativa per a l'execució d'una reforma dels lavabos a planta primera fent-los més amplis i

funcionals, amb afectacions puntuals a les instal·lacions com és la incorporació de la Bies a l'interior del lavabo practicable.

9. Redacció del projecte de reforma del local social Raimon Casellas

Expedient de serveis en curs

Data inici servei : agost de 2022

Data prevista final servei: novembre de 2022

Import: 14.057,18 € Iva inclòs

El servei consisteix en la redacció del projecte bàsic, executiu i l'estudi de seguretat i salut corresponent per a la posterior licitació de la reforma del Local Social Raimon Casellas. Aquest projecte engloba la nova distribució de les sales, despatxos, banys i office de l'equipament, noves instal·lacions de serveis i possibles actuacions necessàries derivades de l'estudi

10. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

- Acondicionament de la instal·lació elèctrica de baixa tensió a Can Crehuet
- Actualització d'instal·lacions d'alarmes d'intrusió a grau 2
- Actualització d'instal·lació de parallamps 7 centres restants del districte (fase 2)
- Reparació de la tarima de la sala d'actes del Districte
- Execució obres al local social Montbau
- Acondicionament acústic del local d'assaig del Parc de les Aigües
- Actuacions de millora al Casal de la Font d'en Fargues (renovació de coberta de dos mòduls, instal·lació de canals d'agiües pluvials, renovació de paviments a la sala d'activitats)
- Actuacions de millores en Biblioteques:
 - o Juan Marsé : Instal·lació de proteccions solars a l'espai de petits lectors
Acondicionament de l'escenari de la sala d'actes
 - o Horta- Can Mariner: Redistribució de mobiliari i d'instal·lacions a la planta sota-coberta
 - o Montbau: Reconstrucció del mur de tancament del carrer Àngel Marquès.

2.Seguiment de les obres en execució gestionades a través d'altres entitats

2.1BIMSA

a. URBANITZACIÓ

1. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2

Obres finalitzades

Data inici obres : novembre de 2021

Data final obres: juny de 2022

Import previst: 987.027 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposava la creació d'una secció de plataforma única amb prioritat invertida per a vianants que millori l'accessibilitat, la mobilitat a peu i, en general, l'estat actual de l'espai públic.

L'àmbit del lot 2 es va desenvolupar en el C. Capcir, el C. Amor i la part alta del Ptge. Feliu.

2. Reurbanització carrer Olvan

Obres finalitzades_ Pendants de recepció

Data inici obres : Març de 2021

Data reinici: Gener 2022

Data final obres: agost de 2022

Import previst: 936.966 € IVA inclòs més assistències

Import previst obres estabilització : 41.931€ IVA inclòs més assistències

L'actuació ha consistit en la millora de l'espai públic on es proposava, en tota la traçada del carrer i els seus extrems, la consolidació de la vora de la muntanya, soterrament de serveis aeris, eliminació d'obstacles i tots aquells treballs necessaris per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a peu.

La proposta consistia en la creació d'una plataforma semisegregada, amb vorera a la banda mar, arranament de les escales existents als dos extrems del carrer i eliminació de pals de serveis.

S'ha treballat en un projecte d'estabilització de la calçada, que ha consistit en intervenir davant les finques C. Olvan 1-3 (empresillat a l'interior de la finca), 17 (llosa i micropilots) i 23.

3. Escales mecàniques c. Arenys entre el c. Arenys i el c. Fastenrath

Obres finalitzades

Data inici obres : agost de 2021

Data final obres: juliol de 2022

Data previsió posta en marxa: juliol de 2022

Import previst: 1.062.317 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en la implantació del mecanisme de tres trams d'escales mecàniques, per completar la futura obra d'urbanització d'aquest àmbit, connectant el desnivell existent d'aproximadament 17m entre el C. Arenys (cota inferior) i el C. Fastenrath (cota superior) i donant continuïtat a les escales mecàniques dels Canadencs (obra finalitzada al gener de 2020). Aquesta actuació segueix la línia d'obres similars fetes en el barri en els darrers anys, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat a peu i la mobilitat

4. Millores a l'àmbit Harmonia fase 2 Entre el C. Vayreda i l'escola Baloo

Obres en curs

Data inici obres : agost de 2021

Data prevista final obres: setembre de 2022

Import previst: 2.565.259 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa continuar les millores fetes al barri en els darrers anys: millores de les infraestructures i l'espai públic, amb especial cura en els serveis (clavegueram, enllumenat, etc.), l'accessibilitat i la mobilitat a peu. L'Àmbit 2 fa referència a l'espai comprès entre el C. Vayreda i l'Escola Baloo. Aquesta fase inclou la implantació de la barrera de senglars

5. Estabilització de diversos talussos d'Horta-Guinardó

Obres en tràmit

Data prevista inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: març de 2023

Import previst: 1.006.029 € IVA inclòs més assistències

L'actuació consisteix en executar aquelles intervencions necessàries per a adequar, estabilitzar i millorar el comportament dels talussos del Districte d'Horta-Guinardó que presenten problemes d'esllavissades recurrents i/o símptomes d'inestabilitat. L'àmbit d'actuació inclou 11 talussos no contigus, que es troben en diversos barris:

C. Vayreda 1-17 (Montbau)

C. Gran Vista 119-121 (El Carmel)

Ptge. De la Mulassa 18-22 (La Font d'en Fargues)

Jardins Juan Ponce (El Carmel)

C. Gran Vista 115 (El Carmel)

C. Penyal 38-46 (La Font d'en Fargues)

C. Santuari 60-78 (El Carmel)

C. Cànoves 103-139 (Sant Genís dels Agudells)

C. Mühlberg 47-61 (El Carmel)

C. Natzaret 1 (Sant Genís dels Agudells)

Pl. de les Pedreres de Can Baró (Can Baró) – Executat per urgència.

b. EDIFICACIÓ

1. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa.

Obres finalitzades

Data inici obres : agost de 2021

Data final obres: juliol de 2022

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa intervenir en una primera fase amb l'objectiu de reformar part de la planta baixa de l'edifici per acollir un Casal de Barri. L'àmbit de l'actuació és de 585,49 m2 de superfície útil i 681,83 m2 de superfície construïda, amb dues zones diferenciades: Sala d'Actes i Àrea de locals tècnics (Edifici A) i Àrea de bar- Espai social (Edifici B).

Un cop finalitzades les obres mancarà el subministrament i col·locació del Mobiliari, Senyalètica i Audiovisuals pel que s'estima , com a data d'entrada al Casal, el setembre de 2022.

2. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial

Obres finalitzades : Lot 4 Edifici Parc de les Aigües
Obres pendents de licitació: Edifici del Laberint d'Horta

Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa fer reparacions puntuals a 19 dels Centres de Treball que Espais Verds té a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de millorar les seves condicions d'ús. Les reparacions varien en funció del Centre, sent principalment entrades puntuals d'aigua, esquerdes, humitats, canvis puntuals de fusteries, reparació de paviments i paraments interiors, millores en el sanejament, etc.

Del Districte d'Horta-Guinardó s'inclouen els següents centres: C15 Aigües del Guinardó i C17 Laberint d'Horta a, b i c (requeria projecte segregat per estar catalogat patrimonialment).

3. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica

Obres en curs_IBE

Data inici obres : maig de 2021

Data prevista final obres: setembre de 2022 (Supeditat a la finalització de les taques d'ENDESA)

Import previst: PEC 290.143 € IVA inclòs més assistències

Aquesta actuació proposa l'adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del comptador, ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre Esportiu Municipal Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva obtingui la Llicència Ambiental.

4. Pl. Font d'en Fargues. Elements Patrimonials

Obres pendents

Data prevista inici obres : octubre de 2022

Data prevista final obres: abril de 2023

Import previst: PEC 718.559 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa l'adequació al nou ús, intervenció en les instal·lacions, restauració de paraments i recuperació dels elements patrimonials de l'àmbit de la Plaça Font d'en Fargues.

Les obres de la plaça estan previstes per iniciar-se a mitjans de febrer del 2023.

5. Palau del Marquès d'Alfarràs

Obres pendents

Data prevista inici obres : novembre de 2022

Data prevista final obres: març de 2024

Import previst: PEC 4.589.731,59 € IVA inclòs més assistències

L'actuació proposa la consolidació estructural i constructiva de les parts de l'edifici del Laberint d'Horta conegut com a Palau del Marquès d'Alfarràs el qual es troba en una situació d'emergència degut al seu mal estat de conservació. L'objectiu és aturar el procés de degradació d'aquest edifici catalogat amb un nivell de protecció A de Patrimoni.

L'actuació inclou la construcció de les cobertes i parts de façanes necessàries per a tancar l'edifici i fer-lo estanc a l'aigua de la pluja, un dels principals factors de degradació de l'edifici. El Projecte executiu s'organitza en tres fases d'execució:

- FASE 1: consolidació estructural
- FASE 2: façanes i soleres
- FASE 3 : instal·lacions interiors

Aquesta actuació es considera una primera intervenció. Es preveu que hi hagi una futura segona actuació que es centri en rehabilitar, recuperar i acabar el conjunt de l'edifici per a que aquest pugui entrar en ús en la seva totalitat.

2.2 INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB)

Obres en curs. Fase 1 . Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions

Data inici obres: gener de 2020

Data estimada final obres: estiu 2023 (actualment redactant Projecte modificat del vestíbul de Ramón Albó)

Import licitació : 8.846.409,27 € (IVA inclòs).

L'obra consisteix en adaptar a persones amb mobilitat reduïda l'intercanviador de Maragall, de les línies 4 i 5 del metro, a Barcelona, que registra més de 26.000 usuaris diaris. Com a principals actuacions inclou la instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, la formació d'un vestíbul nou al costat Ronda Guinardó i el recrescut d'andanes.

Concreció del calendari:

- Abril 2022: posada en servei del vestíbul de la ronda Guinardó i, al cap d'uns dies, tancament del de Ramon Albó.
- Primavera 2023: recuperació de la circulació de vehicles a tota la ronda Guinardó.
- Estiu 2023: finalització vestíbul Ramon Albó.

2.3 MERCATS

Cap